

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/02
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx
zastoupení ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JMV tech, s. r. o.
sídlo: U Stadionu 1190, 434 01 Most
IČ: 472 86 334
DIČ: CZ47286334
ID Datové schránky: 9g8vrqf
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C 3151
Zastoupené ve věcech smluvních: Milan Kožnar, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
telefon:
e - mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. INV/2024/02 o dílo na provedení prací uzavřené dne
28.3.2024**

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2024/02 uzavřené dne 28.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.8.2024, a dodatku č. 2 ze dne 19.9.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností PS projekty spol. s r.o., Revoluční 5, Teplice.

II.

Smluvní strany se v souladu se čl. 4.3. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.2, z důvodu nutných změn projektové dokumentace v průběhu realizace, potřeby

dopracování výkazu výměr a změn úpravy povrchů. Z těchto důvodů došlo rovněž na základě výzvy technického dozoru stavebníka ze dne 4.9.2024 k částečnému pozastavení prací do vyřešení nastalých problémů.

Původní změni čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: nejpozději do 28.9.2024

Nové změni čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: nejpozději do 30.11.2024

VI.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/02 na provedení stavebních prací ze dne 28.3.2024.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 3 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno radou Města Bílina dne 22.10.2024, usnesení č. 1253.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 3

V Bílině, dne 30.10.2024

Město Bílina

V Mostě, dne 30.10.2024

JMV tech, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Milan Kořnar
jednatel

HARM ONOGRAM PRACÍ - "Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Billna"																
TÝDEN	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden
dny - počátek týdne	06.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	27.05.2024	03.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	24.06.2024	01.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	29.07.2024	05.08.2024	12.08.2024	19.08.2024
Vytýčení sítí																
DIO																
zařízení staveníště																
sondy sítí																
Výřezání stromů a větví																
vybourání stávajících materiálů																
výkopové práce, vytěžení podkladních materiálů																
odvozy sutí																
DM TŽ DZN																
výkopové práce a osazení předělové stěny																
výkopové práce a osazení imobilíáře																
výkopové práce a osazení sazenic a zeleně																
oprava schodiště																
hutníci zkoušky																
závoz drtí - konstrukční vrstvy																
pokládka obrub																
pokládka GEOTEXT podložky																
pokládka zámkové dlažby																
pokládka vegetační částí parkoviště																
úprava vpustí																
pokládka asfaltové části																
závoz zeminy do vegetačních dlažeb a osetí, dopadová plocha																
terénní práce, zatravnění																
osazení VDZN a DZN																
vyklizení staveníště + předání																

TÝDEN	17.týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden
dny - počátek týdne	26.08.2024	02.09.2024	09.09.2024	16.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	04.11.2024	11.11.2024	18.11.2024	25.11.2024	30.11.2024
Vytýčení sítí															
DIO															
zařízení staveníště															
sondy sítí															
Výřezání stromů a větví															
vybourání stávajících materiálů															
výkopové práce, vytěžení podkladních materiálů															
odvozy sutí															
DM TŽ DZN															
výkopové práce a osazení předělové stěny															
výkopové práce a osazení imobilíáře															
výkopové práce a osazení sazenic a zeleně															
oprava schodiště															
hutníci zkoušky															
vytěžení - konstrukční vrstvy silnice															
závoz drtí - konstrukční vrstvy a silnice															
pokládka obrub, pokládka obrub silnice															
pokládka GEOTEXT podložky															
pokládka zámkové dlažby															
pokládka vegetační částí parkoviště															
úprava vpustí															
pokládka asfaltové části															
závoz zeminy do vegetačních dlažeb a osetí, dopadová plocha															
terénní práce, zatravnění															
osazení VDZN a DZN															
vyklizení staveníště + předání															

HM RG u silnice lze předpokládat změny po doložení nové PD



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
		Datum zpracování: 10.09.2024	
Investor: Město Bílina Břežanská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190 434 01 Most ID Datové schránky: 9g8vrqf	
Název akce: „ REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA “			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Datum:			osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	Prodloužení termínu plnění do 30.11.2024		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změn: Původní termínové plnění se prodlužovalo ZL č.1 z důvodu pozdějšího zahájení prací na termín dokončení do 28.09.2024. Z důvodu změn projektové dokumentace v průběhu realizace, dopracování VV a změn v příjezdové komunikaci, došlo na základě výzvy TDS ze dne 4.9.2024 k pozastavení prací. Z těchto důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení.			
Počet připojených listů specifikace:		Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou s projektantem stavby na základě vzájemné schody			
Technický dozor objednatele: 		Zhotovitel: 	
Příloha: nový HMRG akce:REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ PŘED CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU, BÍLINA			