

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0144/RUI (zhotovitel 15/2024) ze dne 13.03.2024

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Budova 17. listopadu 630/6, Šumperk - střecha“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČO : 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Petr Galda, jednatel

ve věcech technických: Petr Galda, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pobočka Olomouc

číslo účtu: 123-8357410287/0100

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2024 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2024/0144/RUI (zhotovitel 15/2024), jejímž předmětem je provedení díla „Budova 17. listopadu 630/6, Šumperk - střecha“

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku 4 **Cena díla** odst. 2. a článku 6. **Doba plnění**.
2. Odůvodnění – V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat.

U více prací - při provádění stavby byly zjištěny skutečnosti, které byly z větší část obsaženy v projektové dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu, ale nebyly přeneseny do rozpočtu na opravu střechy. Jednalo se o výměnu oken ve vikýřích, opravu římsy po obvodě objektu, opravu atiky, osazení dvou nových střešních oken, provedení nového uzemnění hromosvodu.

3. K posunutí termínu komplexního dokončení výstavby dochází z důvodu víceprací, s kterými nebylo v původním návrhu počítáno a projekt je neřešil – jedná se o napojení stávajících kulatých vikýřů na střešní krytinu, doplnění střešních oken, provedení nové atiky, provedení tepelné izolace a uzemnění hromosvodu.
4. V návaznosti na odůvodnění se článek 4. Cena díla odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo

č. SML/2024/0144/RUI (zhotovitel 15/2024) ze dne 13.03.2024 3.175.816,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH (viz příloha) +352.681,93 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH: 3.528.497,93 Kč

DPH: 740.984,57 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH: 4.269.482,50 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstěšedesátdevětisícčtyřistaosmdesátdvě koruny českých padesát haléřů).

Cena více prací je doložena rozpočty s výkazy výměr - příloha č. 1

5. V návaznost na odůvodnění se článek 6. Doba plnění odst. 1 výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) **předání a převzetí staveniště :** do 07.05.2024

b) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění :** 20.09.2024

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0144/RUI (zhotovitel 15/2024) ze dne 13.03.2024 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autetičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č.1 je uzavřen doručením Dodatku č.1 opatřeném Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 2119/24 ze dne 19.08.2024

Příloha: 1) cena méně prací a více prací je doložena rozpočty s výkazy výměr

V Šumperku :

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

V Lutíně :

.....
ELEKTRO-FLEXI s.r.o
Petr Galda
jednatel

