

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0223/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,
ve věcech technických: xxxx
technický dozor objednatele (TDO): xxxx

Zhotovitel: **DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.**
zastoupen: Petr Dvořák , jednatel
sídlo: U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČ: 28096878
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
e-mail: xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.17063
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Petr Dvořák
ve věcech technických: Petr Dvořák
ve věcech realizace a předání díla: xxxx
stavbyvedoucí: Václav Novák ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0223/2024 uzavřené dne 27. 3. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Úprava zastávky MHD - Jitka Bobelovka.**

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 974 504,30 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku **153 438,88 Kč bez DPH**, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 (příloha).

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	821 065,15 Kč
DPH 21%	172 423,68 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	993 488,83 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GŘŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacená přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 882/31R/2024 ze dne 23.10.2024.

Příloha: Změnový list č.1 - Úprava zastávky MHD – Jitka Bobelovka

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2024

V Jindřichově Hradci dne 31. 10. 2024

.....

za zhotovitele:

Petr Dvořák
jednatel

.....

za objednatele:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města

Akce: Úprava zastávky MHD - Jitka Bobelovka

Adresa zhotovitele

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

U Pily 666

370 01 České Budějovice

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 08/2024

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II

37722 Jindřichův Hradec

Změny stavby :

- 1 Výsadba květin
- 2 Zalití květin
- 3 Asfaltový kryt komunikace - položky D5 oddíl komunikace pozemní
- 4 Výměra chodník
- 5 Kanalizační vpust'
- 6 Podklad šetrkodrti ŠD
- 7 Ubourání a očištění základu plotu

Zdůvodnění změny :

- 1 Zrušení na žádost investora
- 2 Zrušení na žádost investora
- 3 Bude provedena kompletní rekonstrukce povrchu
- 4 Část chodníku převzala vedlejší stavba
- 5 Nutnost opravy a výměny vtokové mříže
- 6 Provizorní doplnění místo asf.směsí
- 7 Nutno k dosažení nivelety chodníku

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : NEMÁ VLIV

Změnu navrhuje a změnový list
vyhotovil : DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

Vyřídění zhotovitele : S provedením změny souhlasím.


Datum :

Podpis : DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

Vyřídění objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Město Jindřichův Hradec



ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ změnový list č.1

Stavba: Úprava zastávky MHD - Jitka
Bobelovka

Objekt: **101 - Chodník**
02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Otín u Jindřichova Hradce Datum: 01.09.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] Základní smluvní rozpočet	Odpočty Méněpráce	Přípočty Vícepráce	Celkem
Náklady ze soupisu prací	974 504,03	-193 711,88	40 273,00	821 065,15
HSV - Práce a dodávky HSV	805 887,03			
1 - Zemní práce	139 677,00	-22 568,38		117 108,62
4 - Vodorovné konstrukce	428,40			428,40
5 - Komunikace pozemní	212 161,56	-95 666,50	14 620,00	131 115,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 671,80	-46 752,00	12 193,00	174 112,80
997 - Přesun sutě	46 844,52			46 844,52
998 - Přesun hmot	198 103,75			198 103,75
PSV - Práce a dodávky PSV	8 277,00			
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 272,00			4 272,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 005,00			4 005,00
M - Práce a dodávky M	55 705,00			
21-M - Elektromontáže	55 705,00			55 705,00
OST - Ostatní	104 635,00	-28 725,00		75 910,00
Vícepráce nad rozpočet	0,00		13 460,00	13 460,00