

DODATEK č. 3

**smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
na akci:**

„Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic Krajského úřadu
 Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK
 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář – Ing. Petr Rod

se sídlem: Mezirolí 247, 362 25 Nová Role
 IČ: 40482901
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 471941341/0100
 zastoupený: Ing. Petr Rod

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Sanace konstrukcí 1.PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov“, ev. číslo smlouvy objednatele KK 02140/2022, dne 2.11.2022 dodatek č.1 pod ev. číslem objednatele KK 02140/2022/1 a dne 19.2.2024 dodatek č.2 pod ev. číslem objednatele KK 02140/2022/2 (dále jen „smlouva“);
- v průběhu realizace autorského dozoru nastala potřeba rozšířit počet hodin výkonu autorského dozoru. Hlavním důvodem rozšíření počtu hodin výkonu autorského dozoru je rozšíření okruhu řešených problémů v průběhu provádění sanačních opatření. Jedná se např. o totální náhradu původního systému anglických dvorků, o nové řešení vnějších povrchů, což si mj. vyžádalo nové geodetické zaměření, dále o dodatečné statické zajištění vnitřních schodišť v průběhu výměny vnitřní ležaté kanalizace. Po odhalení velké části vnějšího povrchu podterénního zdiva bylo zjištěno, že je řešeno jako sendvič, který je tvořen do exteriéru převážně říčními valouny různých velikostí, vyskládaných na jílovou maltu a navíc s využitím kamenů, které vytvořily zcela nehomogenní a nerovinatý a tím také rizikový povrch. Do interiérů pak nejsou situovány

plnohodnotné cihelné stěny, ale jen dozdívky různých tloušťek. To vše si vyžádalo změny technologie sanace s celou řadou návazností, vč. zohlednění stabilitních dopadů. V průběhu stavby byly rovněž zjištěny různé anomálie, uzavřené dutiny, podzemní prostory, kanály, sopouchy, zasypané prostory atd. Vše bylo a je nutné řešit – jak projekčně, tak cíleným dohledem vyšší intenzity, a to nejen při týdenních kontrolních dnech stavby. Výkon autorského dozoru je vzhledem k výše uvedenému vykonáván výrazně náročněji a rozsáhleji, než bylo prvotně sjednané projektové řešení.

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 3

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ve smlouvě článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.2. písm. c) se rozšiřuje rozsah hodin a nově se nahrazuje takto:

c) Autorský dozor v rozsahu 348 hodin.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 3 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Zaslání dodatku č. 3 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 3 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 3. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Nové Roli dne

V Karlových Varech dne

zhotovitel
Ing. Petr Rod

objednatel
Karlovarský kraj
XXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru investic

Za správnost: Ing. Aleš Švajdler