

Dodatek č. 10 k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo)

I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ

ISPROFIN: 5001510002

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000369

č. smlouvy Zhotovitele: 1176/16

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem: **Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4**

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.**, IČ: 45306605 (právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.), člen společnosti SAAF, zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(také jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dle 16. 2. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ“ (také jen „smlouva“). Dne 20. 7. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 16. 8. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2, dne 20. 12. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3, dne 20. 6. 2022 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 4, dne 30. 11. 2022 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 5, dne 2. 6. 2023 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 6, dne 12. 9. 2023 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 7, dne 20. 12. 2023 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 8 a dne 26. 3. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 9.
2. V průběhu majetkoprávní přípravy, kdy někteří z vlastníků stavbou trvale dotčených pozemků požádali o směnu těchto pozemků za pozemky města Náchod, a kdy v současné době stále probíhají jednání mezi městem Náchod a jejich vlastníky, není nadále možné přímo ovlivnit časovou osu těchto jednání. Zajištění výkupů dotčených pozemků nebude možné dříve, než dojde k jejich směně a vlastníkem se stane město Náchod. Stav MPP tak nadále trvá dle

specifikace v Dodatku č. 9. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu pro „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“ tak, jak je uvedeno dále.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Smluvní strany se dohodly na tom, že v článku 22.2 VOP (ve znění ZOP) se mění dílčí termín pro dokončení majetkoprávní přípravy tak, že nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 31.3.2025
---	--------------

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 10, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 10 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.

Tento Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 10 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 10 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.23
11:46:53 +02'00'

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Digitálně podepsal:

Datum: 29.10.2024 14:14:20 +01:00