

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623052695.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9-1384/A22, 22451 - 002

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnost „Opuštěná – Jižní centrum“
založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti:
Sídlo: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupený: Janem Munzarem, prokuristou
Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s., Dopravní a
IČO: inženýrské stavby, Oblast Morava
430 05 560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

1091107720/5500

a

Další společník:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo:

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum – rekonstrukce objektu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III Čas plnění, spočívající v úpravě lhůty výstavby objednateli,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XVI. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1,
 - e) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 01.4 Spouštěná studna 4 - bourání původní štol a šachty	259 172,33 Kč bez DPH
--	-----------------------

SO 03 Suchá a mokrá jímka - čerpání splaškových a podzemních vod	155 366,64 Kč bez DPH
--	-----------------------

SO 05 Zkapacitnění odpadu za výtlačkem - změna DN potrubí	38 079,93 Kč bez DPH
SO 08 Oplocení a úpravy terénu	378 848,20 Kč bez DPH
SO 10 Šachta na přítoku - zřízení šachty pro dočasné přečerpávání nátokových splaškových vod a pro budoucí napojení kanalizace z infrastruktury ŽUB Uhelná	2 127 436,72 Kč bez DPH
SO 90 ORN - čerpání a dílenská PD	123 980,00 Kč bez DPH

• zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 02 Nová retenční stoka - změna DN štítované štolý	- 146 297,87 Kč bez DPH
SO 07 Zpevněné plochy - projekční úpravy zpevněných ploch - zmenšení rozsahu	- 112 190,38 Kč bez DPH
SO 08 Oplocení a úpravy terénu	- 82 906 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek III. Čas plnění, odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy **ve lhůtě výstavby**, tj. **do 59 týdnů**, přičemž **lhůta výstavby počíná běžet** dnem následujícím po dni předání staveniště“.

3) Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č.1 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	52 599 795,00 Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo	3 082 883,82 Kč bez DPH
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 341 394,25 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	55 341 284,57 Kč bez DPH

4) Článek XVI. odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

5) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Změnový list č. 1.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/098 dne 25. 9. 2024.


V Brně dne:
Za objednatele:



za  ní město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:
Za zhotovitele společnost „Opuštěná – Jižní
centrum“:



PORR a.s.



[Redacted]

.....
PORR a.s.

[Redacted]

1

[Redacted]

.....
10.54.03 +02 00
IMOS Brno, a.s.

[Redacted]