

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00094-2023-957 „HODORFSKÝ – KŘÍŽENÍ S NÁHONEM“.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

Ve věcech technických jedná :



bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VAST TERCIA spol. s r.o

se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 57 541

DIČ: CZ25857541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

zastoupená: Ing. Stanislavem Sigmundem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu: 188267320/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo SML-00094-2023-957 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2023, dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2023, dodatku č. 3 ze dne 15. 4. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hodorfský – křížení s náhonem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

SO 01 - Stupeň v km 0,257

Změna délky osazeného zábradlí.

Dodávka a montáž vstupní branky na rozdělovací pilíř v nadjezí.

Dodávka a montáž ocelového stupínku pro usnadnění přístupu k ovládacímu kolu stavidla.

Z důvodu zajištění bezpečnosti proti pádu osob z volně přístupných míst do prostoru jezového tělesa byla navýšena délka zábradlí na nově provedených konstrukcích opěrných zdí, bocích vývaru jezu a rozdělovacího pilíře v nadjezí. Dále byla pro usnadnění možného alternativního vstupu na rozdělovací pilíř vsazena do nově provedeného zábradlí uzamykatelná branka. Pro usnadnění přístupu k ovládacímu kolu stavidla byl na rozdělovací pilíř v nadjezí osazen ocelový stupínek s nášlapnou plochou z kompozitního pororoštu.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy včetně Dodatku č.1, 2, 3 a 4 bez DPH	12 148 566,19 Kč
---	------------------

Vícepráce dle Dodatku č. 5

SO 01 – Stupeň v km 0,257	bez DPH	78 400,00 Kč
---------------------------	---------	--------------

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 5	bez DPH	<u>12 226 966,19 Kč</u>
--	----------------	--------------------------------

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 226 966,19 Kč** bez DPH (slovy: dvanáct milionů dvě stě dvacet šest tisíc devět set šedesát šest korun českých devatenáct haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
Příloha č. 2 – Změnový list č. 5

Ve Vsetíně , dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti
VAST TERCIA s.r.o.