

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1734/2020/Svj**

ISPROFOND: 5423520013

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov**“, se sídlem: Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 27. 11. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

bank. spojení: [REDACTED]

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou**, členy představenstva

(dále též jako „**Správce**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: [REDAKCE], obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14.10.2019

(dále též jako „**Společník 1**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**Společník 2**“)

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **924**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.05.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ ve znění jejich dodatků č. 1-7, s účinností Smlouvy ke dni 29.05.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 1 382 397 560,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 1 384 763 775,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 1 410 676 113,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 1 420 169 573,22 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 1 463 405 400,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 1 549 537 935,80 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 1 562 569 221,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 1 583 512 245,05 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **150 696 837,37 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí **1 734 209 082,42 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 8.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu

Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Úprava seznamu poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný Seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **150 696 837,37 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 7 bez DPH:	1 583 512 245,05 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	150 696 837,37 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 8 bez DPH:	1 734 209 082,42 Kč

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. **Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 3 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.


4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy): Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

V Praze

 
01.11.2024 07:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

„ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov“, kterou tvoří
Chládek & Tintěra, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha
a.s.

V Litoměřicích

	Digitálně podepsal 		Digitálně podepsal 
	Datum: 2024.10.23 07:35:52 +02'00'		Datum: 2024.10.23 09:36:53 +02'00'

.....
Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

V Praze




Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.22 12:54:43 +02'00'

.....
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze

	Digitálně podepsal 		Digitálně podepsal 
	Datum: 2024.10.22 10:09:00 +02'00'		Datum: 2024.10.21 12:49:12 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky (ve znění Dodatku č. 8)

stavba				Kontrolní součet [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Změna dle dodatku č.5	Změna dle dodatku č.6	Změna dle dodatku č.7	Změna dle dodatku č.8	Celková cena po Dodatku č.8
Rekonstrukce žst. Bohosudov				1 382 397 560,92									1 734 209 082,42
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel -	Cena objektu [Kč]										
Cena díla za zhotovení stavby				2 366 214,40	25 912 338,62	9 493 459,28	43 235 827,37	86 132 535,21	13 031 285,75	20 943 023,50	150 696 837,37	1 734 209 082,42	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
PS 01-01-01	Chabařovice - Bohosudov, TZZ	SŽ, s.o.											
PS 02-01-01	ZST Bohosudov, SZZ	SŽ, s.o.											
PS 03-01-01	Bohosudov - Teplice v Č., TZZ	SŽ, s.o.											
PS 04-01-01	Úprava SZZ ZST Teplice v Č	SŽ, s.o.											
D.2 Železniční sdělovací zařízení													
PS 01-02-01	Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK	SŽ, s.o.											
PS 01-02-02	Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o.	SŽ, s.o.											
PS 02-02-01	Zst. Bohosudov, MK	SŽ, s.o.											
PS 02-02-02	Zst. Bohosudov, DK	SŽ, s.o.											
PS 02-02-05	Zst. Bohosudov, přenosový systém	SŽ, s.o.											
PS 02-02-11	Zst. Bohosudov, telefonní zapojovač	SŽ, s.o.											
PS 02-02-21	Zst. Bohosudov, EZS	SŽ, s.o.											
PS 02-02-31	Zst. Bohosudov, rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.											
PS 02-02-32	Zst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující	SŽ, s.o.											
PS 02-02-33	Zst. Bohosudov, kamerový systém	SŽ, s.o.											
PS 02-02-41	Zst. Bohosudov, MRS	SŽ, s.o.											
PS 02-02-42	Zst. Bohosudov, úprava TRS	SŽ, s.o.											
PS 02-02-50	Zst. Bohosudov, DDTS	SŽ, s.o.											
PS 03-02-01	Bohosudov - Teplice, DOK a TK	SŽ, s.o.											
PS 03-02-02	Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o.	SŽ, s.o.											
PS 03-02-31	Zast. Probošťov, rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.											
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)													
PS 01-03-01	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	SŽ, s.o.											
PS 01-03-02	TS Chabařovice, doplnění DŘT	SŽ, s.o.											
PS 02-03-01	Zst. Bohosudov, DŘT	SŽ, s.o.											
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)													
PS 01-05-51	TS Chabařovice, doplnění technologie	SŽ, s.o.											
PS 02-05-01	Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽ, s.o.	SŽ, s.o.											
PS 02-05-02	Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba	SŽ, s.o.											
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)													
PS 02-06-01	Izst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie	SŽ, s.o.											
E.1.1.1 Železniční svršek													
SO 01-10-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.											
SO 01-10-01 02	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.											
SO 02-10-01	Zst. Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.											
SO 02-10-01 02	Zst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.											
SO 02-10-01 1	Zst. Bohosudov, výstroj trať	SŽ, s.o.											
SO 03-10-01	Bohosudov - Teplice, železniční svršek	SŽ, s.o.											
SO 03-10-01 02	Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.											
E.1.1.2 Železniční spodek													
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.											
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.											
SO 02-11-01	Zst. Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.											
SO 03-11-01	Bohosudov - Teplice, železniční spodek	SŽ, s.o.											
E.1.2 Nástupišť													
SO 02-12-01	Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště	SŽ, s.o.											
SO 03-12-01	Zast. Probošťov, nástupiště	SŽ, s.o.											
E.1.3 Železniční přejezdy													
SO 02-13-01	Zst. Bohosudov, přejezd v km 13,241	SŽ, s.o.											
SO 03-13-01	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514	SŽ, s.o.											
SO 03-13-02	Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830	SŽ, s.o.											
SO 03-13-03	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134	SŽ, s.o.											
SO 03-13-04	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584	SŽ, s.o.											
SO 03-13-05	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,858 zrušení	SŽ, s.o.											
E.1.4.1 Mosty													
SO 01-14-02	Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697	SŽ, s.o.											
SO 01-14-03	Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652	SŽ, s.o.											
SO 02-14-01	Zst. Bohosudov, most v km 12,467	SŽ, s.o.											
SO 02-14-03	Zst. Bohosudov, rekonstrukce rampy	SŽ, s.o.											
SO 03-14-01	Bohosudov - Teplice, most v km 15,226	SŽ, s.o.											
SO 03-14-02	Bohosudov - Teplice, most v km 15,595	SŽ, s.o.											
SO 03-14-03	Bohosudov - Teplice, most v km 16,773	SŽ, s.o.											
SO 03-14-04	Bohosudov - Teplice, most v km 16,876	SŽ, s.o.											
SO 03-14-05	Bohosudov - Teplice, most v km 16,891	SŽ, s.o.											
E.1.4.2 Propustky													
SO 01-24-01	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860	SŽ, s.o.											
SO 01-24-02	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407	SŽ, s.o.											
SO 01-24-03	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484	SŽ, s.o.											
SO 01-24-04	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607	SŽ, s.o.											
SO 02-24-01	Zst. Bohosudov, propustek v km 12,326	SŽ, s.o.											
SO 02-24-02	Zst. Bohosudov, propustek v km 13,491	SŽ, s.o.											
SO 02-24-03	Zst. Bohosudov, propustek v km 12,968	SŽ, s.o.											
SO 03-24-01	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350	SŽ, s.o.											
SO 03-24-02	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389	SŽ, s.o.											
SO 03-24-03	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809	SŽ, s.o.											
SO 03-24-04	Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412	SŽ, s.o.											
SO 03-24-05	Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445	SŽ, s.o.											

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 3 Smlouvy)**Seznam poddodavatelů (ve znění Dodatku č. 8)**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
REMEX CZ a.s., K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 - Slivenec, IČO: 602 01 088	odpadové hospodářství vč. nakládání s nebezpečnými odpady v rámci všech SO / PS	■
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 251 03 431	činnost specialisty na geotechniku, geotechnická činnost v rámci všech SO / PS	■
Duchcovská svařovna, a.s., Želénská 2, 419 01 Duchcov, IČO: 272 64 483	výroba a montáž ocelových konstrukcí v rámci kapitol: E.1.2 - Nástupiště, E.1.4.1 - Mosty a E.1.4.2 - Propustky	■
ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 01 Příbram, IČO: 451 48 431	Elektromontážní práce, dodávky a SW výkony v rámci kapitoly D.3.1 - Dispečerská řídicí technika	■
BREMA, spol. s r.o. Modletice 127, 251 01 Modletice, IČO: 442 64 321	dílčí stavební práce v rámci kapitoly E.2.2 - Stavební úpravy budov E.3.6 - Rozvody nn, osvětlení	■
Výzkumný ústav dopravný, a.s. Velký Díl 3323, 010 08 Žilina, Slovenská republika IČO: 364 02 672	posouzení interoperability stavby	■
H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO: 061 60 778	geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby	■
Správa železnic, s.o. Centrum telematiky a diagnostiky Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň IČO: 709 94 234	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením stavby do provozu a korozní měření	■
ZIMERSTAV s.r.o., č.p. 10, 439 72 Krásný dvůr IČO: 015 78 481	dílčí stavební práce v rámci kapitoly E.2.2 Stavební úpravy budov	■
MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem IČO: 442 22 734	dílčí stavební práce v rámci kapitol D.1 Železniční zabezpečovací zařízení a D.2 Železniční sdělovací zařízení.	■
ELTE Holding a.s. Za Válcovnou 465/49, 400 01, Ústí nad Labem – Předlice IČO: 467 08 111	dílčí stavební práce v rámci kapitol E.1.6 Kanalizace a ČOV	■