

Dodatek č. 1

(dále také jako „dodatek“)

ke smlouvě o dílo na akci „Modernizace rozvodny 6 kV Karel“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: **Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem**
Zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520**
IČO: **00002739**
DIČ: **CZ00002739, plátce DPH**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**
Číslo účtu: **409037423/0300**
ID datové schránky: **sjfywke**
Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná se sídlem Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava**
Zastoupený: **[redacted] vedoucím odštěpného závodu Karviná**
Osoba oprávněná k smluvnímu jednání: **[redacted]**
Osoba oprávněná k věcnému jednání: **[redacted]**

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.**
Sídlo: **Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**
Zastoupený: **[redacted] jednatelem**
Zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67646**
IČO: **05468213**
DIČ: **CZ05468213**
Bankovní spojení: **[redacted]**
Číslo účtu: **[redacted]**
ID datové schránky: **n7q4hxe**
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: **[redacted]**

/dále jen „zhotovitel“/

/zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“/

I. Úvod

1. Smluvní strany potvrzují, že společně dne 13. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Modernizace rozvodny 6 kV Karel“, číslo smlouvy objednatele: D700/81000/00254/23/00 (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku interní reorganizace státního podniku DIAMO byl zrušen odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO a od 01. 09. 2024 se týká plnění ze smlouvy odštěpného závodu Karviná státního podniku DIAMO. Sjednaná práva a povinnosti smluvních stran se tím nemění.
3. V důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, ani zhotovitel nemohli předvídat, vznikla během provádění díla potřeba změny realizační projektové dokumentace a vlastní realizace, mající vliv na dobu plnění. S ohledem na uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že se v článku III. odst. 1 smlouvy mění termín dokončení díla z 31. 10. 2024 na 30. 11. 2024.

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Elektronický podpis - 29.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: [REDACTED]
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.09.2025

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.30
08:03:17 +01'00'

[REDACTED]
vedoucí odštěpného závodu Karviná

[REDACTED]
jednatel