



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 24-HOR-05-15

č. smlouvy zhotovitele: 22-2024

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s

číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1403990349/0800 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

00090026

42340802



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán v

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka č 2108.

KS v Brně oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

**Karibuni II- Etapa 1 – Záchranné a chovné centrum CITES pro
lvy**

Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2024 smlouvu o dílo na provádění výše uvedeného o díla. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, předmětem, kterého je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. v znění pozdějších předpisů a čl. III odst. 4 písm. a) a c) smlouvy o dílo. S ohledem na klimatické podmínky nebylo možné po dobu 6 dnů provádět práce na díle (viz zápis ve stavebním deníku). Z tohoto důvodu se prodlužuje doba provádění díla. Cenový nárůst je 5,27 %, při odečtení 3 % je nárůst zakládající prodloužení doby plnění 2,27 %, tj. 14 kal. dnů.

Mění se a doplňuje čl. III odst. 2:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

2. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla: 12 měsíců a 20 kal. dnů ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.

Mění se a doplňuje čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na základě dodatku č. 1

88 336 228,92 Kč (bez DPH)

(slovy: osmdesátosmmiliónůtřistatřicetšesttisícdevěstadvacet osm 92/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5:



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- 954 462,00 Kč bez DPH

+ 4 669 521,56 Kč bez DPH

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech ZL 2.1 a 2.2 a v soupisu změn.

Cena díla na základě dodatku č. 2

92 051 288,48 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesát dva miliony padesát jeden tisíc dvě sta osmdesát osm 48/100 korun českých)

Přílohy dodatku č. 2.

Změnové listy č. 2.1 a 2.2 a soupisy změn

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 2 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č. 2 obsahuje obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství.

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. tohoto dodatku č. 2. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 21. 10. 2024

Ve Zlíně dne 21. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel