

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Vodovody – úpravna vody Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: EKO EKO s.r.o.
se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C8379
statutární zástupce: Ing. Josef Smažík, jednatel
IČO, DIČ: 25184750, CZ25184750
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě prodlení s vydáním stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) nezaviněného zhotovitelem dohodly se obě smluvní strany na aktualizaci termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla:

DSP: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro stavební povolení	do 30.10.2023
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	31.10.2024
DPS a IČ PS: odevzdání bezvadného projektu pro provádění stavby	do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby
Autorský dozor	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 01/2025-12/2027)

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují

- a) dobu projektových prací,
- b) veškeré nezbytné úkony správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby,
- c) 40denní lhůty na zajištění každého vyjádření příslušného vlastníka stavbou dotčených nemovitostí,
- d) 7denní lhůty pro kontrolu každého stupně projektové dokumentace (u DPS včetně položkového rozpočtu) objednatelem před konečným tiskem a rozesláním DOSS či odevzdáním konečné verze DPS.

Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 05.06.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 48. zasedání dne 21.10.2024.

V Horažďovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele: 04.11.2024

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti**