

Spisová značka: S-SMOL/071803/2018/OMAJ

Č. j.: SMOL/474190/2024/INM/Jir

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMAJ-EM/SOD/002694/2024/Nic,**  
**ze dne 30. 9. 2024,**

který uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

**1. statutární město Olomouc,**

se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc,  
zastoupené vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Gabrielou Křížkovou,  
IČ 00299308, DIČ CZ00299308,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1801731369/0800,  
kontaktní osoba: Ing. Pavlína Ničmanová, tel: 588 488 298,  
e-mail: [Pavlina.Nicmanova@olomouc.eu](mailto:Pavlina.Nicmanova@olomouc.eu),  
**jako objednatel**

a

**2. NOVAKONSTRUKT s.r.o.,**

se sídlem Bystročice 232, 779 00 Olomouc,  
zastoupená jednatelem Ivanem Novákem,  
IČ 27796591, DIČ CZ27796591,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1816894339/0800,  
kontaktní osoba: Ivan Novák, tel: 777 101 757,  
e-mail: [novakonstrukt@email.cz](mailto:novakonstrukt@email.cz),  
**jako zhotovitel.**

Po odstranění střešní krytiny byly zjištěny rozsáhlé nerovnosti střechy. Stávající betonový potěr bude odstraněn a dojde k dorovnání střechy novou betonovou vrstvou. Zároveň budou po bočních stranách střechy dobudovány nástavby, které zabrání stékání dešťové vody na fasádu přilehlých bytových domů.

Po odstranění stávajících svodů byla zjištěna neprůchodnost stávající kanalizace. Původní litinová kanalizace bude zaslepena. Odvod dešťové vody bude řešen svody do nově vybudovaného trativodu, včetně osazení gajgru a drenážního potrubí.  
Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny o vícepráce.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

**I.**

Čl. I. odst. 2 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Předmětem této smlouvy je oprava stříšky, ul. Na Vozovce, na pozemku parc. č. 278 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu ze dne 10. 9. 2024, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu nad rámec smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“

## II.

Čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, maximální přípustná, ve výši **283 171,- Kč bez DPH**. Ke sjednané ceně bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdánitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

## III.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## IV.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v tomto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**statutární město Olomouc**  
**zastoupené vedoucí odboru majetkoprávního**  
**Mgr. Gabrielou Křížkovou**

**NOVAKONSTRUKT s.r.o**  
**zastoupená jednatelem**  
**Ivanem Novákem**

