



Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2203200026

**na provedení projektových činností a provedení
stavebních prací v rámci projektu
„FN Motol – Rekonstrukce pneumologické kliniky“**

(dále jen „***Dodatek***“)

uzavřený mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Metrostav DIZ s.r.o.



PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě požadavku Objednatele z důvodu dokončení a zajištění funkčního díla Zhotovitel provede zejména stavební úpravy specifikované změnovým listem č. 9, které Objednatel stanovil a upřesnil dodatečně rozsah ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE (včetně rozsahu INTERIÉRU), která tvoří nedílnou součást celkového plnění investičního záměru Objednatele, týkající se REKONSTRUKCE PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY a která v uvedeném (upřesněném) rozsahu netvořila součást plnění Zhotovitele v rámci Smlouvy;
- (B) V souvislosti se změnami předmětu smlouvy dle odst. (A) Preambule tohoto Dodatku se stanovenou lhůtou pro provedení prací 28 dnů a adekvátně se na základě změnového listu č. 8 prodlužuje termín dokončení předmětu smlouvy o 28 dnů;
- (C) Smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená změna není změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť nemění předmět veřejné zakázky. Zároveň výše uvedená změna smlouvy není změnou závazku, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť nedochází k žádné změně ekonomické rovnováhy. Zároveň výše uvedená změna smlouvy nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;
- (D) Smluvní strany dále shodně konstatují, že výše uvedená změna je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť stavební práce a související dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou z hlediska dokončení a funkčnosti díla nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z technických důvodů spočívajících v potřebě zachování záruky poskytované zhotovitelem na stavební práce a související dodávky poskytnuté v rámci plnění předmětu smlouvy a (ii) způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů spočívající ve významném prodloužení přerušení činnosti v prostorách dotčených stavbou vyvolaném novým zadávacím řízením;
- (E) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 32.7. Smlouvy provést formou Dodatku;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená:

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

zastoupená:

jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)



(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se na základě změnového listu č. 8, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku, dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy, ve znění odst. 2.1 Dodatku č. 2 Smlouvy. Nově zní:

Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení díla	:	<i>neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy</i>
Zpracování DPS <i>a koordinační projektové dokumentace v rámci daného stupně projektové dokumentace pro provádění stavby</i>	:	<i>do 2 měsíců od převzetí podkladů od Objednatele (projektová dokumentace interiéru zahrnující dodávky vybavení a zdravotnické techniky, které nejsou součástí předmětu Smlouvy)</i>
Předání a převzetí Staveniště <i>v rozsahu vyznačeném Objednatelem podle provozních možností Objednatele</i>	:	<i>Protokol o předání první části staveniště Zhotoviteli byl podepsán dne 12.12.2022. Dne 1.3.2023 byl podepsán Protokol o zpětném převzetí staveniště Objednatelem k provedení nezbytných oprav stávajícího objektu se stanovenou lhůtou pro provedení oprav 90 dnů. Dne 12.4.2024 Objednatel přerušil práce Zhotovitele k provedení nezbytných oprav stávajícího objektu se stanovenou lhůtou pro provedení oprav 154 dnů.</i>
Dokončení díla	:	<i>Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do 3. 12. 2024</i>
Termín vyklizení staveniště	:	<i>do 7 dnů od protokolárního předání díla Objednateli</i>

- 2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku se ruší Příloha č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.3 V souvislosti se změnami předmětu smlouvy dle odst. (A) Preambule tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly:
- i. na změně předmětu díla provedením víceprací uvedených ve změnovém listu č. 9, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku; oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr specifikovaných tímto změnovým listem tvoří Přílohu č. 3 Dodatku;
- 2.4 V souvislosti s ujednáním v odst. 2.3 Dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění článku 5. odst. 5.1. Smlouvy ve znění odst. 2.4 Dodatku č. 2 Smlouvy. Nově zní:

- 5.1. Celková cena, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla a poskytnutí Služeb podle této Smlouvy, činí:

Celková cena bez DPH:	66 472 133,81 Kč (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc jedno sto třicet tři a 81/100 korun českých)
DPH:	13 959 148,10 Kč (slovy: třináct milionů devět set padesát devět tisíc jedno sto čtyřicet osm a 10/100 korun českých)
Celková cena včetně DPH:	80 431 281,91 Kč (slovy: osmdesát milionů čtyři sta třicet jedna tisíc dvě sta osmdesát jedna a 91/100 korun českých)



- 2.5 V souvislosti s ujednáním v odst. 2.4 Dodatku se ruší Příloha č. 6 Smlouvy ve znění Přílohy č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy – Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele a nahrazuje se Přílohou č. 4 tohoto Dodatku.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Změnové listy č. 8 až č. 9
- Příloha č. 2: Stručný harmonogram prací
- Příloha č. 3: Přehled změn díla – oceněný položkový rozpočet
- Příloha č. 4: Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*




Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



V Praze dne *datum viz elektronický podpis*



Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: PR 08	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ, s.r.o. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25021915		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole , státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 04.10.2024.	
Název akce: FN Motol – Rekonstrukce Pneumologické kliniky Smlouva č. 2203200026 na provedení projektových činností a provedení stavebních prací v rámci projektu „FN Motol – Rekonstrukce pneumologické kliniky“, Datum uzavření: 06. 10. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 12. 10. 2022 09:40:04			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Odst. 4.2 Smlouvy, Příloha č. 3 Smlouvy – Stručný harmonogram prací		
Předmět změny: – ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA			
Popis a zdůvodnění změny: – Předpokládaný termín ukončení realizace díla na základě změnového listu - ZL PR 03 byl stanoven na den 05.11.2024 . – Vzhledem ke skutečnosti, kdy OBJEDNATEL stanovil a upřesnil dodatečně rozsah ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, která tvoří nedílnou součást celkového plnění, týkající se REKONSTRUKCE PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY, tímto Objednatel nově stanovuje termín dokončení. – Na základě výše uvedeného se upravuje termín ukončení realizace stavby takto: Termín ukončení realizace díla: dokončení a předání díla objednateli se prodlužuje o +28 kalendářních dnů (PR 08). Termín vyklizení staveniště: do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli. – Celkový termín dokončení a předání díla Objednateli se tak prodlužuje o +370 kalendářních dnů. Termín vyklizení staveniště: do 7 dnů od protokolárního předání díla Objednateli. – ZMĚNA DOTČENÝCH MILNÍKŮ UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla 12.11.2024. UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli 03.12.2024.			
Stanovisko technického dozoru stavby: – PIKMA, s.r.o.  SOUHLASÍM.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol: Za OVZ souhlasím  Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. 10. 10. 2024 Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Prohlášení Zhotovitele: – Potřeba provedení změn, týkající se termínu dokončení díla na základě tohoto změnového listu, vyvstala až v			

průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat.

- Současně platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem.
- Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

- Stručný HAMONOGRAM PRACÍ


Zhotovitel:	Metrostav DIZ, s.r.o.		
Změnový list vystavil:			
Datum:	04.10.2024.		
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA <u>03.12.2024.</u> (MILNÍK č. 4)		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis za Objednatele  Fakultní nemocnice státní příspěvková organizace 	Podpis za Zhotovitele: Metrostav DIZ, s.r.o.  Datum: 04.10.2024. 		

Dle odst. 25.2 Smlouvy mohou změnové listy podepisovat pouze fyzické osoby uvedené v čl. 1 Smlouvy.



- ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ -
Stručný harmonogram prací


FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky



- ZMĚNA TERMÍNŮ DOKONČENÍ -
Stručný harmonogram prací

FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	2023	2024
66	Vliv havarijního stavu a práce nezbytné pro odstraňování havarijního stavu +90 kalendářních dnů	90 dny	07.03.24	04.06.24			07.03.24 04.06.24
69	Vliv přerušení prací OBJEDNATELEM +154 kalendářních dnů	154 dny	05.09.24	05.11.24			05.09.24 05.11.24
70	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	05.11.24	05.11.24			05.11.24 05.11.24
71	Termín vyřízení stavebního (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	05.11.24	11.11.24			05.11.24 11.11.24
72	Prodloužená doba výstavby +370 kalendářních dnů (Dodatek)	375 dny	01.12.23	03.12.24			01.12.23 03.12.24
73	Vliv skutečného předání stavebního +86 kalendářních dnů	86 dny	01.12.23	07.03.24			01.12.23 07.03.24
74	Vliv havarijního stavu a práce nezbytné pro odstraňování havarijního stavu +90 kalendářních dnů	90 dny	07.03.24	04.06.24			07.03.24 04.06.24
75	Vliv přerušení prací OBJEDNATELEM +154 kalendářních dnů	154 dny	05.09.24	05.11.24			05.09.24 05.11.24
76	Vliv ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE + 39 kalendářních dnů	39 dny	05.11.24	03.12.24			05.11.24 03.12.24
77	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	03.12.24	03.12.24			03.12.24 03.12.24
78	Termín vyřízení stavebního (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	03.12.24	09.12.24			03.12.24 09.12.24
79							
80	Posádka a rekapitulace	1 den	05.12.24	05.12.24			05.12.24 05.12.24
81	Profilování doby výstavby je stanoveno součtem kalendářních dnů (90+90+154+28+370 kalendářních dnů)	1 den	09.12.24	09.12.24			09.12.24 09.12.24
82	Profilování doby výstavby je stanoveno vzhledem ke stanoveným MLNVOUM	1 den	09.12.24	09.12.24			09.12.24 09.12.24



Název: ZMĚNA TERMÍNŮ DOKONČENÍ

Kategorie

Kritická rozdělení

Úkol

Rozdělení

Přechod

Měsíční

Časová rezerva

SMut

Souhrnný

Souhrnný projekt

Zahrady kritický

Zahrady kritický

Vnější úkoly

Vnější měřák

Konečný termín

Stránka 2

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: PR 09

Zhotovitel:

Metrostav DIZ, s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25021915

Objednatel:

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková
organizace
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Datum: 04.10.2024.

Název akce: FN Motol – Rekonstrukce Pneumologické kliniky

Smlouva č. 2203200026 na provedení projektových činností a provedení stavebních prací v rámci projektu „FN Motol – Rekonstrukce pneumologické kliniky“, Datum uzavření: 06. 10. 2022 /dále jen Smlouva/

Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 12. 10. 2022 09:40:04

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

datum:

Odkazy na

specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: SOD – ZADÁVACÍ PODKLADY

Předmět změny:

- **ZMĚNA – ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE**

Popis a zdůvodnění změny:

- OBJEDNATEL stanovil a upřesnil dodatečně rozsah ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE (včetně rozsahu INTERIÉRU), která tvoří nedílnou součást celkového plnění investičního záměru OBJEDNATELE, týkající se REKONSTRUKCE PNEUMOLOGICKÉ KLINIKY a která v uvedeném (upřesněném) rozsahu netvořila součást plnění Zhotovitele v rámci uzavřené SOD.
- Vliv ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE (včetně vlivu INTERIÉRU), z důvodu dokončení a zajištění funkčního díla, je nezbytný dopracovat a provést zejména stavební úpravy v rozsahu jako např. - požární ucpávky, úpravy otvorů - nové dveře, úpravu skladeb podlahových krytin - PVC krytiny v části místností, realizaci konstrukce pro mediaplyny, práce, týkající se ZTI - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty apod.
- Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit i následující termíny plnění:
 - Termín ukončení realizace díla: dokončení a předání díla objednateli se prodlužuje o **+28 kalendářních dnů** (PR 08).

UZLOVÝ BOD - **Milník M3** - Dokončení díla**12.11.2024.**UZLOVÝ BOD - **Milník M4** - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli**03.12.2024.****Stanovisko technického dozoru stavby:**

- **PIKMA, s.r.o.** -  **SOUHLASÍM.**

Počet připojených listů specifikací:

0

Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ**Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:**

Za OVZ souhlasím

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

10. 10. 2024

odstavec 4, § 222 ☒odstavec 5, § 222 ☒odstavec 6, § 222 ☐odstavec 7, § 222 ☐**Prohlášení Zhotovitele:**

- Potřeba provedení změn, týkající se termínu dokončení díla na základě tohoto změnového listu, vyvstala až v průběhu provádění díla a to v důsledku vzniku nepředvídatelných okolností, které žádná ze stran nemohla s náležitou péčí předvídat.
- Současné platí, že provedení těchto změn je nezbytné pro řádné a funkční dokončení této veřejné zakázky v souladu s jejím zamýšleným účelem.
- Změny obsažené v tomto změnovém listu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou realizovány v

souladu se smlouvou o dílo a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

- Nový stav – 1.NP
- Nový stav – 2.NP
- Metrostav DIZ, s.r.o. – Položkový rozpočet - SOUPIS PRACÍ

Zhotovitel:	Metrostav DIZ, s.r.o.
Změnový list vystavil:	
Datum:	04.10.2024.
Cena méněprací bez DPH: - 57 645,20,- Kč	Cena víceprací bez DPH: + 2 965 596,62,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 2 907 951,42,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA <u>03.12.2024.</u> (MILNÍK č. 4)
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis za Objednatel:  Fakultní nemocnice v Motole 	Podpis za Zhotovitele: Metrostav DIZ, s.r.o.  Datum: 04.10.2024 

Dle odst. 25.2 Smlouvy mohou změnové listy podepisovat pouze fyzické osoby, které jsou v době podpisu fyzicky přítomny na místě plnění. Metrostav DIZ, s.r.o. IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (087)

Legenda:

-  požární ucpávky
-  bourání otvorů, začišťování omítek, nové dveře
-  PO konstrukce okolo stoupaček ZTI a el
-  SDK příčka
-  atypické zámečnické kce a oprava SDK po montáži
-  SDK instalační příčka
-  kastlík prorozdělovače UT
-  posunutí otvoru pro dveře a zapravení původních
-  revizní dvířka v příčkách a předstěnách



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro medipliny, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				HSV	Práce a dodávky HSV				247 808,61	0,00	247 808,61	
D				9	Ostatní konstrukce a práce: bourání				36 578,70	0,00	36 578,70	
ZL 11.001	K	URS	SOD	95290R1	Požární úcpávky	kpl	1,000	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	SOD
ZL 11.002	K	URS	SOD	95290R2	Požární konstrukce kolem stávajících stoupaček (rozměry 300x300 až 600x600mm)	kus	13,000	1 991,00	25 883,00	0,00	25 883,00	SOD
ZL 11.003	K	URS	HSV	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 mž na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,872	1 350,00	2 527,20	0,00	2 527,20	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.004	K	URS	HSV	619995001	Zaštitění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,500	223,00	1 449,50	0,00	1 449,50	CS ÚRS 2024 01
D				997	Přesun sítí				17 093,39	0,00	17 093,39	
ZL 11.005	K	URS	HSV	997013156	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	3,670	2 220,00	8 147,40	0,00	8 147,40	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.006	K	URS	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,670	296,00	1 086,32	0,00	1 086,32	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.007	K	URS	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,680	12,90	189,37	0,00	189,37	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.008	K	URS	HSV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sníženého kód odpadu 17 09 04	t	3,670	2 090,00	7 670,30	0,00	7 670,30	CS ÚRS 2024 01
D				SO01.1.44	OSTATNÍ				194 136,52	0,00	194 136,52	
ZL 11.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	72 768,91	72 768,91	0,00	72 768,91	SOD
ZL 11.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úúd	soub	1,000	5 866,16	5 866,16	0,00	5 866,16	SOD
ZL 11.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	43 660,08	43 660,08	0,00	43 660,08	SOD
ZL 11.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Uzemní vlivy	soub	1,000	27 246,68	27 246,68	0,00	27 246,68	SOD
ZL 11.013	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační zinnost	soub	1,000	43 594,69	43 594,69	0,00	43 594,69	SOD
D				PSV	Práce a dodávky PSV				1 943 179,84	-57 643,27	1 885 536,57	
D				721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				142 070,25	0,00	142 070,25	
ZL 11.014	K	URS	IND	1	Potrubí Wavin SiTech+ DN50 (splašková) vč. tvarovek	m	41,000	779,54	31 961,14	0,00	31 961,14	IND
ZL 11.015	K	URS	IND	2	Potrubí Wavin SiTech+ DN70 (splašková) vč. tvarovek	m	21,000	845,87	17 763,27	0,00	17 763,27	IND
ZL 11.016	K	URS	IND	3	Potrubí Wavin SiTech+ DN110 (splašková) vč. tvarovek	m	35,000	1 215,30	42 535,50	0,00	42 535,50	IND
ZL 11.017	K	URS	IND	4	Závěsný materiál- objímky Hibi, kohy	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	IND
ZL 11.018	K	URS	IND	5	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	15,000	372,01	5 580,15	0,00	5 580,15	IND
ZL 11.019	K	SOD	PO591	5	Vyvedení odpadních výpustek -DN110	kus	19,000	154,10	2 927,90	0,00	2 927,90	SOD
ZL 11.020	K	URS	IND	6	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vedou	m	97,000	31,52	3 057,44	0,00	3 057,44	IND
ZL 11.021	K	URS	HZS	HZS2211	Hodinová zůřtovací sazba instalatér	hod	50,000	510,00	25 500,00	0,00	25 500,00	HZS
ZL 11.022	K	URS	PSV	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 391,754	1,01	1 405,67	0,00	1 405,67	CS ÚRS 2024 01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro mediplný, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 11.023	K	ÚRS	PSV	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentního pro vnitřní kanalizaci za zvětšení přesun do 500 m	%	1 391,754	1,07	1 489,18	0,00	1 489,18	CS ÚRS 2024 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod												
ZL 11.024	K	ÚRS	IND	12	Potrubí z PPR Evo D 20/2,8 svařované (studená)	m	81,000	399,13	32 329,53	0,00	32 329,53	IND
ZL 11.025	K	ÚRS	IND	13	Potrubí z PPR Evo D 25/3,6 svařované (studená)	m	5,000	489,70	2 448,50	0,00	2 448,50	IND
ZL 11.026	K	ÚRS	IND	16	Potrubí z PPR Evo D 20/2,8 svařované (teplá a cirkulace)	m	66,000	401,12	26 473,92	0,00	26 473,92	IND
ZL 11.027	K	ÚRS	IND	19	Izolace Tubolit DG D 22/5	m	56,000	163,53	9 157,68	0,00	9 157,68	IND
ZL 11.028	K	ÚRS	IND	23	Izolace Tubolit DG D 22/5	m	44,000	169,06	7 438,64	0,00	7 438,64	IND
ZL 11.029	K	SOD	SOD	27	Izolace Tubolit DG D 22/20	m	84,000	202,80	17 035,20	0,00	17 035,20	SOD
ZL 11.030	K	ÚRS	IND	33	Kul.kohout 1/2"	kus	21,000	287,57	6 041,07	0,00	6 041,07	IND
ZL 11.031	K	ÚRS	HZS	34	Výřezovací ventil STAD 1/2"	kus	1,000	3 706,47	3 706,47	0,00	3 706,47	HZS
ZL 11.032	K	ÚRS	PSV	37	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	58,000	408,71	23 763,18	0,00	23 763,18	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.033	K	ÚRS	PSV	38	Termostatický směšovací ventil	kus	2,000	3 706,47	7 412,94	0,00	7 412,94	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.034	K	ÚRS	PSV	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	80,000	510,00	40 800,00	0,00	40 800,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.035	K	ÚRS	PSV	998722203	Přesun hmot procentního pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 325,104	0,62	821,56	0,00	821,56	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.036	K	ÚRS	PSV	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentního pro vnitřní vodovod za zvětšení přesun do 500 m	%	1 325,104	0,63	834,82	0,00	834,82	CS ÚRS 2024 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty												
ZL 11.037	K	ÚRS	IND	44	Umývadlo keramické bílé, vč. západkové uzávěrky	soubor	-1,000	3 520,95	0,00	-3 520,95	-3 520,95	SOD
ZL 11.038	K	ÚRS	IND	50	Sprchová vanička keramická Jika Italia 890x890+ sifon	soubor	-2,000	6 350,12	0,00	-12 700,24	-12 700,24	SOD
ZL 11.039	K	ÚRS	IND	59	Přesun hmot, výšky do 6 m	t	-0,500	3 575,00	0,00	-1 787,50	-1 787,50	SOD
ZL 11.040	K	ÚRS	IND	43	Ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8", kulatý	kus	20,000	390,35	7 807,00	0,00	7 807,00	SOD
ZL 11.041	K	ÚRS	IND	51	Bátění sprchová H3312770040001+H3051R00043731	kus	1,000	3 627,94	3 627,94	0,00	3 627,94	SOD
ZL 11.042	K	SOD	SOD	55	Výlevka - komplet včetně závesné konstrukce, batérie nástěnné s oložitým rámečkem šířky min. 300mm, s keramickou kartuší, povrchová úprava chrom	soubor	1,000	15 632,41	15 632,41	0,00	15 632,41	SOD
ZL 11.043	K	ÚRS	IND	58	Dřez nerezový HL100/50, uzávěrka západková DN 50 6/4"pro dřezy + T.kus DN40x6/4" s HL19.2	soubor	1,000	5 888,45	5 888,45	0,00	5 888,45	SOD
ZL 11.044	K	ÚRS	HZS	725411R01	Podlahový žlab v m.č. 221 - asistovaná lázeň	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	IND
ZL 11.045	K	ÚRS	PSV	725411R02	Přesun umyvadla v m.č. 224 z důvodu umístění rozdělovačů ÚT a rozvodů ÚT	soubor	1,000	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	IND



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro medipliny, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] připočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 11.046	K	URS	PSV	Pol596	Sprchová vanička Ravak Gigant 120x90 + sifon	kus	4,000	11 139,01	44 556,04	0,00	44 556,04	SOD
ZL 11.047	K	URS	PSV	Pol599	Sprchové dveře H2542420026661 + pevná stěna	kus	4,000	18 514,35	74 057,40	0,00	74 057,40	SOD
ZL 11.048	K	URS	PSV	Pol603	Baterie stoj.páková umyvadlová BR219AA	kus	1,000	5 651,99	5 651,99	0,00	5 651,99	SOD
ZL 11.049	K	URS	PSV	Pol605	Baterie dřez.stoj.páková Jika Lysa	kus	1,000	1 818,62	1 818,62	0,00	1 818,62	SOD
ZL 11.050	K	URS	PSV	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	30,000	510,00	15 300,00	0,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.051	K	URS	PSV	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 896,799	0,17	322,46	0,00	322,46	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.052	K	URS	PSV	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvláštní přesun do 500 m	%	1 896,799	0,22	417,30	0,00	417,30	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.053	D			727	Zdrav.technika - požární ochrana				190 876,17	0,00	190 876,17	
ZL 11.054	K	URS	IND	727223R01	Požární konstrukce kolem stávajících stoupaček ZTI EI 45	m2	115,200	1 624,00	187 084,80	0,00	187 084,80	IND
ZL 11.055	K	URS	PSV	998727203	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 870,848	1,01	1 889,56	0,00	1 889,56	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.056	K	URS	PSV	998727293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro protipožární ochranu ze zvláštní přesun do 500 m	%	1 870,848	1,07	2 001,81	0,00	2 001,81	CS ÚRS 2024 01
D				763	Konstrukce suché výstavby				460 561,88	0,00	460 561,88	
ZL 11.057	K	URS	SOD	763111411R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x4 12,5 s izolací EI 60 Rw do 55 dB	m2	26,800	1 390,00	37 252,00	0,00	37 252,00	SOD
ZL 11.058	K	URS	PSV	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	12,500	499,00	6 237,50	0,00	6 237,50	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.059	K	URS	PSV	763111714	SDK příčka zalomení	m	6,000	258,00	1 548,00	0,00	1 548,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.060	K	URS	SOD	78421111r	M1 - Malba vnitřní omyvatelná pro nástěr stěn a stropů	m2	53,600	90,00	4 824,00	0,00	4 824,00	SOD
ZL 11.061	K	URS	PSV	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, police atd.	m	80,400	673,00	54 109,20	0,00	54 109,20	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.062	K	SOD	PSV	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	26,000	66,60	1 809,60	0,00	1 809,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.063	K	URS	PSV	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	48,000	101,00	4 848,00	0,00	4 848,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.064	K	URS	IND	7631117R1	SDK příčka napojení konstrukce ke strogu	m	36,000	438,00	15 768,00	0,00	15 768,00	IND
ZL 11.065	K	URS	IND	7631117R2	Oprava SDK po montáži ocelových výztuh medicínálních prvků (ramena)	m2	38,000	1 036,00	39 368,00	0,00	39 368,00	IND
ZL 11.066	K	URS	PSV	763111922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	0,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro mediplyny, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 11.067	K	ÚRS	PSV	763111923	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK příčce tl. přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	2 010,00	4 020,00	0,00	4 020,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.068	K	ÚRS	PSV	763113313	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xΛ 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	136,500	1 710,00	233 415,00	0,00	233 415,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.069	K	ÚRS	IND	76311R.01	Provedení kastlíků z SDK pro rozdělovače UT vč. dodávky materiálu	kus	6,000	3 540,00	21 240,00	0,00	21 240,00	IND
ZL 11.070	K	ÚRS	IND	76311R.02	Provedení posunutí otvoru pro dveře vč. dodávky materiálu a zapravení stávajícího otvoru	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	0,00	7 080,00	IND
ZL 11.071	K	ÚRS	IND	76311R.03	Provedení rozšíření dveřního otvoru v SDK konstrukci vč. provedení výdřevy	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	0,00	5 900,00	IND
ZL 11.072	K	ÚRS	IND	76311R.04	SDK příčka ke vstupním dveřím - tl 155 - CW+UW 50 desky 2xΛ 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB - vyztužení UA profily	m2	3,040	2 184,00	6 639,36	0,00	6 639,36	IND
ZL 11.073	K	ÚRS	PSV	763121811	Demontáž SDK předsazené/sachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	9,888	73,10	722,81	0,00	722,81	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.074	K	ÚRS	PSV	763172324	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	508,00	1 016,00	0,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.075	K	ÚRS	PSV	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	0,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.076	K	ÚRS	PSV	763172325	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	508,00	1 016,00	0,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.077	K	ÚRS	PSV	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	0,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.078	K	ÚRS	PSV	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 541,135	0,89	4 041,61	0,00	4 041,61	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.079	K	ÚRS	PSV	998763492	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvýšený přesun do 500 m	%	4 541,135	0,53	2 406,80	0,00	2 406,80	CS ÚRS 2024 01
D					766	Konstrukce truhlářské			226 878,43	0,00	226 878,43	
ZL 11.080	K	ÚRS	IND	76655R.01	D+M dveře do JIP v 2. NP náhrada ze jednokřídlé stávající dvoudířdíle 1600/2050 - posuvné - požární EI 30 DP1 CS se sklem EI 30 DP1CS1 kosoúčelné s mléčnou folií vč. napojení na EZS a EPS s elektromechanickým zámkem	kpl	1,000	224 299,00	224 299,00	0,00	224 299,00	IND
ZL 11.081	K	ÚRS	PSV	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 242,990	0,61	1 368,22	0,00	1 368,22	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.082	K	ÚRS	PSV	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvýšený přesun do 500 m	%	2 242,990	0,54	1 211,21	0,00	1 211,21	CS ÚRS 2024 01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro medipliny, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D												
767												
Konstrukce zámečnické												
ZL 11.083	K	ÚRS	SOD	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	687,700	51,80	35 485,32	0,00	35 485,32	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.084	K	ÚRS	PSV	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 115,914	43,00	47 984,30	0,00	47 984,30	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.085	K	ÚRS	PSV	76799511R	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	1 803,614	51,50	92 886,12	0,00	92 886,12	IND
ZL 11.086	K	SOD	PSV	130100	ocel profilová	t	1,898	38 500,00	73 073,00	0,00	73 073,00	IND
ZL 11.087	K	ÚRS	PSV	1301001	spojovací prostředky, svary	t	0,285	138 500,00	39 472,50	0,00	39 472,50	IND
ZL 11.088	K	ÚRS	IND	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	108,00	3 456,00	0,00	3 456,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.089	K	ÚRS	IND	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	32,000	77,20	2 470,40	0,00	2 470,40	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.090	K	ÚRS	PSV	783324201	Základní antikorozní jednorázový akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,716	123,00	7 099,07	0,00	7 099,07	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.091	K	ÚRS	PSV	783327101	Krycí jednorázový akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,716	123,00	7 099,07	0,00	7 099,07	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.092	K	ÚRS	PSV	HZ61291	Hodinová zútlžovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	360,00	18 000,00	0,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.093	K	ÚRS	IND	HZ62171	Hodinová zútlžovací sazba sádkartonář	hod	50,000	457,00	22 850,00	0,00	22 850,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.094	K	ÚRS	IND	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 030,994	0,99	3 000,68	0,00	3 000,68	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.095	K	ÚRS	IND	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	%	3 030,994	0,56	1 697,36	0,00	1 697,36	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.096	D			771	Podlahy z dlaždic				0,00	-39 636,61	-39 636,61	SOD
ZL 11.097	K	ÚRS	IND	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-42,660	59,30	0,00	-2 529,74	-2 529,74	SOD
ZL 11.098	K	ÚRS	IND	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 kg/m2	m2	-42,660	715,00	0,00	-30 501,90	-30 501,90	SOD
ZL 11.099	K	ÚRS	IND	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	-42,660	97,30	0,00	-4 150,82	-4 150,82	SOD
ZL 11.100	K	ÚRS	IND	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	-371,826	6,60	0,00	-2 454,05	-2 454,05	SOD
D												
778												
Podlahy povlakové												
									199 435,17	0,00	199 435,17	

Seznam stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11



Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesí - stavební,OK pro mediplyny, ZTI

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 11.101	K	URS	SOD	778571R01	Příplatek za spení kaučuku na vodivý systém vč. Cu pásy	m2	155,560	29,50	4 589,02	0,00	4 589,02	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.102	K	URS	PSV	778571R02	Příplatek za dodání Noraplan Signa ED art. 1390	m2	186,600	304,60	56 838,36	0,00	56 838,36	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.103	K	URS	PSV	Pol577	Broušení povrchu	m2	75,880	38,85	2 947,94	0,00	2 947,94	IND
ZL 11.104	K	SOD	PSV	Pol578	Příprava podkladu - vysátí	m2	37,420	10,36	387,67	0,00	387,67	IND
ZL 11.105	K	URS	PSV	Pol579	Penetrační vrstva na savý podklad Mapei Ecoprim T	m2	37,420	51,80	1 938,36	0,00	1 938,36	IND
ZL 11.106	K	URS	IND	Pol580	Trmelení podkladu Mapei Planitex Basic 11.3mm	m2	37,420	281,36	10 502,69	0,00	10 502,69	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.107	K	URS	IND	Pol581	Lepení kaučuku	m2	37,420	304,32	11 387,65	0,00	11 387,65	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.108	K	URS	PSV	Pol582	Lepení kaučuku na vodivý systém vč. Cu pásy	m2	37,420	336,69	12 598,94	0,00	12 598,94	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.109	K	URS	PSV	Pol583	montáž soklové lišty - vytahovaný fabián 8-10cm	m	62,300	284,89	17 748,65	0,00	17 748,65	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.110	K	URS	PSV	Pol584	Dodání soklové lišty Döhlken HK100	m	65,415	97,12	6 353,10	0,00	6 353,10	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.111	K	URS	IND	Pol586	Noraplan Signa ED art. 1390	m	44,900	1 566,88	70 352,91	0,00	70 352,91	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.112	K	URS	IND	Pol588	Dodání tmeleu Nora	kus	2,000	1 100,70	2 201,40	0,00	2 201,40	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.113	K	URS	IND	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 982,467	0,28	555,09	0,00	555,09	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.114	K	URS	IND	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun do 500 m	%	1 982,467	0,32	634,39	0,00	634,39	CS ÚRS 2024 01
D									774 608 17	0,00	774 608 17	
D									774 608 17	0,00	774 608 17	
ZL 11.115	K	URS	SOD	Pol2	měděná trubka 12x1	m	48,000	422,68	20 288,64	0,00	20 288,64	SOD
ZL 11.116	K	URS	SOD	Pol3	měděná trubka 18x1	m	42,000	578,91	24 314,22	0,00	24 314,22	SOD
ZL 11.117	K	URS	IND	Pol6	profaz trubek 3%	kus	1,000	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	IND
ZL 11.118	K	URS	SOD	Pol7	Ag páska 45+pasta	g	250,000	27,22	6 805,00	0,00	6 805,00	SOD
ZL 11.119	K	URS	SOD	Pol8	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	6,000	298,03	1 788,18	0,00	1 788,18	SOD
ZL 11.120	K	URS	SOD	Pol9	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	3,000	402,62	1 207,86	0,00	1 207,86	SOD
ZL 11.121	K	URS	SOD	Pol12	tvárovky Cu do pr.28	kus	40,000	234,98	9 399,20	0,00	9 399,20	SOD
ZL 11.122	K	URS	SOD	Pol14	konzole středně složitá	kus	20,000	663,40	13 268,00	0,00	13 268,00	SOD
ZL 11.123	K	URS	SOD	Pol16	značení potrubí	m	90,000	37,25	3 352,50	0,00	3 352,50	SOD



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 11

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dopad projektu interiéru a zdrav.technologie do stavební části a profesi - stavební,OK pro medipliny, ZTI

PC	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] připčet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 11.124	K	URS	SOD	Pol17	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	90,000	10,03	902,70	0,00	902,70	SOD
ZL 11.125	K	URS	SOD	Pol18	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	90,000	24,36	2 192,40	0,00	2 192,40	SOD
ZL 11.126	K	URS	SOD	Pol21	úseková tlaková zkouška	m	3,000	1 103,28	3 309,84	0,00	3 309,84	SOD
ZL 11.127	K	URS	SOD	Pol29	ventilová krabice pro 3 plyny (vč.čidel) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	kus	4,000	83 245,83	332 983,32	0,00	332 983,32	SOD
ZL 11.128	K	URS	SOD	Pol30	ventilová krabice pro 5 plynů (vč.čidel) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	kus	1,000	114 919,92	114 919,92	0,00	114 919,92	SOD
ZL 11.129	K	URS	SOD	Pol31	monitorovací zařízení a dotyk LCD displejem pro 12 vstupů do zdí, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus	3,000	59 296,13	177 888,39	0,00	177 888,39	SOD
ZL 11.130	K	URS	IND	Pol37	doprava, vnitrostaveništní přesun hmot	kus	1,000	16 758,00	16 758,00	0,00	16 758,00	IND
ZL 11.131	K	URS	IND	Pol39	provedení zkoušek a revizí	kus	1,000	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	IND
ZL 11.132	K	URS	IND	Pol40	zaslepení potrubí	kus	1,000	118,00	118,00	0,00	118,00	IND
ZL 11.133	K	URS	IND	Pol41	Provedení zkoušek a revizí	kus	1,000	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	IND
ZL 11.134	K	URS	IND	Pol42	Doprava	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	IND
ZL 11.135	K	URS	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	35,000	457,00	15 995,00	0,00	15 995,00	CS ÚRS 2024 01

Celkem

2 965 596,62 Kč - 57 645,20 Kč 2 907 951,42 Kč

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

- ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ -
Stručný harmonogram prací

FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	2023	2024	
1	FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky	827 dny	05.09. 22	09.12. 24	05.09.			09.12.
2	ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ	827 dny	05.09. 22	09.12. 24	05.09.			09.12.
3	Uzavřená a platná SOD	452 dny	05.09. 22	30.11. 23	05.09.		30.11.	
4	Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště / pracoviště zhotoviteli dle SoD	1 den	05.09. 22	05.09. 22	05.09.	05.09.		
5	Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD	452 dny	05.09. 22	30.11. 23	05.09.		30.11.	
6	UZLOVÝ BOD - Milník M1 - Protokolární předání staveniště Zhotovitelem	1 den	05.09. 22	05.09. 22	05.09.	05.09.		
7	UZLOVÝ BOD - Milník M2 - Dokončení bouracích prací	1 den	04.07. 23	04.07. 23		04.07.		524 dny
8	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla	1 den	08.11. 23	08.11. 23			08.11.	397 dny
9	UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	1 den	30.11. 23	30.11. 23			30.11.	375 dny
10	Termín ukončení realizace díla dle SOD 30.11.2023.	1 den	30.11. 23	30.11. 23			30.11.	375 dny
11	Skutečné protokolární předání staveniště Zhotoviteli	556 dny	05.09. 22	13.03. 24	05.09.		13.03.	98 dny
12	Vliv skutečného předání staveniště +98 kalendářních dnů	98 dny	05.09. 22	11.12. 22	05.09.	11.12.		729 dny
13	Termín skutečného protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby	1 den	12.12. 22	12.12. 22	12.12.	12.12.		
14	Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD	452 dny	12.12. 22	07.03. 24	12.12.		07.03.	
15	UZLOVÝ BOD - Milník M1 - Protokolární předání staveniště Zhotovitelem	1 den	12.12. 22	12.12. 22	12.12.	12.12.		
16	UZLOVÝ BOD - Milník M2 - Dokončení bouracích prací	1 den	10.10. 23	10.10. 23		10.10.		426 dny
17	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla	1 den	14.02. 24	14.02. 24			14.02.	299 dny
18	UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	1 den	07.03. 24	07.03. 24		07.03.	07.03.	277 dny
19	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	07.03. 24	07.03. 24		07.03.	07.03.	
20	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	07.03. 24	13.03. 24		07.03.	13.03.	271 dny
21	Havarijní stav stoupacích rozvodů - Kanalizace, vodovod, UT	169 dny	12.12. 22	29.05. 23	12.12.		29.05.	261 dny
22	Doba skutečné realizace (12.12.2022 - 28.02.2023.)	79 dny	12.12. 22	28.02. 23	12.12.	28.02.		650 dny
23	Zpětné převzetí pracoviště Objednatelem (FNM) - z důvodu havarijního stavu stoupaček rozvodů kanalizace, vodovodu a vytápění	1 den	01.03. 23	01.03. 23	12.12.	01.03.	01.03.	
24	Provedení nezbytných oprav Objednatelem (FNM) - havarijního stavu stoupaček rozvodů kanalizace, vodovodu a vytápění	90 dny	01.03. 23	29.05. 23		01.03.	29.05.	
25	Pokračování výstavby - dokončení výstavby	547 dny	12.12. 22	10.06. 24	12.12.		10.06.	
26	Doba výstavby - pokračování (79+373=452 kalendářních dnů)	373 dny	29.05. 23	04.06. 24		29.05.	04.06.	
27	ZMĚNA LHŮTY PLNĚNÍ DOTČENÝCH MILNÍKŮ	541 dny	12.12. 22	04.06. 24	12.12.		04.06.	
28	UZLOVÝ BOD - Milník M1 - Protokolární předání staveniště Zhotovitelem	1 den	12.12. 22	12.12. 22	12.12.	12.12.		
29	UZLOVÝ BOD - Milník M2 - Dokončení bouracích prací	1 den	08.01. 24	08.01. 24		08.01.	08.01.	336 dny
30	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla	1 den	14.05. 24	14.05. 24			14.05.	209 dny
31	UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	1 den	04.06. 24	04.06. 24		04.06.	04.06.	188 dny
32	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	04.06. 24	04.06. 24		04.06.	04.06.	
33	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	04.06. 24	10.06. 24		04.06.	10.06.	182 dny
34	Přerušení výstavby - následné dokončení výstavby	701 dny	12.12. 22	11.11. 24	12.12.		11.11.	dny
35	Doba výstavby - pokračování (79+373=452 kalendářních dnů)	373 dny	29.05. 23	04.06. 24	12.12.	29.05.	04.06.	188 dny
36	ZMĚNA LHŮTY PLNĚNÍ DOTČENÝCH MILNÍKŮ	695 dny	12.12. 22	05.11. 24	12.12.		05.11.4	dny
37	UZLOVÝ BOD - Milník M1 - Protokolární předání staveniště Zhotovitelem	1 den	12.12. 22	12.12. 22	12.12.	12.12.		728 dny
38	UZLOVÝ BOD - Milník M2 - Dokončení bouracích prací	1 den	08.01. 24	08.01. 24		08.01.	08.01.	
39	Provádění stavebních prací k datu 11.04.2024. (odpracováno k dokončení díla 95 kalendářních dnů ze stanovených 128 kalendářních dnů, 128-95=33 kalendářních dnů - zůstatek)	95 dny	08.01. 24	11.04. 24		08.01.	11.04.	
40	Přerušení prací - OBJEDNATELEM - Pozastavení prací OBJEDNATELEM k datu 12.04.2024.	1 den	12.04. 24	12.04. 24		12.04.	12.04.	
41	Přerušené práce OBJEDNATELEM - Pozastavené práce OBJEDNATELEM pro období od 12.04.2024. - 12.09.2024.	154 dny	12.04. 24	12.09. 24		12.04.	12.09.	
42	Pokračování přerušených prací - Uvolnění prací OBJEDNATELEM od 13.09.2024.	1 den	13.09. 24	13.09. 24		13.09.	13.09.	
43	Provádění stavebních prací (dopracování k dokončení díla 33 kalendářních dnů ze stanovených 128 kalendářních dnů, 128-95=33 kalendářních dnů)	33 dny	13.09. 24	15.10. 24		13.09.	15.10.	55 dny
44	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla (při zohlednění 33 kalendářních dnů z důvodu přerušení prací a z důvodu možnosti nedokončení stanovených prací)	1 den	15.10. 24	15.10. 24		15.10.	15.10.	
45	UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	1 den	05.11. 24	05.11. 24		05.11.	05.11.	
46	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	05.11. 24	05.11. 24		05.11.	05.11.	
47	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	05.11. 24	11.11. 24		05.11.	11.11	28 dny
48	Prodloužení doby výstavby - VLIV ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE	56 dny	15.10. 24	09.12. 24	15.10.		09.12.	
49	ZMĚNA LHŮTY PLNĚNÍ DOTČENÝCH MILNÍKŮ	50 dny	15.10. 24	03.12. 24	15.10.		03.12.	
50	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla (při zohlednění 33 kalendářních dnů z důvodu přerušení prací a z důvodu možnosti nedokončení stanovených prací)	1 den	15.10. 24	15.10. 24	15.10.	15.10.		
51	Prodloužení doby výstavby - VLIV ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE	28 dny	16.10. 24	12.11. 24		16.10.	12.11.	
52	UZLOVÝ BOD - Milník M3 - Dokončení díla (+28 kalendářních dnů)	1 den	12.11. 24	12.11. 24		12.11.	12.11.	
53	UZLOVÝ BOD - Milník M4 - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	1 den	03.12. 24	03.12. 24		03.12.	03.12.	
54	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	03.12. 24	03.12. 24		03.12.	03.12.	
55	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	03.12. 24	09.12. 24		03.12.	09.12.	
56								
57								
58	REKAPITULACE	827 dny	05.09. 22	09.12. 24	05.09.			09.12.
59	Celková doba výstavby	827 dny	05.09. 22	09.12. 24	05.09.			09.12.
60	Původní doba výstavby dle SOD	452 dny	05.09. 22	30.11. 23	05.09.		30.11.	
61	Prodloužená doba výstavby +188 kalendářních dnů (Dodatek)	193 dny	01.12. 23	10.06. 24		01.12.	10.06.	182 dny
62	Vliv skutečného předání staveniště +98 kalendářních dnů	98 dny	01.12. 23	07.03. 24		01.12.	07.03.	
63	Vliv Havarijního stavu a práce nezbytné pro odstranění havarijního stavu +90 kalendářních dnů	90 dny	07.03. 24	04.06. 24		07.03.	04.06.	
64	Termín ukončení realizace díla - dokončení a předání díla objednateli - Protokolární předání	1 den	04.06. 24	04.06. 24		04.06.	04.06.	
65	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	7 dny	04.06. 24	10.06. 24		04.06.	10.06.	182 dny
66	Prodloužená doba výstavby +342 kalendářních dnů (Dodatek)	347 dny	01.12. 23	11.11. 24		01.12.	11.11.	dny
67	Vliv skutečného předání staveniště +98 kalendářních dnů	98 dny	01.12. 23	07.03. 24		01.12.	07.03.	

Název: ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ	Kritický	Rozdělení	Časová rezerva	Souhrn projektu	Vnější úkoly
Kritické rozdělení					
Úkol					

FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky

The diagram illustrates the progression of COVID-19 cases over time, categorized by year and wave. The timeline is marked with dates and symbols indicating the start and end of waves, as well as specific events.

- 2020 (Red):**
 - Starts with a red arrow pointing to the timeline.
 - Key dates: 01.12., 07.03., 04.06., 05.11.
 - Ends with a red arrow pointing to the timeline.
- 2021 (Red):**
 - Starts with a red arrow pointing to the timeline.
 - Key dates: 01.12., 07.03., 04.06., 05.11.
 - Ends with a red arrow pointing to the timeline.
- 2022 (Blue):**
 - Starts with a blue arrow pointing to the timeline.
 - Key dates: 07.03., 04.06., 05.11.
 - Ends with a blue arrow pointing to the timeline.
- 2023 (Blue):**
 - Starts with a blue arrow pointing to the timeline.
 - Key dates: 05.11., 05.11., 11.12., 09.12.
 - Ends with a blue arrow pointing to the timeline.
- 2024:**
 - Starts with a blue arrow pointing to the timeline.
 - Key dates: 05.11., 05.11., 11.12., 09.12.
 - Ends with a blue arrow pointing to the timeline.

The timeline shows a significant decline in cases over time, with the number of cases decreasing from 2020 to 2024. The diagram also highlights the impact of the COVID-19 pandemic on the timeline, with waves of cases occurring in 2020, 2021, and 2022.

Stránka 2

Celková rekapitulace

Přehled změn díla – oceněný položkový rozpočet

V Praze dne 4.10.2024

Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
Metrostav DIZ s.r.o. IČO: 25021915

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	

Cena ze smlouvy

58 749 454,00

	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] základní smlouvy	Celková cena dodatku č.2	Celková cena dodatku č.4	Cena smlouvy vč. dodatků
	Cena celkem bez DPH			58 749 454,00	4 814 728,39	2 907 951,42	66 472 133,81
	DPH 21%			12 337 385,34	1 011 092,96	610 669,80	13 959 148,10
	Cena celkem vč. DPH			71 086 839,34	5 825 821,35	3 518 621,22	80 431 281,91

Rekapitulace změnových listů s popisem

V Praze dne 4.10.2024

Stavba :	Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dodatek č. 4 - Změnový list č. 09

Cena ze smlouvy 58 749 454,00

PČ ZL	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] připočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Celkem cena bez DPH	procenta ke SM
09	Dopad projektu interiéru a zdrav. technologie do stavební části a profesí - stavební, OK pro mediplyny, ZTI	celek	1,000	2 965 596,62	-57 645,20	2 907 951,42	4,95%
Celkem ZL č. 08 až 18				2 965 596,62	-57 645,20	2 907 951,42	4,95%

Příloha č.1X - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 09



Stavba :		Rekonstrukce budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha									
Objekt :		Úprava projektu interieru a zar. technologie do stavební části a profesi - stavební,OK pro mediplyny, ZTI									

PČ	Typ	Výchozí cenová snižovatel	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] připočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ	
	D			HSV 9	Práce a dodávky HSV				247 808,61	0,00	247 808,61		
					Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 578,70	0,00	36 578,70		
ZL 11.001	K	URS	SOD	95290R1	Požární upádky	kpl	1,000	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	SOD	
ZL 11.002	K	URS	SOD	95290R2	Požární konstrukce kolem stávajících stoupaček (rozměry 300x300 až 600x600mm)	kus	13,000	1 991,00	25 883,00	0,00	25 883,00	SOD	
ZL 11.003	K	URS	HSV	97103641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pí do 4 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	m3	1,872	1 350,00	2 527,20	0,00	2 527,20	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.004	K	URS	HSV	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m3	6,500	223,00	1 449,50	0,00	1 449,50	CS ÚRS 2024 01	
	D			997	Přesun suti				17 093,39	0,00	17 093,39		
ZL 11.005	K	URS	HSV	997013156	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	3,670	2 220,00	8 147,40	0,00	8 147,40	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.006	K	URS	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,670	296,00	1 086,32	0,00	1 086,32	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.007	K	URS	HSV	997013509	Připletek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,680	12,90	189,37	0,00	189,37	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.008	K	URS	HSV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,670	2 090,00	7 670,30	0,00	7 670,30	CS ÚRS 2024 01	
	D			SO01.1.44	OSTATNÍ				194 136,52	0,00	194 136,52		
ZL 11.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	72 768,91	72 768,91	0,00	72 768,91	SOD	
ZL 11.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	6 866,16	6 866,16	0,00	6 866,16	SOD	
ZL 11.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Průvoz investora	soub	1,000	43 660,08	43 660,08	0,00	43 660,08	SOD	
ZL 11.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní plán	soub	1,000	27 246,68	27 246,68	0,00	27 246,68	SOD	
ZL 11.013	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	43 594,69	43 594,69	0,00	43 594,69	SOD	
	D			PSV 721	Práce a dodávky PSV				1 943 179,84	-57 645,20	1 885 534,64		
					Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				142 070,25	0,00	142 070,25		
ZL 11.014	K	URS	IND	1	Potrubí Wavin SileTech+ DN50 (splašková) vč. tvarovek	m	41,000	779,54	31 961,14	0,00	31 961,14	IND	
ZL 11.015	K	URS	IND	2	Potrubí Wavin SileTech+ DN70 (splašková) vč. tvarovek	m	21,000	845,87	17 763,27	0,00	17 763,27	IND	
ZL 11.016	K	URS	IND	3	Potrubí Wavin SileTech+ DN110 (splašková) vč. tvarovek	m	35,000	1 215,30	42 535,50	0,00	42 535,50	IND	
ZL 11.017	K	URS	IND	4	Závěsný materiál- objímky H18, kotvy	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	IND	
ZL 11.018	K	URS	IND	5	Vvedení odpadních výpusťek D 50	kus	15,000	372,01	5 580,15	0,00	5 580,15	IND	
ZL 11.019	K	SOD	SOD	Poi591	Vvedení odpadních výpusťek -DN110	kus	19,000	154,10	2 927,90	0,00	2 927,90	SOD	
ZL 11.020	K	URS	IND	6	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	97,000	31,52	3 057,44	0,00	3 057,44	IND	
ZL 11.021	K	URS	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	50,000	510,00	25 500,00	0,00	25 500,00	HZS	
ZL 11.022	K	URS	PSV	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 391,754	1,01	1 405,67	0,00	1 405,67	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.023	K	URS	PSV	998721293	Připletek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 500 m	%	1 391,754	1,07	1 489,18	0,00	1 489,18	CS ÚRS 2024 01	
	D			722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				178 263,51	0,00	178 263,51		
ZL 11.024	K	URS	IND	12	Potrubí z PPR Evo D 20/2,8 svařované (studená)	m	81,000	399,13	32 329,53	0,00	32 329,53	IND	
ZL 11.025	K	URS	IND	13	Potrubí z PPR Evo D 25/3,6 svařované (studená)	m	5,000	489,70	2 448,50	0,00	2 448,50	IND	
ZL 11.026	K	URS	IND	16	Potrubí z PPR Evo D 20/2,8 svařované (teplá a cirkulace)	m	66,000	401,12	26 473,92	0,00	26 473,92	IND	
ZL 11.027	K	URS	IND	19	Izolace Tubolit DG D 22/5	m	56,000	163,53	9 157,68	0,00	9 157,68	IND	
ZL 11.028	K	URS	IND	23	Izolace Tubolit DG D 22/9	m	44,000	169,06	7 436,64	0,00	7 436,64	IND	
ZL 11.029	K	SOD	SOD	27	Izolace Tubolit DG D 22/20	m	84,000	202,80	17 035,20	0,00	17 035,20	SOD	
ZL 11.030	K	URS	IND	33	Kul.kohout 1/2"	kus	21,000	287,67	6 041,07	0,00	6 041,07	IND	
ZL 11.031	K	URS	HZS	34	Vyvažovací ventili STAD 1/2"	kus	1,000	3 706,47	3 706,47	0,00	3 706,47	HZS	
ZL 11.032	K	URS	PSV	37	Vvedení a upevnění výpusťek DN 15	kus	58,000	409,71	23 763,18	0,00	23 763,18	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.033	K	URS	PSV	38	Termostatický směšovací ventil	kus	2,000	3 706,47	7 412,94	0,00	7 412,94	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.034	K	URS	PSV	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	80,000	510,00	40 800,00	0,00	40 800,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.035	K	URS	PSV	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 325,104	0,62	821,56	0,00	821,56	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.036	K	URS	PSV	998722293	Připletek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 500 m	%	1 325,104	0,63	834,82	0,00	834,82	CS ÚRS 2024 01	
	D			725	Zdravotnicka - zařízení předmětů				190 419,61	-18 008,69	172 410,92		
ZL 11.037	K	URS	IND	44	Umyvadlo keramické bílé, vč. zápachové uzavěrky	soubor	-1,000	3 520,95	0,00	-3 520,95	0,00	-3 520,95	SOD
ZL 11.038	K	URS	IND	50	Sprchová vanička keramická Jíka Italia 890x890+ sifon	soubor	-2,000	6 350,12	0,00	-12 700,24	0,00	-12 700,24	SOD
ZL 11.039	K	URS	IND	59	Přesun hmot. výšky do 6 m	kus	-0,500	3 575,00	0,00	-1 787,50	0,00	-1 787,50	SOD
ZL 11.040	K	URS	IND	51	Ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8", kulatý	kus	20,000	399,35	7 987,00	0,00	7 987,00	SOD	
ZL 11.041	K	URS	IND	51	Baterie sprchová H3312770040001+H3651R00043731	kus	1,000	3 627,94	3 627,94	0,00	3 627,94	SOD	
ZL 11.042	K	SOD	SOD	55	Výlevka - komplet včetně závěsné konstrukce, baterie nástěnné s otočným ramenem délky min. 300mm, s keramickou kartuší, povrchová úprava chrom	soubor	1,000	15 632,41	15 632,41	0,00	15 632,41	SOD	
ZL 11.043	K	URS	IND	58	Dřez nerezový+HL100/50, uzavěrka zápachová DN 50 6/4"pro dřez + T-kus DN406/4" + HL19,2	soubor	1,000	5 888,45	5 888,45	0,00	5 888,45	SOD	
ZL 11.044	K	URS	HZS	725411R01	Podlahový žlab v m.č. 221 - asistovaná lázeň	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	IND	
ZL 11.045	K	URS	PSV	725411R02	Přesun umyvadla v m.č. 224 z důvodu umístění rozdělovačů ÚT a rozvodů ÚT	soubor	1,000	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	IND	
ZL 11.046	K	URS	PSV	Poi596	Sprchová vanička Ravak Gigant 120x90 + sifon	kus	4,000	11 139,01	44 556,04	0,00	44 556,04	SOD	
ZL 11.047	K	URS	PSV	Poi599	Sprchová dveře H254242028661 + pevná stěna	kus	4,000	18 514,35	74 057,40	0,00	74 057,40	SOD	
ZL 11.048	K	URS	PSV	Poi603	Baterie stol.páková umyvadlová B8219AA	kus	1,000	5 651,99	5 651,99	0,00	5 651,99	SOD	
ZL 11.049	K	URS	PSV	Poi605	Baterie dřez stol.páková Jíka Lyra	kus	1,000	1 818,62	1 818,62	0,00	1 818,62	SOD	
ZL 11.050	K	URS	PSV	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	30,000	510,00	15 300,00	0,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.051	K	URS	PSV	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 896,799	0,17	322,46	0,00	322,46	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.052	K	URS	PSV	998725293	Připletek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 500 m	%	1 896,799	0,22	417,30	0,00	417,30	CS ÚRS 2024 01	
	D			727	Zdravotnicka - požární ochrana				190 976,17	0,00	190 976,17		
ZL 11.053	K	URS	IND	727223R01	Požární konstrukce kolem stávajících stoupaček ZTI EI 45	m2	115,200	1 624,00	187 084,80	0,00	187 084,80	IND	
ZL 11.055	K	URS	PSV	998727203	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 870,848	1,01	1 889,56	0,00	1 889,56	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.056	K	URS	PSV	998727293	Připletek k přesunu hmot procentnímu pro protipožární ochranu za zvětšený přesun do 500 m	%	1 870,848	1,07	2 001,81	0,00	2 001,81	CS ÚRS 2024 01	
	D			763	Konstrukce suché výslavby				460 561,88	0,00	460 561,88		
ZL 11.057	K	URS	SOD	763111411R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xÅ 12,5 s izolací EI 60 Rw do 55 dB	m2	26,800	1 390,00	37 252,00	0,00	37 252,00	SOD	
ZL 11.058	K	URS	PSV	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	12,500	499,00	6 237,50	0,00	6 237,50	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.059	K	URS	PSV	763111714	SDK příčka zalomení	m	6,000	258,00	1 548,00	0,00	1 548,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.060	K	URS	SOD	78421111r	M1 - Malba vnitřní omítková na nátěr stěn a stropů	m2	53,600	90,00	4 824,00	0,00	4 824,00	SOD	
ZL 11.061	K	URS	PSV	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	kus	80,400	673,00	54 109,20	0,00	54 109,20	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.062	K	SOD	PSV	763111722	SDK příčka pozinkovaný ocelník k ochraně rohů	m	28,000	69,60	1 809,60	0,00	1 809,60	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.063	K	URS	PSV	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých uhlů	m	48,000	101,00	4 848,00	0,00	4 848,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.064	K	URS	IND	7631117R1	SDK příčka napojení konstrukce ke stropu	m	36,000	438,00	15 768,00	0,00	15 768,00	IND	
ZL 11.065	K	URS	IND	7631117R2	Oprava SDK pro montáž ocelových výztuh medicánálních prvků (ramena)	m2	38,000	1 036,00	39 368,00	0,00	39 368,00	IND	
ZL 11.066	K	URS	PSV	763111922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profil	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	0,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.067	K	URS	PSV	763111923	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profil	kus	2,000	2 010,00	4 020,00	0,00	4 020,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.068	K	URS	PSV	763113313	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xÅ 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	136,500	1 710,00	233 415,00	0,00	233 415,00	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.069	K	URS	IND	76311R.01	Provedení kastlíků z SDK pro rozdělovače ÚT vč. dodávky materiálů	kus	6,000	3 540,00	21 240,00	0,00	21 240,00	IND	
ZL 11.070	K	URS	IND	76311R.02	Provedení posunutí otvoru pro dveře vč. dodávky materiálů a zarávení stávajícího otvoru	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	0,00	7 080,00	IND	
ZL 11.071	K	URS	IND	76311R.03	Provedení rozšíření dvířního otvoru v SDK konstrukci vč. provedení viděvek	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	0,00	5 900,00	IND	
ZL 11.072	K	URS	IND	76311R.04	SDK příčka ke vstupním dvířkům - tl 155 - CW+UW 50 desky 2xÅ 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB + vyztužení UA profil	m2	3,040	2 184,00	6 639,36	0,00	6 639,36	IND	
ZL 11.073	K	URS	PSV	763121811	Demontáž SDK předsazené/sáčkové stěny s jednoduchou nosnou kci oolštění jednoduché	m2	9,888	73,10	722,81	0,00	722,81	CS ÚRS 2024 01	
ZL 11.074	K												

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] připočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			767	Konstrukce zámečnické				354 573,82	0,00	354 573,82	
ZL 11.083	K	ÚRS	SOD	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	687,700	51,60	35 485,32	0,00	35 485,32	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.084	K	ÚRS	PSV	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 115,914	43,00	47 984,30	0,00	47 984,30	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.085	K	URS	PSV	7679951R	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	1 803,614	51,50	92 886,12	0,00	92 886,12	IND
ZL 11.086	K	SOD	PSV	13010D	ocel profilová	t	1,898	38 500,00	73 073,00	0,00	73 073,00	IND
ZL 11.087	K	URS	PSV	13010D1	spolovací prostředky, svary	t	0,285	138 500,00	39 472,50	0,00	39 472,50	IND
ZL 11.088	K	ÚRS	IND	953961213	Kotva chemickou patentou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vrtátním otvorem	kus	32,000	108,00	3 456,00	0,00	3 456,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.089	K	URS	IND	953965121	Kotvení sroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	32,000	77,20	2 470,40	0,00	2 470,40	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.090	K	URS	PSV	783324201	Základní antikorozní jednosložkový akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,716	123,00	7 099,07	0,00	7 099,07	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.091	K	URS	PSV	783327101	Krycí jednosložkový akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	57,716	123,00	7 099,07	0,00	7 099,07	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.092	K	URS	PSV	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	360,00	18 000,00	0,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.093	K	URS	IND	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	50,000	457,00	22 850,00	0,00	22 850,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.094	K	URS	IND	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 030,994	0,99	3 000,68	0,00	3 000,68	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.095	K	URS	IND	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m	%	3 030,994	0,56	1 697,36	0,00	1 697,36	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.096	D			771	Podlahy z dlaždic				0,00	-39 636,51	-39 636,51	
ZL 11.097	K	URS	IND	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-42,660	59,30	0,00	-2 529,74	-2 529,74	SOD
ZL 11.098	K	URS	IND	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	-42,660	715,00	0,00	-30 501,90	-30 501,90	SOD
ZL 11.099	K	URS	IND	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	-42,660	97,30	0,00	-4 150,82	-4 150,82	SOD
ZL 11.100	K	URS	IND	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	-371,826	6,60	0,00	-2 454,05	-2 454,05	SOD
	D			776	Podlahy povlakové				199 436,17	0,00	199 436,17	
ZL 11.101	K	URS	SOD	776571R01	Příplatek za epení kaučuku na vodivý systém vč. Cu pásy	m2	155,560	29,50	4 589,02	0,00	4 589,02	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.102	K	URS	PSV	776571R02	Příplatek za dodání Noraplan Signa ED art. 1390	m2	186,600	304,60	56 838,36	0,00	56 838,36	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.103	K	URS	PSV	Pol577	Broušení povrchu	m2	75,880	38,85	2 947,94	0,00	2 947,94	IND
ZL 11.104	K	SOD	PSV	Pol578	Přiorava oodkladu - vsátí	m2	37,420	10,36	387,67	0,00	387,67	IND
ZL 11.105	K	URS	PSV	Pol579	Penetrační vrstva na savv oodklad Mapei Ecoorim T	m2	37,420	51,80	1 938,36	0,00	1 938,36	IND
ZL 11.106	K	URS	IND	Pol580	Tmelení podkladu Mapei Planitex Basic tl.3mm	m2	37,420	291,36	10 902,69	0,00	10 902,69	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.107	K	URS	IND	Pol581	Lepení kaučuku	m2	37,420	304,32	11 387,65	0,00	11 387,65	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.108	K	URS	PSV	Pol582	Lepení kaučuku na vodivý systém vč. Cu pásy	m2	37,420	336,69	12 598,94	0,00	12 598,94	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.109	K	URS	PSV	Pol583	montáž soklové lišty - vytahovaný fabión 8-10cm	m	62,300	284,89	17 748,65	0,00	17 748,65	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.110	K	URS	PSV	Pol584	Dodání soklové lišty Dolken HK100	m	65,415	97,12	6 353,10	0,00	6 353,10	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.111	K	URS	IND	Pol586	Noraplan Signa ED art. 1390	m	44,900	1 566,88	70 352,91	0,00	70 352,91	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.112	K	URS	IND	Pol588	Dodání tmeleu Nora	kus	2,000	1 100,70	2 201,40	0,00	2 201,40	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.113	K	URS	IND	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 982,467	0,28	555,09	0,00	555,09	CS ÚRS 2024 01
ZL 11.114	K	URS	IND	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun do 500 m	%	1 982,467	0,32	634,39	0,00	634,39	CS ÚRS 2024 01
	D			M	Práce a dodávky M				774 608,17	0,00	774 608,17	
	D			23-M	Medicinnální plyny				774 608,17	0,00	774 608,17	
ZL 11.115	K	URS	SOD	Pol2	medéná trubka 12x1	m	48,000	422,68	20 288,64	0,00	20 288,64	SOD
ZL 11.116	K	URS	SOD	Pol3	medéná trubka 18x1	m	42,000	578,91	24 314,22	0,00	24 314,22	SOD
ZL 11.117	K	URS	IND	Pol6	profes trubek 3%	kus	1,000	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	IND
ZL 11.118	K	URS	SOD	Pol7	Az pákka 45+pastla	q	250,000	27,22	6 805,00	0,00	6 805,00	SOD
ZL 11.119	K	URS	SOD	Pol8	chráníčka potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	kus	6,000	298,03	1 788,18	0,00	1 788,18	SOD
ZL 11.120	K	URS	SOD	Pol9	chráníčka potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	kus	3,000	402,62	1 207,86	0,00	1 207,86	SOD
ZL 11.121	K	URS	SOD	Pol12	tvorovky Cu do pr.28	kus	40,000	234,98	9 399,20	0,00	9 399,20	SOD
ZL 11.122	K	URS	SOD	Pol14	konzole středně složítá	kus	20,000	663,40	13 268,00	0,00	13 268,00	SOD
ZL 11.123	K	URS	SOD	Pol16	značení potrubí	m	90,000	37,25	3 352,50	0,00	3 352,50	SOD
ZL 11.124	K	URS	SOD	Pol17	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	90,000	10,03	902,70	0,00	902,70	SOD
ZL 11.125	K	URS	SOD	Pol18	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	90,000	24,36	2 192,40	0,00	2 192,40	SOD
ZL 11.126	K	URS	SOD	Pol21	úseková tlaková zkouška	m	3,000	1 103,28	3 309,84	0,00	3 309,84	SOD
ZL 11.127	K	URS	SOD	Pol29	ventilová krabice pro 3 plyny (vč.čidel) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	kus	4,000	83 245,83	332 983,32	0,00	332 983,32	SOD
ZL 11.128	K	URS	SOD	Pol30	ventilová krabice pro 5 plynu (vč.čidel) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	kus	1,000	114 919,92	114 919,92	0,00	114 919,92	SOD
ZL 11.129	K	URS	SOD	Pol31	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby nřnu	kus	3,000	59 296,13	177 888,39	0,00	177 888,39	SOD
ZL 11.130	K	URS	IND	Pol37	doprava, vnitrostaveništní přesun hmot	kus	1,000	16 758,00	16 758,00	0,00	16 758,00	IND
ZL 11.131	K	URS	IND	Pol39	provedení zkoušek a revizí	kus	1,000	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	IND
ZL 11.132	K	URS	IND	Pol40	zaslepení potrubí	kus	1,000	118,00	118,00	0,00	118,00	IND
ZL 11.133	K	URS	IND	Pol41	Provedení zkoušek a revizí	kus	1,000	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	IND
ZL 11.134	K	URS	IND	Pol42	Doprava	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	IND
ZL 11.135	K	URS	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	35,000	457,00	15 995,00	0,00	15 995,00	CS ÚRS 2024 01

Celkem	2 965 596,62 Kč	-	57 645,20 Kč	2 907 951,42 Kč
--------	-----------------	---	--------------	-----------------

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

	Označení plnění	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1	provedení projektových činností	5 392 746,74	6 525 223,555
2	provedení stavebních prací	61 079 387,07	73 906 058,355
3	celková nabídková cena	66 472 133,81	80 431 281,91