



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00003-2024-194-D01

DODATEK Č. 1

S944/2023/380 ze dne 23.4.2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

další údaje: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMTECHNIK CB s.r.o.

se sídlem Doubravice 104, 370 06, České Budějovice

IČO: 281 56 846

DIČ: CZ28156846

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20762

zastoupený: Marcelem Suchým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6152441339/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo **Technické zhodnocení LC Bejkovna – LS Třeboň**, evidenční číslo zakázky: **S944/2023/380** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00003-2024-194 ev.č. zakázky S944/2024/380), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce Sv Bejkovna v k.ú. Stará Hlína a k.ú. Mláka (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Při provádění zemních prací – odkopávky zemin a provádění spodní konstrukční vrstvy z kameniva frakce 0/250 mm v mocnosti 300 mm, byla zjištěna nedostatečně navržená vrstva „sanace“ tak aby bylo docíleno potřebné míry únosnosti, která byla ověřena statickou zatěžovací zkouškou ve staničení 0,020 km. Druhá zkouška byla provedena na zemní pláni ve staničení 0,200 km, zkušební laboratoři TZÚS. Proto bylo rozhodnuto o navýšení sanační vrstvy kameniva na celkovou mocnost 600 mm na stavební části I. v úseku 0,000-0,327 km (původní sanace uvažovány v úseku 0,042-0,150 km v mocnosti 300 mm). Rozšíření LC o 2 m v křížení s LC Jubilejní III., v celkové ploše 70 m². Prodloužení stávajícího propustku DN 400 mm o 3 metry (viz. soupis prací – vícepráce).
2. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště o 92 dní oproti termínu uvedenému ve smlouvě došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy k posunutí termínu pro provedení díla z 31. 7. 2024 na 31. 10. 2024.
3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 1 kalendářní měsíc, a to do 30. 11. 2024, z důvodů záříjových povodní a navýšení neplánovaných sanací lesní cesty na stavební části č. I.

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH	3 396 816,90,- Kč
Méněpráce bez DPH	0,00,- Kč
Vícepráce bez DPH	627 826,00,- Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	4 024 642,90,- Kč bez
DPH	

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
„Za řádné provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 024 642,90,- Kč (slovy: čtyři miliony dvacet čtyři tisíc šest set čtyřicet dva korun devadesát haléřů českých) bez DPH.“

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ujednání smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list
 - Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce
 - Příloha č. 3 – zápis ze stavebního deníku
 - Příloha č. 4 – protokoly statických zatěžovacích zkoušek

V Dobrá Voda u Č.B., dne

V Doubravice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Marcel Suchýjednatel
ZEMTECHNIK CB s.r.o.