

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci akce:

„Odstavné plochy u budovy B2“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Vsetínská nemocnice a.s.**
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva

b) ve věcech technických : [REDACTED] provozní náměstek
[REDACTED] investiční referent

IČO : 26871068
DIČ : CZ26871068
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu : [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
ID Datové schránky : [REDACTED]

1.2. Zhotovitel : **OPEN RE-ECO. s.r.o.**
Sídlo : Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Jan Jančálek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Jan Jančálek, jednatel

b) ve věcech technických : [REDACTED] stavbyvedoucí

IČO : 27796477
DIČ : CZ27796477
Číslo účtu : [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
ID Datové schránky : [REDACTED]

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele SML/SOD/24/0008 na akci s názvem:

„Odstavné plochy u budovy B2“
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „Dílo“)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění Díla způsobená vnějšími vlivy (jiným investorem – Správa železnic, státní organizace) mající přímou vazbu na možnost dokončení díla, konkrétně je ovlivněna realizací nové stropní desky společně dotčené šachty. Tyto práce jsou avizovány v termínu 29.10. – 24.11.2024. Dále bude provedena změna platebních podmínek spočívající v umožnění dílčí fakturace již provedených prací.

2. ZMĚNY VE ZNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Čl. 3., odst. 3.2. se mění a nově zní:

„Nejzazší termín dokončení díla je: 30.11.2024“

- 2.2. Čl. 5., odst. 5.2. se mění a nově zní:

„Objednatel umožní Zhotoviteli dílčí fakturu za předanou část díla.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Dodatek č.1 se vyhotovuje v **elektronické podobě**.

Ve Vsetíně

Objednatel:

Vsetínská nemocnice a.s.

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2024.11.04
[redacted]

Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

Ve Vsetíně

Zhotovitel:

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.11.05
[redacted]

Jan Jančálek
jednatel