

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

ID: 165 605 na akci:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564 602 419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

STARKON a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

Jiří Kovář, předseda správní rady

Zdeněk Kret

Lubomír Vařejka

725 100 099 / lvarejka@starkon.cz

262 27 525

CZ26227525

ČSOB, a.s.

193111929/0300

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1) **V Čl. 1 Smlouvy na straně** zhotovitele:

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Václav Ondráček je nahrazen **Lubomírem Vařejkou**

tel./email 725 100 099 / lvarejka@starkon.cz

2) **Čl. 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:**

Dokončení předmětu díla se stanovuje **nejpozději do 15. 04. 2026.**

3) Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve **Změnových listech č. 1. až 13.**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) **Změnové listy 1. až 7.** a o změny podle § 222 odst. 6 „ZZVZ“ - **Změnové listy 8. až 13.**.. Potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

4) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 20 313 662,09 Kč

DPH 21%: 4 265 869,04 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 24 579 531,13 Kč

slovy: dvacet čtyři milionů pět set sedmdesát devět tisíc pět set třicet jedna korun českých třináct haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1 bez DPH: 19 490 269,62 Kč

DPH 21 %: 4 092 956,62 Kč

Cena díla celkem před uzavřením dodatku č.1 s DPH činí: 23 583 226,24 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH § 222 odst. 4 244 596,33 Kč

Cena méněprací bez DPH § 222 odst. 4 - 0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH § 222 odst. 4 244 596,33 Kč

Cena víceprací bez DPH § 222 odst. 6 643 200,14 Kč

Cena méněprací bez DPH § 222 odst. 6 - 64 404,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH § 222 odst. 6 578 796,14 Kč

Cena více-méněprací bez DPH celkem	823 392,47 Kč
---	----------------------

Cena díla po uzavření dodatku č.1

Cena díla bez DPH 20 313 662,09 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 13
Oznámení o změně osoby pověřené vedením stavby

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

Jiří Kovář
předseda správní rady

.....

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
hejtman kraje

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Pořadí	Název	Cena méněpráce	Cena vícepráce	TERMINOVÝ DOPAD
1	Kopané sondy + ruční dočištění		5 955,00	+ 5
2	Bourání nabetonávky na stávajícím kamenném základu		35 868,00	+ 11
3	Zařízení stěny severní část		60 318,63	+ 5
4	Bourání cihelných přiček ve výkopu		1 744,95	+ 6
5	Bourání zdi z cihel plných, výkop		25 289,55	+ 5
6	Výkopy, přemístění, množství		19 101,30	+ 5
7	Výkop deska, upřesnění dle KD 9.4.2024		96 318,90	+ 12
8	Podsyyp základová deska	-6 840,94		2
9	Výkop kanalizace	-3 000,00	86 394,00	+ 12
10	Revize 1	-54 563,07	77 946,22	+ 36
11	Prohloubení pro patku ZPa 01		5 678,25	+ 1
12	Prohloubení výkopu pro sloup BS 03		13 282,37	+ 3
13	Odkopání severní stěny I.etapa		459 899,30	+ 24
		-64 404,00	887 796,47	+ 125 DÚO
		823 392,47		

Kč/bez DPH

29.10.24

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 1: Kopané sondy + ruční dočištění	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	5 340

Popis a zdůvodnění změny


Při provádění zemních prací byla vyslovena nejistota ohledně hloubky založení věže a západní stěny objektu návštěvnického centra. Projektantem bylo vyžádáno provedení sond za účelem zjištění založení stávajících konstrukcí, (gotický základ západní stěny a věž).

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	5 955,00 Kč	5 955,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

Zakázka:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvníké centrum Hradu Kámen - ZL 20240923

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							5 955,00	
ZL 1: Kopané sondy + ruční dočištění							5 955,00	
1: Zemní práce							5 400,00	
2.	B	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	3,6	1 500,00	5 400,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkop sond					-			
1*1*1,2*3					3,6			
					-			
2: Základy a zvláštní zakládání							555,00	
17.	B	216904391RM0	Příplatek za ruční dočištění měkkými kartáči	m2	3,0	185,00	555,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dočištění obnažených kci					-			
1*1*3					3,0			
					-			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 2: Bourání nabetonávky na stávajícím kamenném základu	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	11 DNÚ

Popis a zdůvodnění změny


Projekt neřešil odstranění betonového koruny torza západní stěny. Po provedení sond bylo rozhodnuto o jejím odstranění všech novodobých konstrukcí.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	35 868,00 Kč	35 868,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	-----------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

akázka:

ZL 2: Bourání nabetonávky na stávajícím kamenném základu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							35 868,00	
ZL 2: Bourání nabetonávky na stávajícím kamenném základu							35 868,00	
009: Ostatní konstrukce a práce							19 698,00	
1 101.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,9	4 020,00	19 698,00	URS 2024-I
Plný popis: Bourání základů z betonu prostého								
Výkaz výměr: Základy				-				
3,2*0,25*0,35				0,28				
6*0,8*0,35				1,68				
8*0,7*0,35				1,96				
3,5*0,8*0,35				0,98				
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							16 170,00	
260.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,8	250,00	2 450,00	SoD
Plný popis:								
261.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	186,2	20,00	3 724,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9,8*19				186,2				
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,8	270,00	2 646,00	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98,0	30,00	2 940,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9,8*10				98,0				
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,8	450,00	4 410,00	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 3: Zapření stěny severní část	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	5 DNÚ

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění prací byl zjištěn rizikový průhyb severní stěny, objednatel vyzval k okamžitému zajištění z důvodu jejího havarijního stavu, tak aby mohly bezpečně pokračovat práce na ostatních konstrukcích ve stavební jámě.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	60 318,63 Kč	60 318,63 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis
-----	--------------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis

zakázka:

ZL 3: Zapření stěny severní část

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							60 318,63	
ZL 3: Zapření stěny severní část							60 318,63	
009: Ostatní konstrukce a práce							59 823,08	
1 102.	SP	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	6,142	9 740,00	59 823,08	URS 2024-I
Plný popis: Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 3 m								
Výkaz výměr: Stěna "interiér"								
(0,05+0,7+0,05+3,852+3,39)-0,7-0,7-1,5					5,142			
Stěna v místě OS1					1,0			
1					-			
99: Staveništní přesun hmot							495,55	
85.	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 12 m,	t	1,166	425,00	495,55	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 4: Bourání cihelných příček ve výkopu	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	6 dnů

Popis a zdůvodnění změny

Během provádění zemních prací za západní stěnou objektu byly objeveny stávající novodobé opěrné stěny - zděné cihelné. Z důvodu následných prací (motnáž ŽB konstrukce) bylo nutné je odbourat.




Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	1 744,95 Kč	1 744,95 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

zázka:

ZL 4: Bourání cihelných příček ve výkopu

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							1 744,95	
ZL 4: Bourání cihelných příček ve výkopu							1 744,95	
009: Ostatní konstrukce a práce							453,00	
1 103.	SP	962031133	Bourání příček nebo přízděvek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	3,0	151,00	453,00	URS 2024-I
Plný popis: Bourání příček nebo přízděvek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: Bourání ve výkopu					-			
1*1*3					3,0			
					-			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							1 291,95	
260.	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,783	250,00	195,75	SoD
Plný popis:								
261.	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,877	20,00	297,54	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,783*19					14,877			
					-			
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,783	270,00	211,41	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,83	30,00	234,90	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,783*10					7,83			
					-			
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,783	450,00	352,35	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 5: Bourání zdi z cihel plných, výkop	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	5 DNÚ

Popis a zdůvodnění změny

Konstrukce v místě styku OS1 a severní stěny vykazovaly značnou degradaci časem a mrazovými cykly (cihelná novodobá zeď). Z důvodu staticky nevyhovujícího stavu ji bylo nutné odstranit.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	25 289,55 Kč	25 289,55 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	-----------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

Zakázka:

ZL 5: Bourání zdi z cihel plných, výkop

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							25 289,55	
ZL 5: Bourání zdi z cihel plných, výkop							25 289,55	
009: Ostatní konstrukce a práce							6 177,60	
1 105.	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	5,94	1 040,00	6 177,60	URS 2024-I
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
Výkaz výměr: Roh severozápad (1,8*3*0,55)*2					-			
					5,94			
					-			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							19 111,95	
260.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,583	250,00	2 895,75	SoD
Plný popis:								
261.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	220,077	20,00	4 401,54	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11,583*19					220,077			
					-			
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,583	270,00	3 127,41	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	115,83	30,00	3 474,90	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11,583*10					115,83			
					-			
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,583	450,00	5 212,35	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 6: Výkopy ruční, přemístění, množství - rozsah před výkopem ve skále	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	5 3 NOV

Popis a zdůvodnění změny

Rozsah zemních prací neodpovídá oceněnému výkazu výměr. Větší množství vytěženého materiálu oproti předpokladům v PD. Během provádění archeologických průzkumů studny nebyl vytěžený materiál odvážen, ale deponován v místě stavební jámy.


Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	19 101,30 Kč	19 101,30 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

Zakázka:

ZL 6: Výkopy ruční, přemístění, množství - rozsah před výkopem ve skále

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							19 101,30	
ZL 6: Výkopy ruční, přemístění, množství - rozsah před výkopem ve skále							19 101,30	
1: Zemní práce							19 101,30	
3.	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,474	296,50	1 623,04	SoD
Plný popis:								
5.	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 1 až 4	m3	54,74	18,00	985,32	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,474*10					54,74			
7.	B	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,474	308,00	1 685,99	SoD
Plný popis:								
11.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,474	450,00	2 463,30	SoD
Plný popis:								
1 106.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,1	164,00	4 116,40	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
Výkaz výměr: Chybějící položka přesun v rámci stavby					-			
Skutečnost březen 37,65t, viz vážní listek					-			
37,65/1,5					25,1			
1 107.	SP	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	25,1	152,00	3 815,20	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za ka								
1 141.	SP	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,474	806,00	4 412,04	URS 2024-I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných								
Výkaz výměr: Výkopy smlouva					-			
Hornina 4					-			
-11,556					-11,556			
Hornina 5					-			
-8,07					-8,07			
Skutečnost březen 37,65t, viz vážní listek					-			
37,65/1,5					25,1			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 7: Výkop deska, upřesnění dle KD 9.4.2024	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	12

Popis a zdůvodnění změny


Po obnažení stávajících konstrukcí byla upřesněna niveleta základové spáry. Bylo nutné vybourat stávající obnažený základ a provést dolamování plochy pod ŽB základovou deskou. Nebylo připuštěno měnit průřezy monolitických konstrukcí.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	96 318,90 Kč	96 318,90 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

ZL 7: Výkop deska, upřesnění dle KD 9.4.2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							96 318,90	
ZL 7: Výkop deska, upřesnění dle KD 9.4.2024							96 318,90	
1: Zemní práce							80 629,56	
4.	B	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,331	345,00	3 909,20	URS 2024-I
Plný popis:								
6.	B	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 5 až 7	m3	113,31	28,00	3 172,68	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11,331*10					113,31			
12.	B	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,331	450,00	5 098,95	SoD
Plný popis:								
1 108.	SP	138611201	Dolamování hloubených výkopů rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	2,1	6 640,00	13 944,00	URS 2024-I
Plný popis: Dolamování započatých nebo nezapočatých hloubených výkopů rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7								
Výkaz výměr: Základ					-			
6*0,7*0,5					2,1			
1 110.	SP	128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	9,231	4 720,00	43 570,32	URS 2024-I
Plný popis: Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7								
Výkaz výměr: Skála vstupující do ZD					-			
1,8*1,4*0,6					1,512			
3*2,7*0,6					4,86			
2,2*0,8*0,3					0,528			
1,1*1,2*0,4					0,528			
1,3*1,3*0,3					0,507			
1,8*1,8*0,4					1,296			
1 111.	SP	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	11,331	618,00	7 002,56	URS 2024-I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně: nakládání z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
Výkaz výměr: 2,1+9,231					11,331			
1 112.	SP	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,331	180,00	2 039,58	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
1 113.	SP	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	11,331	167,00	1 892,28	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za								
96: Bourání konstrukcí							3 794,40	
47.	B	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného	m3	3,162	1 200,00	3 794,40	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Smíšený základ, severovýchodní roh, vedle kanálu					-			
1,8*1,3*0,8					1,872			
Snížení stávajícího základu					-			
5,5*0,6*0,3					0,99			
Kanálek					-			
2*0,5*0,3					0,3			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							11 894,94	
260.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,209	250,00	1 802,34	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3,162*2,28					7,209			
261.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	136,971	20,00	2 739,42	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,209*19					136,971			
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,209	270,00	1 946,43	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	72,09	30,00	2 162,70	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,209*10					72,09			
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,209	450,00	3 244,05	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 8
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 8: Podsyp základová deska	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	

Popis a zdůvodnění změny

Optimalizace tloušťky podsypu z pěnoskla. Snížení tloušťky podsypu z pěnoskla z důvodu zaštižení rostlé skály. Výška výkopu snížena o 100 mm.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-6 840,94 Kč	0,00 Kč	-6 840,94 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum <i>29.10.24</i>	Podpis
-----	--------------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis

Zakázka:

ZL 8: Podsyp základová deska

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							-6 840,94	
ZL 8: Podsyp základová deska							-6 840,94	
713: Izolace tepelné							-6 840,94	
102.	B	71363483007R	D + M izolace z drčeného pěnoskla tl. 100 mm	m2	-18,63	360,00	-6 706,80	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: V místě vystupující skály				-				
Skála vstupující do ZD				-				
-1,8*1,4				-2,52				
-3*2,7				-8,1				
-2,2*0,8				-1,76				
-1,1*1,2				-1,32				
-1,3*1,3				-1,69				
-1,8*1,8				-3,24				
118.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,0	-67,07	-134,14	SoD
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m. v objektech výšky přes 6 do 12 m								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvníké centrum Hradu Kámen“	9
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 9: Výkop kanalizace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	12 DVO

Popis a zdůvodnění změny

Provedení výkopů pro ležatou kanalizaci nebylo prováděno dle předpokladu PD v hornině tř. 3, ale v hornině třídy 7 - rostlá skála.


Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-3 000,00 Kč	86 394,00 Kč	83 394,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	--	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

Zakázka:

ZL 9: Výkop kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							83 394,00	
ZL 9: Výkop kanalizace							83 394,00	
009: Ostatní konstrukce a práce							4 368,00	
1 114.	SP	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,8	5 460,00	4 368,00	URS 2024-I
Plný popis: Jádruvé vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm								
Výkaz výměr: Ruční vrtání, prostup kanalizace								
Základ								
0,8								
1: Zemní práce							82 026,00	
4.	B	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,45	345,00	3 260,25	SoD
Plný popis:								
6.	B	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 5 až 7	m3	94,5	28,00	2 646,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9,45*10								
12.	B	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,45	450,00	4 252,50	SoD
Plný popis:								
1 108.	SP	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	9,45	6 640,00	62 748,00	URS 2024-I
Plný popis: Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7								
Výkaz výměr: Kanalizace, výměra potrubí dle PD								
(9,5+2+20)*0,6*0,5								
1 111.	SP	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	9,45	618,00	5 840,10	URS 2024-I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny ručně: nakládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7								
1 112.	SP	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,45	180,00	1 701,00	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
1 113.	SP	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	9,45	167,00	1 578,15	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za								
799_00: OSTATNÍ							-3 000,00	
66.	B	1.64	Výkopy pro potrubí pod podlahou, vč uložení potrubí, opsypu a zpětného zasypání	sada	- 1,0	3 000,00	-3 000,00	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL10: Revize 1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒ Výkresová část	2	Zhotovitel
☒ Další doklady - žádost o prodloužení termínu	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	36 DÚJ

Popis a zdůvodnění změny

Projektant předložil Dodatek č.1 projektu, který řeší nesrovnalosti PD vůči skutečnosti.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-54 563,07 Kč	77 946,22 Kč	23 383,15 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis
-----	--------------------------	--	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum	podpis
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis

azka:

ZL10: Revize 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							23 383,15	
ZL10: Revize 1							23 383,15	
2: Základy a zvláštní zakládání							-30 873,68	
3.	B	274321321R00_01	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	- 3,72	650,00	-2 418,05	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.12 :								
Iemující žebra základové desky :								
-0,35*(0,92)*27,0								
D.1.2.B.12.R1 :								
Iemující žebra základové desky :								
0,35*(0,92)*(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)								
-3,72007; výměra položky								
- 3,72								
4.	B	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	- 18,369	711,00	-13 060,55	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.12 :								
Iemující žebra základové desky :								
-0,92*27,0								
-(0,92-0,25)*(27,0-0,35*6)								
D.1.2.B.12.R1 :								
Iemující žebra základové desky :								
(0,92)*(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)								
(0,92-0,25)*[(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)-0,35*6]								
-18,36927; výměra položky								
- 18,369								
5.	B	274351216R00_01	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	- 18,369	95,00	-1 745,08	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.12 :								
Iemující žebra základové desky :								
-0,92*27,0								
-(0,92-0,25)*(27,0-0,35*6)								
D.1.2.B.12.R1 :								
Iemující žebra základové desky :								
(0,92)*(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)								
(0,92-0,25)*[(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)-0,35*6]								
-18,36927; výměra položky								
- 18,369								
10.	B	273361821R99_01	Výztuž základových kci z betonářské oceli B500B (10 505)	t	- 0,26	52 500,00	-13 650,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.02 :								
-(3025,0-710,3)/1000								
D.1.2.B.02.R :								
(2765-710,3)/1000								
-0,26; výměra položky								
- 0,26								
3: Světlé a kompletní konstrukce							17 089,54	
12.	B	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	3,72	4 655,00	17 316,93	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Materiál pro zazdění použit dle požadavků :								
památkové ochrany. :								
vč. provázání se stávajícím zdivem :								
ZO.01 :								
R.1 :								
D.1.2.B.12 :								
Iemující žebra základové desky :								
0,35*(0,92)*27,0								
D.1.2.B.12.R1 :								
Iemující žebra základové desky :								
-0,35*(0,92)*(1,8+3,75+2,3+3,0+4,597)								
3,72007; výměra položky								
3,72								
13.	B	311321412R00_01	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	- 1,285	4 450,00	-5 716,60	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.03 :								
OS1 :								
-0,45*1,57*4,38								
-0,45*(0,45+2,1)*(6,67+4,348)								
-1,25*0,2*(6,67+4,318)								
D.1.2.B.15, D.1.1.19 :								
OS1 :								
0,3*1,83*(1,11+3,35)								
0,45*1,98*(0,6+5,06+2,3+1,72)								
0,45*(2,3-1,98)*(1,25+0,6+0,35)								
0,2*0,2/2*(4,5+0,9+0,9+0,35)								
0,65*0,65*(4,5+0,9+0,9+0,35)								
0,6*0,41*1,3								
0,59*0,2*1,3								
0,41*1,05*1,9								
0,59*0,65*1,95								
0,45*(3,05-1,98)*1,72								
-1,28463; výměra položky								
- 1,285								
14.	B	311351105R00_01	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení	m2	- 10,523	1 250,00	-13 154,13	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.B.03 :								
OS1 :								
-2*1,57*4,38								
-2*(0,45+2,1)*(6,67+4,348)								
-1,25*2*(6,67+4,318)								
D.1.2.B.15, D.1.1.19 :								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
			OS1 :					
			2*1,83*(1,11+3,35)					
			2*1,98*(0,6+5,06+2,3+1,72)					
			2*(2,3-1,98)*(1,25+0,6+0,35)					
			1,41*(4,5+0,9+0,9+0,35)					
			2*0,65*(4,5+0,9+0,9+0,35)					
			2*0,41*1,3					
			0,59*2*1,3					
			2*1,05*1,9					
			2*0,65*1,95					
			2*(3,05-1,98)*1,72					
			-10,5233; výměra položky		- 10,523			
15.	B	311351106R00_01	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	- 10,523	200,00	-2 104,66	SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: D.1.2.8.03 :

OS1 :

-2*1,57*4,38

-2*(0,45+2,1)*(6,67+4,348)

-1,25*2*(6,67+4,318)

D.1.2.8.15, D.1.1.19 :

OS1 :

2*1,83*(1,11+3,35)

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 11
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL11: Prohloubení pro patku ZPa 01	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	1 DEN

Popis a zdůvodnění změny



Při převzetí základové spáry patky sloupu ZPa 01 statikem byl vznesen požadavek na prohloubení až na rostlý terén (rostlou skálu).

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	5 678,25 Kč	5 678,25 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	-----------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

Zakázka:

ZL11: Prohloubení pro patku ZPa 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							5 678,25	
ZL11: Prohloubení pro patku ZPa 01							5 678,25	
I: Zemní práce							1 851,25	
2.	B	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,5	1 943,00	971,50	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1*1*0,5					0,5			
3.	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,5	296,50	148,25	SoD
Plný popis:								
5.	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 1 až 4	m3	5,0	23,90	119,50	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,5*10					5,0			
7.	B	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,5	308,00	154,00	SoD
Plný popis:								
11.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,5	600,00	300,00	SoD
Plný popis:								
1 106.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,5	164,00	82,00	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
1 107.	SP	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,5	152,00	76,00	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za:								
2: Základy a zvláštní zakládání							3 359,50	
6.	B	275321321R00	Beton základových patek železové třídy C 20/25	m3	0,5	3 295,00	1 647,50	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1*1*0,5					0,5			
7.	B	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	2,0	712,00	1 424,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1*4*0,5					2,0			
8.	B	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,0	144,00	288,00	SoD
Plný popis:								
99: Staveništní přesun hmot							467,50	
18.	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště výšky do 12 m,	t	1,1	425,00	467,50	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,5*2,2					1,1			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 12
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL12: Prohloubení výkopu pro sloup BS 03	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	3 304

Popis a zdůvodnění změny


Při převzetí základové spáry patky sloupu BS 03 statikem byl vznesen požadavek na prohloubení až na rostlý terén a statické propojení pomocí vlepané armatury do rostlé skály.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	13 282,37 Kč	13 282,37 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis 
-----	--------------------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis 
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis 

čka:

ZL12: Prohloubení výkopu pro sloup BS 03

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							13 282,37	
ZL12: Prohloubení výkopu pro sloup BS 03							13 282,37	
009: Ostatní konstrukce a práce							7 671,57	
1 115.	SP	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,0	2 410,00	7 230,00	URS 2024-I
Plný popis: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm								
Výkaz výměr: Armatura do kamene 0,75*4 - 3,0								
1 116.	H	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	0,012	35 900,00	441,57	URS 2024-I
Plný popis: tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm								
Výkaz výměr: Armatura do kamene 1,25*4*0,00246 - 0,012								
1: Zemní práce							1 555,05	
2.	B	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,42	1 943,00	816,06	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Sloup BS03 - 0,42								
0,7*0,6*1 -								
3.	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,42	296,50	124,53	SoD
Plný popis:								
5.	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 1 až 4	m3	4,2	23,90	100,38	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,42*10 4,2 -								
7.	B	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,42	308,00	129,36	SoD
Plný popis:								
11.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,42	600,00	252,00	SoD
Plný popis:								
1 106.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,42	164,00	68,88	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
1 107.	SP	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,42	152,00	63,84	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za								
2: Základy a zvláštní zakládání							3 609,50	
6.	B	275321321R00	Beton základových patek železové třídy C 20/25	m3	0,42	3 295,00	1 383,90	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,42 0,42								
7.	B	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	2,6	712,00	1 851,20	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: (0,7+0,7+0,6+0,6)*1 2,6 -								
8.	B	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,6	144,00	374,40	SoD
Plný popis:								
99: Staveništní přesun hmot							446,25	
18.	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštíků výšky do 12 m,	t	1,05	425,00	446,25	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,42*2,5 1,05 -								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 13
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL13: Odkopání severní stěny I.etapa	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	24

Popis a zdůvodnění změny

Vlivem zvodnění a sesuvů nesoudržné zeminy za severní stěnou objektu došlo k jejímu boulení. Na žádost investora bylo provedeno odkopání nesoudržné zeminy za severní stěnou z exteriéru až na rostlou skálu a nově objevené pozůstatky původních stavebních konstrukcí. Odhalení provedeno pod dozorem archeologů. Pro zpřístupnění prostoru bylo provedeno provizorní zajištění stěny. Finální řešení tohoto prostoru bude řešeno projektantem po stanovení limitujících podmínek z hlediska památkové péče a statika.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	459 899,30 Kč	459 899,30 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum 29.10.24	Podpis
-----	--------------------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum	podpis
Zhotovitel	Lubomír Vařejka	datum	podpis

azka:

ZL13: Odkopání severní stěny I. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
S: Změnové listy							459 899,30	
ZL13: Odkopání severní stěny I. etapa							459 899,30	
009: Ostatní konstrukce a práce							32 180,45	
1 130.	SP	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	2,43	4 470,00	10 862,10	URS 2024-I
Plný popis: Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,36 m2								
Výkaz výměr: Válec na stěně					-	-	-	
9*0,6*0,45					2,43	-	-	
1 131.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,335	3 010,00	19 068,35	URS 2024-I
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
Výkaz výměr: Mazanina "za stěnou"					-	-	-	
4*1,4*0,35					1,96	-	-	
Mazanina pod kamennou dlažbou					-	-	-	
5*2,5*0,35					4,375	-	-	
1 132.	SP	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	12,5	180,00	2 250,00	URS 2024-I
Plný popis: Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spar z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: Kamenná dlažba					-	-	-	
5*2,5					12,5	-	-	
1: Zemní práce							386 190,00	
3.	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,8	296,50	19 213,20	SoD
Plný popis:								
5.	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 1 až 4	m3	648,0	18,00	11 664,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 64,8*10					648,0	-	-	
11.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	64,8	450,00	29 160,00	SoD
Plný popis:								
1 102.	SP	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	9,0	9 740,00	87 660,00	URS 2024-I
Plný popis: Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 3 m								
Výkaz výměr: Výkop za stěnou					-	-	-	
Rozepření stěny					-	-	-	
9					9,0	-	-	
1 123.	SP	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	64,8	1 700,00	110 160,00	URS 2024-I
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržitelných								
Výkaz výměr: Výkop za stěnou					-	-	-	
9*1,8*4					64,8	-	-	
1 124.	SP	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	36,0	345,00	12 420,00	URS 2024-I
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m								
Výkaz výměr: Bednění druhé strany naproti stěně					-	-	-	
9*4					36,0	-	-	
1 125.	SP	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	36,0	167,00	6 012,00	URS 2024-I
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 4 do 8 m								
1 126.	SP	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	64,8	383,00	24 818,40	URS 2024-I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
1 127.	SP	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	64,8	662,00	42 897,60	URS 2024-I
Plný popis: Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprazdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při								
1 128.	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	64,8	139,00	9 007,20	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
1 129.	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	259,2	128,00	33 177,60	URS 2024-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprazdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za								
Výkaz výměr: Doprava kotouči ke kontejneru					-	-	-	
64,8*4					259,2	-	-	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							41 528,85	
260.	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,169	250,00	6 292,25	SoD
Plný popis:								
261.	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	478,211	20,00	9 564,22	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 25,169*19					478,211	-	-	
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,169	270,00	6 795,63	SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	251,69	30,00	7 550,70	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 25,169*10					251,69	-		
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,169	450,00	11 326,05	SoD
Plný popis:								

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 214, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

STARKON a.s.

Bohuslavice 10

588 56 Telč

doručováno prostřednictvím DS

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

EZAK 135/2023

KUJI 37103/2024

Vyřizuje/telefon

Mgr. Mikéšková/564 602 415

V Jihlavě dne

10. 4. 2024

Udělení souhlasu se změnou osoby pověřené vedením stavby

Veřejná zakázka

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava, IČO 708 90 749

Vážený účastníku zadávacího řízení,

zadavatel na základě posouzení Vaší žádosti doručené dne 4. 4. 2024 (KUJI 34843/2024) o udělení souhlasu se změnou osoby podílející se na plnění veřejné zakázky, uvedený v seznamu techniků v souladu s bodem 4.1.3. Technická kvalifikace, bod B/ zadávacích podmínek na předmětnou zakázku na pozici Hlavního stavbyvedoucího rozhodl takto:

žádosti se vyhovuje.

V nabídce uvedená osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího (osoba pověřená vedením stavby) ing. Václav Ondráček se nahrazuje p. Lubomírem Vařejkou. Zhotovitelem byly předloženy doklady prokazující splnění technické kvalifikace s plným rozsahu.

V Jihlavě 10. 4. 2024

Ing. Zdeněk Berka

vedoucí odboru majetkového