

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, I. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno
Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dokončovací práce na objízdné trase SO 105 „Silnice III/3951“ je možné provést až po převedení provozu zpět na hlavní stavební objekt SO 101 „Silnice II/395“.
- Při provádění sanací vhodným nenamrzavým materiálem nebylo možné dosáhnout požadované hodnoty na zemní pláni Edef2 z důvodu nevhodně provedeného stávajícího násypu, proto byla sanace nahrazena vrstvou ze ŠCM.
- V km 0,000 – 0,550 bylo nutné z důvodu zachování průjezdů autobusů provést práce po polovinách a provést asfaltovou zálivku podélné spáry.
- Při realizaci prodloužení propustku v km 0,243 70 LS bylo nutné nahradit část kamenného rozpadlého propustku propustkem novým.
- Při pochůzce bylo zjištěno, že se v místě výměny asfaltových vrstev nachází poškozené obrubníky a je nutné provést jejich výměnu.
- Po kontrole UV bylo zjištěno, že stávající UV jsou rozpadlé a bude nutná jejich výměna, napojení bude provedeno do stávající DK.
- Na požadavek obce bude zřízena liniová vpust DN 300. Při dešti se zaplavuje nemovitost podél komunikace. Komunikace nelze podélně odvodnit.
- Po odfrézování bylo zjištěno, že je komunikace neúnosná a bude nutné provést sanaci vozovky. Při kontrole stavu objízdné trasy bylo na KD rozhodnuto o prodloužení opravy komunikace o křižovatku III/3951 - III/3956.
- Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly doplněny směrové sloupky.
- Při čištění příkopu bylo zjištěno, že se v km 1,700 nachází stávající propustek. Šířkově propustek nevyhovuje a bylo nutné ho na obě strany rozšířit a odláždit. Při kontrole propustku v km 1,900 bylo zjištěno, že je propustek zborcený. Bylo nutné propustek vybourat a zřídit nový včetně odláždění.

- Při pochůzce bylo zjištěno, že se v intravilánu nachází 4 sjezdy na pole, které jsou nepoužívané a betonové trouby jsou zborcené. Bylo domluveno, že se sjezdy zruší bez náhrady.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Uvedení silnice II/395 do provozu	do 31. 10. 2024
Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby)	do 29. 11. 2024
Termín předání díla vyjma GP	do 30 dnů od předání a převzetí stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání a převzetí stavby
Dřívější plnění je možné	

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

48 150 800,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne 5. 11. 2024

V Brně, dne 5. 11. 2024

.....



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje