

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-97903-34/ČJ-2023-1900VZ na realizaci stavebních prací uzavřené dne 2. 5. 2024

Č. j. KRPK-97903-40/ČJ-2023-1900VZ

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Karlovy Vary, Dvory, Závodní 386/100, PSČ 36006
IČO: 72051612
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: upshp5u
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Zhotovitel:** **ColorMax s.r.o.**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČO: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: fxfv9zy
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 22486
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 **Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě:**
za objednatele: [REDACTED] – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
e-mail: [REDACTED] – investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku, e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4 **Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:**
za objednatele: [REDACTED] vedoucí skupiny technických činností, e-mail:
[REDACTED]

za zhotovitele



II.

Změna termínu dokončení díla

2.1 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2024, souhlasí objednatel se změnou termínu dokončení díla v termínu do **24. 3. 2025**.

2.2 Důvodem změny termínu dokončení díla je skutečnost, že při výměně střešního pláště budovy bylo zjištěno poškození dřevěného krovu střechy hnilobou a poškozené krovy musí být demontovány a nahrazeny novými.

III.

Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a jeho nedílnou součástí je Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-94003-90/ČJ-2023-1900VO ze dne 31. 10. 2024 a Změnový list č. 1 ze dne 29. 10. 2024.

