

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2417 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 96 až 100 – aktualizace stavebně historického průzkumu včetně soupisu hodnotných prvků**

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **PhDr. Michal Patrný**
Sídlo: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx
ID datové schránky: j2mjyvj
IČ: 71620711
Není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Z důvodu neočekávaných okolností, které se vyskytly v rámci realizace díla, se přerušuje realizace díla, stanovuje se nový dílčí termín realizace díla pro čp. 98 až 100 a mění se platební podmínky.

Při provádění prací bylo zjištěno, že zhotovitelem v archivech dohledaná výkresová dokumentace objektů Dlouhá 96 a 97 neodpovídá stávajícímu stavu. Proto je nutné, aby zadavatel zadal zakreslení stávajícího stavu a vyhotovené zakreslení poskytl zhotoviteli, aby mohl dílo dokončit.

Do doby, než bude zakreslení skutečného stavu zpracováno, realizace díla se k 18. 10. 2024 přerušuje.

Pro objekty Dlouhá 96 a 97 bude ukončení přerušení prací řešeno dalším dodatkem ke smlouvě o dílo.

Pro objekty Dlouhá 98, 99 a 100 budou práce, včetně překreslení nedostatečných dohledaných podkladů pro potřeby SHP pro objekty Dlouhá 99 a 100, znovu zahájeny 8. 11. 2024,

Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany ruší odst. 2 v čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ a nahrazuje jej novým úplným zněním takto:

„Předání aktualizovaného SHP včetně soupisu hodnotných prvků objektů Dlouhá 98, Dlouhá 99 a Dlouhá 100 včetně odsouhlasení ze strany OPPMMHK: nejpozději do 17. 1. 2025“

2. Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„Cena za dílo bude uhrazena na základě vystavené faktury zhotovitelem ve výši 60 % a 40 % ceny. První fakturu ve výši 60 % ceny je oprávněn zhotovitel vystavit po dokončení a předání aktualizovaného SHP včetně soupisu hodnotných prvků objektů Dlouhá 98, Dlouhá 99 a Dlouhá 100 (včetně odsouhlasení ze strany OPPMMHK). Druhou (konečnou fakturu) ve výši 40 % ceny zhotovitel vystaví po dokončení a předání kompletního dokončeného díla (odsouhlaseného ze strany OPPMMHK) a podpisu předávacího protokolu.“

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
PhDr. Michal Patrný

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: