

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou
dále jen „**objednatel**“
- 1.2. **SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
identifikační číslo 25018094 daňové i. č. CZ25018094
bankovní spojení Komerční banka , číslo účtu 254242-421/0100
Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 189202/0800
zastoupen Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 972 ,
dále jen „**zhotovitel**“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 22.prosince2016 smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016,
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava komunikace – ul.Žižkova** “ v Mělníku.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo
„Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“ , se změnil , byly celkové výměry upraveny
,viz. příloha č.2 „Rozpočet – vícepráce č.2“ . Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o
53.870,47 Kč bez DPH .
- 2.3. Ve výše citované smlouvě o dílo čl.3 odst.3.2 byl stanoven dohodou smluvních stran termín
dokončení díla do 28.4.2017 . S ohledem změnu rozsahu díla viz. „Vícepráce č.1 a č.2“ byl ter-
mín dokončení díla smluvními stranami sjednán nejpozději do 15.5.2017
- 2.4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku .

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou
účastníků na Kč 581.003,03 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu
provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zho-
tovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 ze dne 22.prosince
2016 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků


- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 470/2017 ze dne 5.6.2017 .
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku



- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne *12.6.* 2017

V České Lípě dne *12.06.* 2017




MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
SaM silnice a mosty a.s.


Příloha: 1. Rozpočet – vícepráce č.2



VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA č.1 DODATKU č.2 SMLOUVY O DÍLO ev.č. SUK/05/647/2016

Rekapitulace

VCP 1	Ulice Žižkova Mělník - vícepráce napojení dešťové kanalizace do kanalizačního řádu	25 252,75 Kč
VCP 2	Ulice Žižkova Mělník - výměna kabelového vedení VO	33 078,45 Kč
Méněpráce	SO 1. ulice Žižkova : komunikace 77 m x 5,0 m , celková plocha 409 m2 - méněpráce	-
	CELKEM bez daně	53 870,47 Kč
	DPH 21%	11 312,80 Kč
	CELKEM s daní	65 183,27 Kč



Ulice Žižkova Mělník - vícepráce výměna kabelového vedení VO

pol.č.	položky rozpočtu				MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Celkem Kč bez DPH
	ZRN							
1	výkopové práce pro pokládku kabelu VO				bm	65	200,00 Kč	13 000,00 Kč
	výkopové práce pro pokládku chráničky DN 100				bm	8	200,00 Kč	1 600,00 Kč
2	dodávka Cyky 4x10 pro VO				bm	70	85,00 Kč	5 950,00 Kč
3	dodávka chráničky DN 40 pro kabel VO				bm	70	17,00 Kč	1 190,00 Kč
	Montáž				bm	70	50,00 Kč	3 500,00 Kč
4	dodávka a montáž svorkovnice				ks	2	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Pískové lože				bm	65	45,00 Kč	2 925,00 Kč
	Zpětný zához výkopu				bm	65	30,00 Kč	1 950,00 Kč
	ZRN celkem							32 115,00 Kč
	VRN							
1	Přesun hmot				%	2	321,15 Kč	642,30 Kč
2	Ostatní náklady				%	1	321,15 Kč	321,15 Kč
	VRN celkem							963,45 Kč
	Celkem bez DPH (ZRN + VRN)							33 078,45 Kč

**SO 1. ulice Žižkova ; komunikace 77 m x 5,0 m , celková plocha 409 m2 - změnový list
(odpočty a přípočty SO 1 dle skutečného provedení)**

pol.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.j.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Bourání a odstraňování konstrukcí				
	Demontáž panelové vozovky včetně naložení na dopravní prostředek - částečně				
4	provedení v rozsahu do 20% plochy	m2	-51,20	110,00	5 632,00 Kč
	Odtěžení pláně do hl.350mm od původní nivelety komunikace - částečně				
7	provedení, neprovádí se v rozsahu neodstraňovaných ploch	m2	-51,20	90,00	4 608,00 Kč
	Komunikace				
	Zhutnění pláně na únosnost 45MPa včetně odflézované pl.(48x5m) - neprovádí se v rozsahu neodstraňovaných ploch				
1		m2	-51,20	15,00	768,00 Kč
	Nová konstrukční vrstva MZK tl.250mm včetně zhutnění - neprovádí se v rozsahu neodstraňovaných ploch				
2		m2	-51,20	250,00	12 800,00 Kč
	výbourání stávajícího kanalizačního poklopu, sanace kan. šachty, osazení nového poklopu do betonu, vč. Dodávky poklopu				
13		kpl	1,00	5 600,00	5 600,00 Kč
	Asfaltbetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.60mm				
14		m2	30,72	260	7 987,20 Kč
	Bourání krytu vozovky a vytěžení konstrukčních vrstev pro napojení kabelu VO + následný hutněný zásep a doplnění konstr. vrstev kom.				
15		kpl	1,00	5 890,00	5 890,00 Kč
	ZRN komunikace celkem				
					- 4 330,80 Kč

	VRN				
	1 Přesun hmot	%	2,00	-43,31	86,62 Kč
	4 Ostatní náklady	%	1,00	-43,31	43,31 Kč
	VRN komunikace celkem				129,92 Kč
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)				4 460,72 Kč