

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0170/50121/23 (objednatele)

č. P/24/015 (zhotovitele)

ze dne 31.1.2024

pro provedení stavebních činností pro akci
„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIC: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: JIMI CZ, a.s.

se sídlem: Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5

zastoupená:

IČO: 253 13 436

DIC: CZ25313436

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15272

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly z důvodu prováděné úpravy přeložky společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.3, který zní:
3.1.3 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

CCTV

- kabelové vedení – optická i metalická včetně napájení

AOO

- demontáž a montáž – Kompletní sestava systému – mechanika, v. 250, Sektor

- odzkoušení funkčnosti a citlivosti jednotek systému, odzkoušení výstupů dálkové signalizace a ovládání systému – oplocení – S1 až S8

- odzkoušení funkčnosti a citlivosti jednotek systému, odzkoušení výstupů dálkové signalizace a ovládání systému – vjezdová brána a vstupní branka

- zemní práce spojené s instalací VN vedení systému

MZS

- pomocné bourací práce pro posuvnou bránu () 2

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.6.2025**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 činí bez DPH **127 624,00 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č.1 a č. 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 17 521 603,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 699 459,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 127 624,00 Kč

Celková cena bez DPH **18 348 686,00 Kč**

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
