

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 6**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: mob.:

....., e-mail: mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.:

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 6 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **7.105.569,55 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů jedno sto pět tisíc pět set šedesát devět korun českých padesát pět haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 029 s názvem Betonové mazaniny upravuje změnu, která spočívá v navýšení množství betonových mazanin. Hodnota tohoto změnového listu je **853.942,81 Kč**. Změnový list č. 029 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 6.
 - 1.2. Změnový list č. 038 s názvem Rozváděč RMS upravuje změnu, která spočívá v doplnění rozváděče RMS dle výkresu 708, kdy tento chyběl ve výkazu výměr. Hodnota tohoto změnového listu je **819.474,68 Kč**. Změnový list č. 038 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 6.
 - 1.3. Změnový list č. 045 s názvem Nové umístění rozváděče pro tobogán upravuje změnu, která spočívá ve změně umístění a připojení rozváděče pro tobogán v 1. PP dle požadavku dodavatele tobogánu. Hodnota tohoto změnového listu je **75.865,00 Kč**. Změnový list č. 045 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 6.
 - 1.4. Změnový list č. 046 s názvem Elektroinstalace připojení tobogánu upravuje změnu, která spočívá v elektroinstalaci připojení tobogánu dle dokumentace dodavatele tobogánu, kdy připojení tobogánu nebylo v projektové dokumentaci řešeno. Hodnota tohoto změnového listu je **398.015,09 Kč**. Změnový list č. 046 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 6.
 - 1.5. Změnový list č. 047b s názvem Doplnění keramického obložení upravuje změnu, která spočívá v doplnění svislého obložení lavice u relaxačního bazénu včetně nerezové zaoblené lišty, obložení sloupů mozaikou. Sjednání výšky obložení v navazujících místnostech 1.29, 1.30 a 1.33. V prostorech wellness doplnění svislého obložení schodišťových stupňů, záměna materiálu obkladu za schodovky. Doplnění obložení stěny v místnosti 2.23 pod prosklenou stěnou. Hodnota tohoto změnového listu je **349.243,64 Kč**. Změnový list č. 047b bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 6.
 - 1.6. Změnový list č. 047c s názvem Obklad soklů pod šatní skříňky upravuje změnu, která spočívá v doplnění svislého obložení soklů pod skříňky vč. nerezových ukončovacích lišt. Hodnota tohoto změnového listu je **165.785,75 Kč**. Změnový list č. 047c bude tvořit Přílohu č. 1f)

tohoto Dodatku č. 6.

- 1.7. Změnový list č. 048 s názvem Změna zděné atiky upravuje změnu, která spočívá ve změně zděné atiky nad trámem T220 za atiku ze železobetonu, změna vychází z obdržené revize výkresu tvaru za účelem zvýšení statické bezpečnosti konstrukce. Hodnota tohoto změnového listu je **37.034,52 Kč**. Změnový list č. 048 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.8. Změnový list č. 049 s názvem Přesuny hmot upravuje změnu, která spočívá v narovnání odečtů a přípočtů přesunů hmot změnových listů č. 1 až 30. Hodnota tohoto změnového listu je **254.089,62 Kč**. Změnový list č. 049 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.9. Změnový list č. 050 s názvem Nové umístění vývodu pro reklamní nápis upravuje změnu, která spočívá ve změně umístění již provedeného vývodu připojení pro reklamní nápis, vývod byl proveden do pozice dle projektové dokumentace a poté na pokyn objednatele byl přívod natažen do nové polohy. Hodnota tohoto změnového listu je **25.235,25 Kč**. Změnový list č. 050 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.10. Změnový list č. 051 s názvem Doplnění propojení MaR s rozváděčem tobogánu upravuje změnu, která spočívá v doplnění propojení rozváděče MaR s rozváděčem tobogánu, které nebylo zahrnuto v projektové dokumentaci. Hodnota tohoto změnového listu je **18.532,00 Kč**. Změnový list č. 051 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.11. Změnový list č. 052 s názvem Stavební úpravy výtahové šachty upravuje změnu, která spočívá ve stavebních úpravách výtahové šachty dle požadavků dodavatele výtahu - požadavky dodavatele výtahu jsou součástí zadávací dokumentace - příloha TZ. Výtahová šachta byla provedena dle projektové dokumentace stavebně konstrukčního řešení, kam požadavky dodavatele výtahu nebyly promítnuty. Je nutné zrealizovat dojezd výtahu v hloubce 1100 mm od nástupní hrany 1. NP, dále byl požadavek na upravení dveřního otvoru v 1. NP a 2. NP a odvětrání šachty a zrušení místnosti č. 0.02 pod výtahem. Hodnota tohoto změnového listu je **149.365,83 Kč**. Změnový list č. 052 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.12. Změnový list č. 053 s názvem Zabetonování prostupu ve stropě upravuje změnu, která spočívá v zabetonování nevyužitého prostupu ve stropě nad výplavovým bazénem. Prostup ve stropě byl zrealizován dle projektové dokumentace monolitických kcí. Hodnota tohoto změnového listu je **9.438,23 Kč**. Změnový list č. 053 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.13. Změnový list č. 054 s názvem Dveře do strojovny upravuje změnu, která spočívá v úpravě dveří z odpočinkové místnosti do strojovny. Z důvodu zajištění požadavku na zvýšenou neprůzvučnost bylo nutné zmenšit otvor a osadit dveře jednokřídlé, splňující požadované parametry. Součástí je i odpočet ocelových dveří do prostoru pod výtahovou šachtou. Hodnota tohoto změnového listu je **5.587,63 Kč**. Změnový list č. 054 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.14. Změnový list č. 055f s názvem Změna PD TČ – technologická část - úprava bazénové vody upravuje změnu, která spočívá ve vícepracích a méněpracích plynoucích z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předané dne 2. 8. 2024: 5.300 Změna PD TČ - technologická část - úprava bazénové vody. Hodnota tohoto změnového listu je **24.294,15 Kč**. Změnový list č. 055f bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.15. Změnový list č. 055g s názvem Změna PD TČ – technologická část - MaR upravuje změnu, která spočívá ve vícepracích a méněpracích plynoucích z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předané dne 2. 8. 2024: 4.400 Změna PD TČ - technologická část - MaR. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 30 dní. Hodnota tohoto

změnového listu je **274.208,52 Kč**. Změnový list č. 055g bude tvořit Přílohu č. 1n) tohoto Dodatku č. 6.

- 1.16. Změnový list č. 055h s názvem Změna PD Elektro – rozvaděč RH upravuje změnu, která spočívá ve vícepracích a méněpracích plynoucích z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předané dne 2. 8. 2024: 4.700 Změna PD Elektro - rozvaděč RH. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 60 dní. Hodnota tohoto změnového listu je **456.118,35 Kč**. Změnový list č. 055h bude tvořit Přílohu č. 1o) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.17. Změnový list č. 055i s názvem Prodloužení doby výstavby z důvodu změny PD upravuje změnu, která spočívá ve vícepracích a méněpracích plynoucích z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předané dne 2. 8. 2024: náklady na prodloužení doby výstavby. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 60 dní. Hodnota tohoto změnového listu je **2.234.582,56 Kč**. Změnový list č. 055i bude tvořit Přílohu č. 1p) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.18. Změnový list č. 056 s názvem Plavecká škola upravuje změnu, která spočívá v doplnění umyvadla a podlahové vpusti do místnosti 1.39 - Plavecká škola. Hodnota tohoto změnového listu je **45.474,06 Kč**. Změnový list č. 056 bude tvořit Přílohu č. 1q) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.19. Změnový list č. 057a s názvem Chybějící podhledy ve vstupní hale upravuje změnu, která spočívá v místnosti 1.02 v provedení minerálního podhledu a snížení podhledu v prostoru pokladny v 1. NP. Hodnota tohoto změnového listu je **651.594,97 Kč**. Změnový list č. 057a bude tvořit Přílohu č. 1r) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.20. Změnový list č. 057b s názvem Opláštění hydrantů a doplnění požární předstěny upravuje změnu, která spočívá v doplnění opláštění hydrantů SDK deskami v místnostech 1.02, 2.02 a 2.23. Doplnění požární předstěny v 2. NP. Hodnota tohoto změnového listu je **34.956,69 Kč**. Změnový list č. 057b bude tvořit Přílohu č. 1s) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.21. Změnový list č. 057c s názvem Náhrada zdění za SDK předstěny upravuje změnu, která spočívá v náhradě obezdívek technologie výšky 1,7 m SDK příčkou v místnostech 1.35 a 2.25 do výšky stropu. Z důvodu zakrytí hydrantů v místnosti 1.35 v ose I došlo k prodloužení délky obezdívky. Hodnota tohoto změnového listu je **74.065,77 Kč**. Změnový list č. 057c bude tvořit Přílohu č. 1t) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.22. Změnový list č. 057d s názvem Doplnění podhledů v m. 1.28, 1.29, 1.30 upravuje změnu, která spočívá v nahrazení původně navrhované stropní omítky v místnosti 1.27, 1.28 SDK podhledem, v místnosti 1.30 minerálním podhledem. Hodnota tohoto změnového listu je **42.310,34 Kč**. Změnový list č. 057d bude tvořit Přílohu č. 1u) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.23. Změnový list č. 057e s názvem Chybějící podhledy a předstěny upravuje změnu, která spočívá v provedení SDK obkladu ve tvaru U po obvodu místnosti 1.28. nad prosklenou stěnou a v novém řešení prosklené stěny včetně doplnění dveří. Hodnota tohoto změnového listu je **20.664,65 Kč**. Změnový list č. 057e bude tvořit Přílohu č. 1v) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.24. Změnový list č. 059 s názvem Řezání stěn v zážitkových sprchách upravuje změnu, která spočívá v seříznutí stěn v místnosti 2.33 - zážitkové sprchy tak, aby po obložení stěn obkladem byl zachován otvor / průchod min. 600 mm. Stěny zážitkových sprch byly vyzděny dle projektu, ale bylo zjištěno že po obložení obkladem nesplní požadavek na průchod 600 mm. Hodnota tohoto změnového listu je **14.717,35 Kč**. Změnový list č. 059 bude tvořit Přílohu č. 1w) tohoto Dodatku č. 6.
- 1.25. Změnový list č. 060 s názvem Vyrovnání nerovnosti fasád upravuje změnu, která spočívá ve vyrovnání nerovnosti fasády lepením různých tloušťek fasádního polystyrenu. Nerovnost je

způsobena odskoky mezi obvodovým zdívkem a monolitem. Hodnota tohoto změnového listu je **70.972,09 Kč**. Změnový list č. 060 bude tvořit Přílohu č. 1x) tohoto Dodatku č. 6.

2. Článek III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazují, a to následujícím textem:

„b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:

- 1. dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a **130 dní** od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*
- 2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.*

(dále jen „Milníky“)

*c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 kalendářních měsíců a **130 dní** od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky.*

3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že celkové navýšení termínu plnění díla v důsledku změnových listů 055g, 055h a 055i činí souhrnně 60 dní. Toto celkové navýšení je v plném rozsahu zohledněno v čl. III. odst. 2. tohoto Dodatku č. 6.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 6 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 6 byl schválen usnesením Rady města č. 504 ze dne 2.10.2024.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 029
 - 1b) Změnový list č. 038
 - 1c) Změnový list č. 045
 - 1d) Změnový list č. 046
 - 1e) Změnový list č. 047b
 - 1f) Změnový list č. 047c
 - 1g) Změnový list č. 048
 - 1h) Změnový list č. 049

1ch) Změnový list č. 050

1i) Změnový list č. 051

1j) Změnový list č. 052

1k) Změnový list č. 053

1l) Změnový list č. 054

1m) Změnový list č. 055f

1n) Změnový list č. 055g

1o) Změnový list č. 055h

1p) Změnový list č. 055i

1q) Změnový list č. 056

1r) Změnový list č. 057a

1s) Změnový list č. 057b

1t) Změnový list č. 057c

1u) Změnový list č. 057d

1v) Změnový list č. 057e

1w) Změnový list č. 059

1x) Změnový list č. 060

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1x) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 6, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 6 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 029 - Betonové mazaniny

Stavba Smlouva: Objednatel: Zhotovitel:	Bazén Nymburk S202300233 ze dne 10.5.2023 Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500 HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468
Popis změny	Popis změny: Jedná se o navýšení množství betonových mazanin, změnový list obsahuje: 1.PP - navýšení množství vychází na základě špatného výpočtu ve výkazu výměr kdy bylo uvažováno s tl. 50mm - 150mm (průměrná výška 100mm) ale dle výkresů, řezů a požadovaného spádování jsou výšky místností kde nejsou odvodňovací žlaby tl. 150mm a v místnostech kde jsou žlaby je výška 100 mm u žlabu a 150 mm u stěny, průměrná výška v těchto místnostech je 125mm. - doplnění provedení betonových základů pod technologie v 1.PP které jsou uvedné v dokumentaci viz příloha ale nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr jsou pouze základy z betonu C16/20 pod kogenerační jednotku, dvojkotel a expanzní nádrž, toto je odečteno a nahrazeno základy z betonu C20/25 - ve výkazu je špatné množství mazanin v akumulacích jímkách kde je opět počítáno pouze s průměrnou výškou 100 mm, ale dle požadovaného spádování je výška až 40 cm a množství mazanin větší viz. výpočet v příloze 1.NP a 2.NP - navýšení množství mazanin v 1.NP a 2.NP vychází ze špatného výpočtu ve výkazu výměr kde je uvažováno s průměrnou tloušťkou 75 mm pro všechny místnosti to znamená že bylo uvažováno že ve všech místnostech je topná deska a nášlapná vrstva z keramické dlažby ale dle výkresů není ve všech místnostech osazeno podlahové vytápění a ne všude je keramická dlažba ale vynilová podlaha, z toho tedy vychází že v některých místnostech jsou tloušťky mazanin větší viz. příloha - V místě osazování odvodňovacích žlabů není technicky možné osadit polystyren pod topnou rohož - odvodňovací žlaby a vpustě kotveny přímo do podlahy - navýšení objemu mazanin - v PD bylo uvažováno s umístěním polystyrenu. - změna technologie / postupu provedení odvodňovacích žlabů, které dle standardního postupu měli být osazeny před prováděním mazanin V době realizace mazanin byl teprve odevzdán projekt spádování a finální umístění odvodňovacích žlabů. Po odevzdání PD a následném vytvoření dílenské dokumentace mohli být odvodňovací žlaby objednány. V mazaninách bylo tedy nutné provedení kastlíků dodatečně osazení žlabů, stěny byly opatřeny spojovacím můstkem pro dokonalé spojení betonů. Při dodatečném osazení a betonáži žlabů bylo nutné zajistit důkladné ruční zahutnění betonu které bylo obtížné provést přímo pod žlaby - Na základě úpravy PD odvodňovacích žlabů - museli být převrtány otvory do stropních desek jádrovým vrtáním - do jiných pozic - odvodnění z kotlíků. - Ve výkazu výměr není spádový beton přístřešku na vstupem do bazénu Podle předaných detailů k odvodňovacím žlabům je nutné doplnit těsnicí pásku podél všech žlabů a objektové dilatační lišty
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné provedení těchto změn z důvodu splnění požadavků dokumentace a plně funkčního díla
Technické řešení	Původní řešení Kubatury mazanin dle VV, Ve výkazu výměr chybí základy pod technologie a spádový beton stříšky nad vstupem do bazénu, původně bylo uvažováno že žlaby budou osazeny před prováděním mazanin.
	Nové řešení Navýšení kubatur mazanin, ocenění prací za provedení základů pod technologie a spádový beton stříšky nad vstupem do bazénu, dále provedení kastlíků pro dodatečné osazení žlabů a vpustí v 1.NP a 2.NP, vynechané kastlíky byly opatřeny spojovacím můstkem a po instalaci žlabů ručně zabetonovány, převrtání otvorů do stropních desek jádrovým vrtáním - do jiných pozic - odvodnění z kotlíků. Doplnění těsnicí pásky kolem všech žlabů a objektové dilatační lišty

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	875 327,24 Kč	-21 384,42 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	853 942,81 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:	[Redacted]	
	Vyjádření	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	Datum:
		23.9.24	
Vyjádření:	Za TDS:	[Redacted]	
	Vyjádření	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	Datum:
		23.9.24	
Vyjádření:	Za objednatele:	[Redacted]	
	Vyjádření	[Redacted]	
	Další vyjádření:	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	Datum:
Za zhotovitele:		[Redacted]	Datum: 23.9.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč			
Dodatek č.2 464 111,00 Kč			
ZL 029 - 853 942,81 Kč			

**HOCHTIEF****Změnový list č: 038 - Rozváděč RMS**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Rozváděč RMS dle výkresu 708 chybí ve výkazu výměr		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné dodání pro funkčnost kompletního díla		
Technické řešení	Původní řešení Není ve výkazu výměr		
	Nové řešení Doplnění rozváděče RMS dle výkresu 708		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	819 474,68 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		819 474,68 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Výkres rozváděče RMS_708		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[signature] [redacted]
	Podpis:	[redacted] Datum: 26.8.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
Vyjádření:	Podpis: 26.8.24	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
Vyjádření:	Další vyjádření:	
	Podpis:	[redacted] Datum: 26.8.24
Za zhotovitele: [redacted] Datum: 26.8.24		
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 038 - 819 474,68 Kč		

Změnový list č: 045 - Nové umístění rozváděče pro tobogán

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o změnu umístění a připojení rozváděče pro tobogán v 1.PP dle požadavku dodavatele tobogánu. V Zadávací dokumentaci v části elektro nebyla zakreslena pozice rozváděče a chybělo připojení rozváděče, v zadávací dokumentaci ve stavební části byla naznačena poloha rozváděče na stěna vedle dojezdu tobogánu, po žádosti o doplnění připojení rozváděče byla projektanatem vydána revize PD ve které je doplněno připojení rozváděče a změna polohy dle požadavků dodavatele tobogánu s ohledem na zvýšenou bezpečnost návštěvníků.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné připojení rozváděče zdůvodu funkčnosti tobogánu a změna polohy rozváděče z důvodu zvýšené bezpečnosti návštěvníků bazénu		
Technické řešení	Původní řešení Původní umístění rozváděče bylo na stěně u dojezdu tobogánu, připojení rozváděče nebylo v dokumentaci		
	Nové řešení Nové umístění rozváděče v místnosti č. 0.08 (prostor schodiště v 1.PP) a provedení připojení rozváděče dle revize PD elektro (připojení rozváděče)		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	75 865,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		75 865,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [signature]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 23.9.24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	
	Podpis: 23.9.24 [redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted]	
	23.9.2024 [redacted]	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitele [redacted]		Datum: 23.9.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
ZL 045 - 75 865,00 Kč		

Změnový list č: 046 - Elektroinstalace připojení tobogánu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o elektroinstalaci připojení tobogánu dle dokumentace dodavatele tobogánu, připojení tobogánu nebylo v dokumentaci řešeno		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Připojení je nutné provést z důvodu funkčnosti a provozu tobogánu		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo řešeno v dokumentaci		
	Nové řešení Dle zaslané dokumentace dodavatele tobogánu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	398 015,09 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		398 015,09 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření <i>Souhlas!</i> [redacted] Podpis: [redacted] Datum: <i>26.8.24</i>
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: <i>Z. S. 24</i> Datum:
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: <i>26.8.24</i>
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: <i>26.8.24</i>
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena:	Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
ZL 046 - 398 015,09 Kč	

Změnový list č: 047b - Doplnění keramického obložení

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
	Město Nymburk		
Objednatel:	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk		
	IČ: 00239500		
	HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5		
	IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V projektové dokumentaci nebylo uvažováno svislé obložení lavice relaxačního bazénu. Současně je doplněno obložení betonových sloupů a sjednocení výšky obkladu v místnostech 1.29, 1.30, 1.33. V prostorech wellness chybělo řešení svislého obložení schodišťových stupňů a stěny pod prosklenou stěnou. Plocha dlažby místnosti 2.06 byla ve výkazu chybně uvedena.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu zachování funkčnosti a odolnosti vůči vodě bylo doplněno svislé obložení lavice u relaxačního bazénu, obložení sloupů, svislé obložení schodišťových stupňů a stěny pod prosklenou stěnou v části wellness. Doplnění chybějící výměry dlažby pro m. 2.06.		
Technické řešení	Původní řešení U lavice výplavového bazénu není ve VV uvažováno svislé obložení a zakončení hrany. Betonové sloupky v prostorech dětského bazénu jsou navrženy bez obkladu. Rozdílné výšky obložení v navazujících místnostech 1.29, 1.30 a 1.33. V prostorech wellness chybělo řešení svislého obložení schodišťových stupňů a stěny pod prosklenou stěnou.		
	Nové řešení Doplnění svislého obložení lavice u relaxačního bazénu včetně nerezové zaoblené lišty, obložení sloupů mozaikou. Sjednocení výšky obložení v navazujících místnostech 1.29, 1.30 a 1.33. V prostorech wellness doplnění svislého obložení schodišťových stupňů, záměna materiálu obkladu za schodovky. Doplnění obložení stěny v m 2.23 pod prosklenou stěnou.		
Cena bez DPH	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	352 991,74 Kč	-3 748,10 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		
	Zvýšení:		388 842 658,00 Kč
	Snížení:		349 243,64 Kč
Dopad do termínu	Dopad do termínu:		

Teri	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: 23.9.24 [redacted] Datum:	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: 23.9.24 [redacted] Datum:	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: 23.9.2024 [redacted] Podpis: [redacted] Datum:	
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 23.9.24	
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 047b - 349 243,64 Kč		

Změnový list č: 047c - Obklad soklů pod šatní skříňky

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V projektu nebylo uvedeno detailní řešení soklů pod šatní skříňky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu zachování funkčnosti a odolnosti vůči vodě bylo doplněno svislé obložení soklů pod skříňky.		
Technické řešení	Původní řešení Sokly pod skříňky nebyly detailně řešeny v PD.		
	Nové řešení Doplnění svislého obložení soklů pod skříňky vč. nerezových ukončovacích lišt.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	165 785,75 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		165 785,75 Kč
	Snižování:		
mínus	Dopad do termínu:		

Ter	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted] Podpis: [redacted] Datum:	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted] Podpis: [redacted] Datum:	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření 23.9.2024 [redacted] Další vyjádření: Podpis: [redacted] Datum:	
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 23.9.24	
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
ZL 047c - 165 785,75 Kč		

**HOCHTIEF****Změnový list č: 048 - Změna zděné atiky**

Stavba	Bazén Nymburk								
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023								
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500								
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468								
Popis změny	Popis změny: Jedná se o změnu zděné atiky nad trámem T220 za atiku ze železobetonu, změna vychází z obdržené revize výkresu tvaru za účelem zvýšení statické bezpečnosti konstrukce								
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Ke změně dochází z důvodu zvýšení statické bezpečnosti konstrukce na základě obdržené revize PD, kdy původní řešení atiky představuje chybu PD.								
Technické řešení	Původní řešení Původně byla atika zděná								
	Nové řešení Nově je atika provedena jako železobetonová								
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla								
	<table><tr><td>Náklady na změnu</td><td>vícepráce</td><td>méněpráce</td></tr><tr><td>Stavební náklady</td><td>132 256,92 Kč</td><td>-95 222,40 Kč</td></tr></table>			Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	132 256,92 Kč	-95 222,40 Kč
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce						
	Stavební náklady	132 256,92 Kč	-95 222,40 Kč						
	Úprava smluvní ceny: zvýšení								
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč								
	Zvýšení: 37 034,52 Kč								
Snížení:									
Termíny	Dopad do termínu:								
	Odůvodnění :								
Přílohy	Přílohy protokolu:								
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Revize výkresů tvaru								
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)									
Datum podání změny:									

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitel: [redacted]		Digitalně podepsal Ing. [redacted] Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:	Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
ZL 048 - 37 034,52 Kč		

Změnový list č: 049 - Přesuny hmot

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Vyčíslení přesunů hmot změnových listů č.1 až 30.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Narovnání odečtů a přípočtů přesunů hmot konkrétních změnových listů.		
Technické řešení	Původní řešení Přesuny hmot k výměrám zadávací PD.		
	Nové řešení Přesuny hmot k výměrám změn PD.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	416 296,43 Kč	-162 206,82 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		254 089,62 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
	Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
	Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
	ZL 049 - 254 089,62 Kč	

Změnový list č: 050 - Nové umístění vývodu pro reklamní nápis

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o změnu umístění již provedeného vývodu připojení pro reklamní nápis, vývod byl proveden do pozice dle projektové dokumentace a poté na pokyn objednatele byl přívod natažen do nové polohy		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek objednatele na změnu umístění reklamního nápisu		
Technické řešení	Původní řešení dle projektové dokumentace		
	Nové řešení přetažení vývodu do nové pozice nad okno nad terasou nad vstupem do bazénu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	25 235,25 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
			zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		25 235,25 Kč
Snížení:			
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Revize výkresů tvaru		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření <i>forhla</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 26.8.24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření	
	Podpis: 26.8.24	Datum:
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření	
	Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted]	Datum: 26.8.24
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 26.8.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
ZL 050 - 25 235,25 Kč		

Změnový list č: 051 - doplnění propojení MaR s rozváděčem tobogánu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Jedná se o doplnění propojení rozváděče MaR s rozváděčem tobogánu které nebylo zahrnuto v PD		
Popis změny	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	Nutné propojení rozváděče MaR a rozváděče tobogánu pro zajištění funkčnosti tobogánu		
Technické řešení	Původní řešení		
	Nebylo v dokumentaci		
Technické řešení	Nové řešení		
	Na základě obdržené revize výkresu s doplněným propojením mezi rozváděči		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	18 532,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		18 532,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření 23.9.24	
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření 23.9.24	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření 23.9.2024	
	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum:
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 23.9.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
ZL 051 -	18 532,00 Kč	

**HOCHTIEF****Změnový list č: 052 - Stavební úpravy výtahové šachty**

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o stavební úpravy výtahové šachty dle požadavků dodavatele výtahu - požadavky dodavatele výtahu jsou součástí zadávací dokumentace - příloha TZ. Výtahová šachta byla provedena dle projektové dokumentace stavebně konstrukčního řešení, kam požadavky dodavatele výtahu nebyly promítnuty. Je nutné zrealizovat dojezd výtahu v hloubce 1100mm od nástupní hrany 1.NP, dále byl požadavek na upravení dveřního otvoru v 1NP a 2NP a odvětrání šachty a zrušení místnosti č. 0.02 pod výtahem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Úpravy jsou nutné aby bylo možné nainstalovat výtah		
Technické řešení	Původní řešení výtahová šachta provedena dle projektové dokumentace		
	Nové řešení Zrealizování ocelové konstrukce pro dojezd výtahu, posun a úprava dveřního otvoru výtahové šachty v 1NP a 2NP, byla nutná úprava pravé špalety a úprava výšky otvoru, byl proveden vodorovný a svislý řez stěnovou pilou poté byly provedeny v rozích otvoru 3 ks jádrových vrtů aby bylo možné odstranit naříznutý beton, levá špaleta byla nastavena přibetonováním, Dále provedeno odvětrání šachy odvrtem v šachtové stěně a obvodové stěně a vloženo izolované SPIRO potrubí včetně osazení krycí mřížky a protidešťové žaluzie a zatěsnění prostupů. Dále provedeno zazdění dveřního otvoru výtahové šachty v 1.PP včetně omítnutí a malby		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	149 365,83 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		
	388 842 658,00 Kč		
Termíny	Zvýšení:		
	149 365,83 Kč		
Přílohy	Snížení:		
Přílohy	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

23.9.2024

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

23.9.2024

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

23.9.2024

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 23.9.2024

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2 464 111,00 Kč
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč
ZL 052 - 149 365,83 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 053 - Zabetonování prostupu ve stropě

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Zabetonování nevyužitého prostupu ve stropě nad výplavovým bazénem. Prostup ve stropě zrealizován dle PD monolitických kcí.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné zabetonování nevyužitého prostupu aby nedošlo k úrazu propadnutí prostupem.		
Technické řešení	Původní řešení Vynechán prostup ve stropní konstrukci dle projektové dokumentace		
	Nové řešení Zabetonování nevyužitého prostupu ve stropě nad výplavovým bazénem		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	9 438,23 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		9 438,23 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Revize výkresů tvaru		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření [signature]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 26.8.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření [signature]	
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 26.8.24
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 26.8.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
ZL 053 - 9 438,23 Kč		

Změnový list č: 054- Dveře do strojovny

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o úpravu dveří z odpočinkové místnosti do strojovny. Z důvodu zajištění požadavku na zvýšenou neprůzvučnost bylo nutné zmenšit otvor a osadit dveře jednokřídlé, splňující požadované parametry. Součástí je i odpočet ocelových dveří do prostoru pod výtahovou šachtou.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutná úprava dveří do strojovny tak, aby byl splněn požadavek na neprůzvučnost. Zamezení pohybu osob do prostoru pod výtahovou šachtu. Požadavek na zvýšenou neprůzvučnost je součástí PD, avšak dveře požadované PD tento požadavek nenaplněly.		
Technické řešení	Původní řešení Naprojektované dveře se v požadovaných parametrech nevyrábějí. Prostor pod výtahovou šachtou byl přístupný.		
	Nové řešení Nutná úprava dveří aby byl splněn požadavek na neprůzvučnost. Dozdění otvoru včetně opatření povrchové úpravy. Odstranění ocelových dveří vedoucích pod výtahovou šachtu (stavební práce s tím související jsou předmětem ZL č.52).		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	111 584,86 Kč	-105 997,23 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		5 587,63 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Další vyjádření:	[redacted]
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
	Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
	Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
	ZL 054- 5 587,63 Kč	

Změnový list č: 055 f - 5.300-Změna PD TČ - technologická část - úprava

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu VYTÁPĚNÍ .		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	V Vícepráce/méněpráce plynoucí z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předaného dne 2.8.2024: 5.300-Změna PD TČ - technologická část - úprava bazénové vody“		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
Cena (bez DPH)	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu		
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	24 294,15 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
	Přílohy protokolu:		
Přílohy	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:		
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Za TDS:		
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Za objednatele:		
	Vyjádření		
Další vyjádření:			
Podpis:			

Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
ZL 055f -	24 294,15 Kč	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		

Změnový list č: 055 g- 4.400 Změna PD TČ - technologická část - MaR

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu VYTÁPĚNÍ .		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	V Vícepráce/méněpráce plynoucí z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předaného dne 2.8.2024: 4.400 Změna PD TČ - technologická část - MaR“		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
Cena (bez DPH)	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu		
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	274 208,52 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč		
	Zvýšení: 274 208,52 Kč		
Termíny	Snížení:		
	Dopad do termínu: 30 dní		
Přílohy	Odůvodnění : Zvětšení rozsahu prací.		
	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD: [redacted]		
	Vyjádření		
	Podpis: [redacted]		
	Za TDS: [redacted]		
	Vyjádření		
	Podpis: [redacted]		
	Za objednatele: [redacted]		
Vyjádření			
Další vyjádření:			
Podpis: [redacted]			

Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
ZL 055g -	274 208,52 Kč	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		

Změnový list č: 055 h- 4.700 Změna PD Elektro - rozvaděč RH

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu VYTÁPĚNÍ.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	V Vícepráce/méněpráce plynoucí z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předaného dne 2.8.2024: 4.700 Změna PD Elektro - rozvaděč RH		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
Cena (bez DPH)	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu		
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	456 118,35 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
Termíny	Dopad do termínu: 60 dní		
	Odůvodnění : Zvětšení rozsahu prací.		
	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vyjádření:	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
	Datum podání změny:		
	Za AD:		
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Za TDS:		
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Za objednatele:		
	Vyjádření		
Další vyjádření:			
Podpis:			

Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
ZL 055h -	456 118,35 Kč	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		

Změnový list č: 055 i Prodloužení doby výstavby z důvodu změny PD

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu VYTÁPĚNÍ . Z důvodu dodacích lhůt měněných prvků PD - především rozvaděčů je nutné prodloužit dobu výstavby.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V Vícepráce/méněpráce plynoucí z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předaného dne 2.8.2024: náklady na prodloužení doby výstavby“		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 234 582,56 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč		
	Zvýšení: 2 234 582,56 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu: 60 dní		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD: [redacted]		
	Vyjádření		
	Podpis: [redacted]		
	Za TDS: [redacted]		
	Vyjádření		
	Podpis: [redacted]		
	Za objednatele: [redacted]		
	Vyjádření Další vyjádření: Podpis: [redacted]		

Digitálně podepsal

Za zhotovitele: [Redacted]		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění		
Cena:	Změna termínu:	
SoD - 388 842 658 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
ZL 055i - 2 234 582,56 Kč		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		

**HOCHTIEF****Změnový list č: 056 - Plavecká škola**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění umyvadla a podlahové vpusti do místnosti 1.39 - Plavecká škola		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek provozovatele bazénu na doplnění umyvadla a podlahové vpusti		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo řešeno v dokumentaci		
	Nové řešení Doplnění umyvadla a podlahové vpusti včetně ZTI rozvodů		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	45 474,06 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		45 474,06 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 23.9.24 Podpis: [redacted] Datum:
	Za TDS: [redacted] Vyjádření 23.9.24 Podpis: [redacted] Datum:
	Za objednatele: Michal Hrbáček Vyjádření 23.9.2024 Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum:
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 23.9.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena:	Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
ZL 056 - 45 474,06 Kč	

Změnový list č: 057a - Chybějící podhledy ve vstupní hale

Stavba	Bazén Nymburk	
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023	
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	
Popis změny	Popis změny: Pro místnost 1.02 nebylo ve výkazu výměr počítáno s akustickým podhledem, ačkoli v PD byl uvažován. Snížení podhledu v INP v prostoru pokladny nebylo podrobněji řešeno v projektu ani zohledněno ve výkazu výměr.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zakrytování stropních rozvodů v m. 1.02. a současně odhlučnění prostoru vstupní haly.	
Technické řešení	Původní řešení V m.1.02 byl navržen minerální podhled, navrženo snížení podhledu v prostoru pokladny.	
	Nové řešení V m. 1.02 provedení minerálního podhledu. Snížení podhledu v prostoru pokladny INP.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	651 594,97 0,00
	Úprava smluvní ceny:	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00
	Zvýšení:	651 594,97
	Snížení:	
Termíny	Dopad do termínu:	
	Odůvodnění :	
oby	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace	

příloha	Příloha č.2: Zakreslení pohledů a SDK předstěn v I.NP	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 23.9.24 Podpis: [redacted] Datum:	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření 23.9.24 Podpis: [redacted] Datum:	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření 28.9.2024 Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum:	
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 23.9.24	
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11		
Dodatek č.2 464 111,00		
Dodatek č.3 7 907 919,00		
ZL 057a - 651 594,97		

Změnový list č: 057b - Opláštění hydrantů a doplnění požární předstěny

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění opláštění hydrantů SDK deskami v místnostech 1.02, 2.02 a 2.23. Doplnění požární předstěny v 2 NP.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle projektu jsou použity hydrantové skříně s úpravou rámu pro zapuštění do stěny bez obezdívky. Zajištění uzavření požárního úseku v 2NP. Provedení těchto změn je nutné aby byla zajištěna funkčnost díla a především zajištění požární bezpečnosti		
Technické řešení	Původní řešení Hydrantové skříně rámem pro zapuštění do stěny, jeden lze takto umístit (1.36), ostatní (1.02, 2.02 a 2.23) jsou umístěny na stěně. Neuzavřený požární úsek v 2NP.		
	Nové řešení Provedení opláštění hydrantů v m. 1.02, 2.02 a 2.23 SDK deskami a doplnění požární předstěny v 2 NP.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	34 956,69	0,00
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		34 956,69
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení podhledů a SDK předstěn v 1.NP Příloha č.3: Zakreslení SDK předstěn v 2.NP		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD: [REDACTED]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS: [REDACTED]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele: [REDACTED]

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: [REDACTED]

Datum:

Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00
Dodatek č.1	5 211 116,11
Dodatek č.2	464 111,00
Dodatek č.3	7 907 919,00
ZL 057b -	34 956,69

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 057c - Náhrada zdění za SDK předstěny

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Náhrada obezdívek technologie výšky 1,7 m SDK příčkou v místnostech 1.35 a 2.25 do výšky stropu. Z důvodu zakrytí hydrantů v m. 1.35 v ose I došlo k prodloužení délky obezdívky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu zajištění celistvosti stěny bylo projektantem rozhodnuto navýšit obezdívku technologie do výšky stropu v m. 1.35 a 2.25 a v m. 1.35 současně k zakrytí hydrantu touto předstěnou. Provedení těchto změn je nutné aby byla zajištěna funkčnost a požární bezpečnost díla.		
Technické řešení	Původní řešení Obezdvka technologie z pórobetonových tvárnic pouze do v. 1,7 m v místnostech 1.35, 2.25. Dle projektu použita hydrantová skřín s úpravou rámu pro zapuštění do stěny bez obezdívky.		
	Nové řešení Náhrada obezdívek technologie SDK příčkou do výšky stropu v m. 1.35 a 2.25, prodloužení SDK předstěny v m. 1.35 tak, aby současně zakrývala vyčnívající hydrant v ose I.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	84 824,29	-10 758,52
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		74 065,77
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení podhledů a SDK předstěn v 1.NP Příloha č.3: Zakreslení SDK předstěn v 2.NP		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00
Dodatek č.1	5 211 116,11
Dodatek č.2	464 111,00
Dodatek č.3	7 907 919,00
ZL 057c -	74 065,77

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 057d - Doplnění podhledů v m. 1.28, 1.29, 1.30

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V m. 1.27, 1.28 původně navrhovaná stropní omítka nahrazena SDK podhledem, v místnosti 1.30 minerálním podhledem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zakrytování stropních rozvodů v m. 1.02, 1.27, 1.28, 1.30.		
Technické řešení	Původní řešení V místnosti 1.27, 1.28 a 1.30 navržena stropní omítka.		
	Nové řešení V 1.27 a 1.28 bude omítka nahrazena SDK podhledem, v m. 1.30 minerálním podhledem.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	88 734,86	-46 424,52
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		42 310,34
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení podhledů a SDK předstěn v 1.NP		

Příloha č.3: Zakreslení SDK předstěn v 2.NP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

23.9.24

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

23.9.24

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

23.9.2024

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 23.9.20

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00
Dodatek č.1	5 211 116,11
Dodatek č.2	464 111,00
Dodatek č.3	7 907 919,00
ZL 057d -	42 310,34

Změna termínu:

Jiná ujednání:

**HOCHTIEF****Změnový list č: 057e - chybějící podhledy a předstěny**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: SDK obklad ve tvaru U po obvodu místnosti 1.28, nad prosklenou stěnou z důvodu úpravy řešení prosklené stěny včetně doplnění dveří.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Snížení nadpraží pro otvory do m. 1.28 v důsledku změn místnosti dle NSA.		
Technické řešení	Původní řešení Prosklená stěna do plné výšky, podhled a VZT potrubí zasahující do prosklené části.		
	Nové řešení Provedení SDK obkladu ve tvaru U po obvodu místnosti 1.28. nad prosklenou stěnou. Nové řešení prosklené stěny včetně doplnění dveří.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	20 664,65	0,00
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		20 664,65
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení podhledů a SDK předstěn v I.NP		

Příloha č.3: Zakreslení SDK předstěn v 2.NP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

23.9.24

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

23.9.24

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

23.9.2024

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 23.9.24

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00
Dodatek č.1 5 211 116,11
Dodatek č.2 464 111,00
Dodatek č.3 7 907 919,00
ZL 057e - 20 664,65

Změna termínu:

Jiná ujednání:

**HOCHTIEF****Změnový list č: 059 - Řezání stěn v zážitkových sprchách**

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Nutné seříznutí stěn v místnosti 2.33 - zážitkové sprchy tak aby po obložení stěn obkladem byl zachován otvor / průchod min. 600 mm. Stěny zážitkových sprch byly vyžděny dle projektu ale bylo zjištěno že po obložení obkladem nesplní požadavek na průchod 600 mm		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné provedení seříznutí stěn v zážitkových sprchách aby byl zachován min. požadovaný průchod 600 mm		
Technické řešení	Původní řešení vyžděno dle PD		
	Nové řešení Seříznutí stěn z porobetonu aby byl zachován min. požadovaný průchod 600 mm		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	14 717,35 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		14 717,35 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Vyznačení na výkrese		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: 23.9 [redacted]	Datum:	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted]	Další vyjádření: [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za zhotovitele: [redacted]			Datum: 23.9.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :				
Cena:		Změna termínu:		
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč ZL 059 - 14 717,35 Kč		Jiná ujednání:		

Změnový list č: 060 - Vyrovnání nerovnosti fasád

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Vyrovnání nerovnosti fasády lepením různých tloušťek fasádního polystyrenu. Nerovnost je způsobena odskoky mezi obvodovým zdívem a monolitem		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné provedení vyrovnání podkladu aby bylo možné provést kontaktní zateplení a aby na fasádě nebyly viditelné odskoky		
Technické řešení	Původní řešení odskoky mezi obvodovým zdívem a monolitem		
	Nové řešení Vyrovnání nerovnosti fasády lepením různých tloušťek fasádního polystyrenu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	70 972,09 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		70 972,09 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted] Podpis: [redacted] Datum:														
	Za TDS: [redacted] Vyjádření 23.9.24 [redacted] Podpis: [redacted] Datum:														
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření 23.9.2024 [redacted] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum:														
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 23.9.24														
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :															
<table border="1"> <tr> <td>Cena:</td> <td>Změna termínu:</td> </tr> <tr> <td>SoD - 388 842 658,00 Kč</td> <td>Jiná ujednání:</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2 464 111,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZL 060 - 70 972,09 Kč</td> <td></td> </tr> </table>	Cena:	Změna termínu:	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		Dodatek č.2 464 111,00 Kč		Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		ZL 060 - 70 972,09 Kč		
Cena:	Změna termínu:														
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:														
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč															
Dodatek č.2 464 111,00 Kč															
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč															
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč															
ZL 060 - 70 972,09 Kč															