

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **M – SILNICE a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jediným na základě pověření
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice
Doručovací adresa: Hradecká 415, 50601 Jičín
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1080015329/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 04.11.2024 v 16:09:42

Čj: TSHK/7907/2024

Listů: 0 Příloh: 2

Objednatel

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.7.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a to opravu povrchu vozovky v ulici Dykova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124071 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu vozovky v ulici Dykova, Hradec Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Lhůta pro provedení opravy povrchu byla dle čl. IV. odst. 5 smlouvy o dílo sjednána na 60 dní od protokolárního předání staveniště. Dodatkem č. 1 byla lhůta pro zhotovení díla změněna na 74 dní od protokolárního předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 26.8.2024, tedy výstavba měla být ukončena ke dni 8.11.2024.

Dle čl. IV. odst. 6 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že celé dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, nejpozději do 15.11.2024.
3. Smluvní strany konstatují, že během realizace díla bylo potřeba zajistit havarijní opravu plynového potrubí v ulici Dykova, což má vliv na termín dokončení díla.
4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku je třeba posunout termín dokončení díla do 29.11.2024.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 5 smlouvy o dílo bude ze smlouvy vypuštěn a čl. IV. odst. 6 bude přečíslován na odst. 5 a bude znít následovně:

„ 5. Celé dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, nejpozději do 29.11.2024.“
2. Odst. 7 v čl. IV. smlouvy o dílo bude přečíslován na odst. 6.
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Obsah dodatku lze případně měnit jen dalším elektronickým, případně písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s.,
jednající na základě pověření

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ