

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0581/2024-1)




ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0581/2024 ze dne 26. 08. 2024 *Dodávka a instalace elektronické požární signalizace (EPS) pro Centrum sociálních služeb Jeseník*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 405, e-mail: jiri.kovalcik@jesenik.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: TC servis, s.r.o.
Sídlo: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
IČO: 255 33 673
DIČ: CZ25533673
Zápis v OR: OR vedený u okresního soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 071
Zastoupen: Ing. Vlastimil Březík, jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel/mail: 
ID datové schránky: ybz6f48
Zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Březík

(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- Dne 26.08.2024 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0581/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla *Dodávka a instalace elektronické požární signalizace (EPS) pro Centrum sociálních služeb Jeseník*, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
- V intencích čl. XIV. Ostatní ustanovení (vyšší moc) a čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

- Rozsah díla se upravuje ve znění změnového listu č. 1 podrobně vymezujících provedené změny. Nejedná se o podstatnou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního

výběrového řízení odpovídaly této změně, a dále, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Rozsah díla se upravuje o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota změny nepřesáhla 10 % původní hodnoty závazku.

Město Jeseník a jeho okolní obce zasáhly ve dnech 14.09. -15. 09. 2024 povodně, které znemožnily pokračování v plnění díla. V následujících 10 dnech nebylo možné ze zaplavených skladů v Krnově dopravit materiál pro provádění díla, také nebyl možný příjezd do Jeseníku, kde mj. neprobíhala dodávka elektrické energie.

Potřeba změny závazku tak vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat. V důsledku vzniku potřeby dodatečné dodávky, instalace a provedení souvisejících stavebních prací nemohlo z výše popsaných důvodů probíhat smlouvou sjednané plnění.

Změnový list č. 1	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Dodatečná dodávka, instalace EPS a provedení souvisejících stavebních prací	52 190	- 8 358	43 832
Celkem	52 190	- 8 358	43 832

2. Celková smluvní cena se tedy **zvyšuje o 43 832 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a změnového listu č. 1 a činí:

Celková cena bez DPH	1 601 330,00 Kč
DPH 12%	192 159,60 Kč
Celková cena s DPH	1 793 489,60 Kč

(slovy: Jeden milion sedm set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát čtyři koruny české a sedmdesát dva haléře s DPH).

4. V souladu s výše uvedeným a čl. IV. Doba plnění, odst. 4 smluvní strany prodlužují termín dokončení díla a předání díla do níže stanoveného termínu. Odůvodnění prodloužení termínu dokončení díla je dáno výše uvedenými okolnostmi.
5. Článek IV. Doba plnění, odst. 3 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště, předpoklad 9/2024
 - dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:
Zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do 07. 11. 2024.
 - počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla zhotovitelem objednateli
6. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-768-24/24, na schůzi Rady města č. 24/2024, konané dne 29. 10. 2024.

V Jeseníku dne *dle elektronického podpisu*


V Otrokovicích dne *dle elektronického podpisu*

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Vlastimil Březík
jednatel společnosti


Doplnění hlásičů

Datum:		24.9.2024							
Název akce :		Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 79001, Jeseník							
Předmět nabídky:		Elektrická požární signalizace							
Objednatel :		Město Jeseník							
Zpracovatel: :		Frydecká							
819/44, 739 32, Vratimov									
Typ. číslo	Název položky	Množství	MJ	cena materiálu MJ bez DPH	CELKEM materiál bez DPH	cena prací bez DPH	CELKEM práce bez DPH		
Kruhové vedení č.1 - Budova SO-01-1 (1NP)									
1. Dodávky zařízení EPS									
1.1	Optickokouřový hlásič	6	ks	1 437,00	8 622,00	60,00	360,00		
1.2	Termodiferenciální hlásič	-1	ks	1 530,00	-1 530,00	180,00	-180,00		
1.3	Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče	5	ks	149,00	745,00	120,00	600,00		
1.4	Skříň tlačítkového hlásiče červená	6	ks	268,00	1 608,00	60,00	360,00		
1.5	Elektronika tlačítka s oddělovačem	6	ks	1 593,00	9 558,00	120,00	720,00		
1.6	Držák popisných štítků	5	ks	239,00	1 195,00	10,00	50,00		
1.9	Bílá sířena s doplňkovou červenou optickou signalizací	-3	ks	2 036,00	-6 108,00	180,00	-540,00		
2. Elektromontáže									
2.3	Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 červený požární	28	m	6,00	168,00	20,00	560,00		
2.5	Ele. nosný materiál, PVC lišty-trubky,vč. příslušenství	14	m/ks	35,00	490,00	30,00	420,00		
2.9	Pomocný montážní materiál, prostory zdíven, lešení, pronájem pracovní plošiny, aj.	0,15	set	5 000,00	750,00	5 000,00	750,00		
3. SW, uvedení do provozu,revize									
3.1	Úprava SW požární ústředny, programování	0,5	hod	0,00	0,00	350,00	175,00		
3.2	Kontrola funkčnosti EPS	0,3	hod	0,00	0,00	350,00	105,00		
3.3	Výchozí revize EPS	0,16	set	0,00	0,00	8 000,00	1 280,00		
Mezisoučet 1:					15 498,00		4 660,00		
Cena celkem bez DPH					20 158,00 Kč				



Doplnění magnetů

Datum:								15.10.2024	
Název akce :		Centrum sociálních služeb Jeseník, 1298/6, 79001, Jeseník		Beskydská					
Předmět nabídky:		Elektrická požární signalizace							
Objednatel :		Město Jeseník							
Zpracovatel: :		Dasys Controls s.r.o. 819/44, 739 32, Vratimov		Frýdecká					
Typ- číslo	Název položky	Množství	MJ	cena materiálu MJ bez DPH	CELKEM materiál bez DPH	cena prací bez DPH	CELKEM práce bez DPH		
Kruhové vedení č.1 - Budova SO-01-1 (1NP)									
1.		Dodávky zařízení EPS							
1.7	Přidržený magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem	2	ks	2 730,00	5 460,00	450,00	900,00		
1.8	Držák pro montáž na podlahu	2	ks	988,00	1 976,00	180,00	360,00		
2.		Elektromontáže							
2.2	Kabel Hnědý stíněný 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1	45	m	25,00	1 125,00	16,00	720,00		
2.6	Ele. nosný materiál, PVC lišty-trubky,vč. příslušenství	14	m/ks	35,00	490,00	30,00	420,00		
2.9	Pomocný montážní materiál, Krabice PO	0,2	set	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00		
3.		SW, uvedení do provozu,revize							
3.1	Úprava SW požární ústředny, programování	0,4	hod	0,00	0,00	350,00	140,00		
3.2	Kontrola funkčnosti EPS	0,2	hod	0,00	0,00	350,00	70,00		
3.3	Výchozí revize EPS	0	set	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
Mezlsoučet 1:					10 051,00		3 610,00		
Cena celkem bez DPH							13 661,00 Kč		



Doplnění hlásičů II

Datum:		16.10.2024							
Název akce :		Centrum sociálních služeb Jeseník, 1298/6, 79001, Jeseník		Beskydská					
Předmět nabídky:		Elektrická požární signalizace							
Objednatel :		Město Jeseník							
Zpracovatel: :		Dasys Controls s.r.o. 819/44, 739 32, Vratimov		Frydecká					
Typ. číslo	Název položky	Množství	MJ	cena materiálu MJ bez DPH	CELKEM materiál bez DPH	cena prací bez DPH	CELKEM práce bez DPH		
Kruhové vedení č.1 - Budova SO-01-1 (1NP)									
1.	Dodávky zařízení EPS								
1.1	Optickokouřový hlásič	3	ks	1 437,00	4 311,00	60,00	180,00		
1.3	Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče	3	ks	149,00	447,00	120,00	360,00		
1.6	Držák popisných štítků	3	ks	239,00	717,00	10,00	30,00		
2.	Elektromontáže								
2.3	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 červený požární	58	m	6,00	348,00	20,00	1 160,00		
2.5	Ele. nosný materiál, PVC lišty-trubky,vč. příslušenství	28	m/ks	35,00	980,00	30,00	840,00		
2.9	Pomocný montážní materiál, prostupy zdířem, lešení, pronájem pracovní plošiny, aj.	0,05	set	5 000,00	250,00	5 000,00	250,00		
3.	SW, uvedení do provozu,revize								
3.1	Úprava SW požární ústředny, programování	0,2	hod	0,00	0,00	350,00	70,00		
3.2	Kontrola funkčnosti EPS	0,2	hod	0,00	0,00	350,00	70,00		
3.3	Výchozí revize EPS	0	set	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
Mezisoučet 1:						7 053,00	2 960,00		
Cena celkem bez DPH					10 013,00 Kč				

