

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 203/003

Číslo ZBV:

0164.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

- I. Jelikož byl změněn rozsah nových opěr a tím i rozsah pilot pro jejich hlubinné založení, muselo se přistoupit i ke změně přístupových ploch pro jejich provádění. Tato změna řeší zvýšený objem zemních prací pro provádění těchto pilot.
- II. Dále se změnou upravuje výměra položek (65, 102) zaměřením skutečného rozsahu a byly doplněny položky (301,302) ke statické zatěžovací zkoušce mostu a pol. (303), kdy byl doplněn příplatek za každý další metr zemních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	890 830,82	890 830,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpi

Správce stavby

datum

0. 09. 2024

podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

- 4 - 17 - 2024

Zhotovitel

datum

08-08-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0164.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
7	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
8	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
9	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
65	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
Nové položky													
102	26175.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM											
Celkem								3 909 306,03	0,00	890 830,82	4 800 136,83	890 830,82	22,79

Za Zhotovitel:

Za Objednatele:

Datum: 08-08-2024

Datum:

21-10-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 203/003

Číslo ZBV:
0164.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

- I. Jelikož byl změněn rozsah nových opěr a tím i rozsah pilot pro jejich hlubinné založení, muselo se přistoupit i ke změně přístupových ploch pro jejich provádění. Tato změna řeší zvýšený objem zemních prací pro provádění těchto pilot.
- II. Dále se změnou upravuje výměra položek (65, 102) zaměřením skutečného rozsahu a byly doplněny položky (301,302) ke statické zatěžovací zkoušce mostu a pol. (303), kdy byl doplněn příplatek za každý další metr zemních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	278 664,54	278 664,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 21-08-2024 poc

Supervize

datum 20-08-2024 poc

Správce stavby

datum poc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 4 - 11 - 2024 poc

Zhotovitel

datum 08-08-2024 poc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0164.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
303	285379.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IM KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE											
301	93313.	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2											
302	93317.a	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2											
Celkem								0,00	0,00	278 664,54	278 664,54	278 664,54	0,00

Za Zhotovitele

Datum:

08-10-2024

Za Objednatele:

Datum:

21-10-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0164

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1, 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
7	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
8	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
9	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
65	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
Nové položky													
102	26175.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM											
303	285379.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE											
301	93313.	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2											
302	93317.a	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2											
Celkem								3 909 306,03	0,00	1 169 495,36	5 078 801,37	1 169 495,36	29,92

Za Zhotovitele

Datum:

08-08-2024

Za Objednatele:

Datum:

21-10-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 251/010

Číslo ZBV:

0165.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V návaznosti na nejednoznačné odpovědi na dotazy zhotovitele v zadávacím řízení ohledně časového harmonogramu výluk jednotlivých kolejí a zadání položek výluk preliminářem zhotovitel požádal správce stavby dopisem ToRo/18/2021 ze dne 6.10.2021 o vyjmutí položek výluk ze soupisu prací. V následném dopisu 35/VV/I-42/2021 ze dne 12.10.2021 správce stavby navrhnul objednateli odmítnutí vyjmutí položek a postup dle informace č. 342 a uhrazení výluk dle skutečné výše na základě doložených prvotních dokladů. Na tomto základě Vám předkládáme vyčíslení skutečných nákladů týkajících se výluk na železniční trati pod mosty SO 251 a 252. Vyčíslení nákladů je doloženo v příloze „VMO Brno_SO 251, 252_výluky_souhrn faktur“. Náklad na výluky je rozdělen na poloviny do SO 251 a 252.

Komentář TDI:

Délka výluk v ZD stanovena nebyla. Zhotovitel postupoval dle odpovědi z veřejné soutěže, kde v odpovědi č. 108 byla položka „027212R_POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI“ stanovena preliminářem a v odpovědi č. 342 bylo potvrzeno, že zadavatel bude hradit výdaje za výluky ve skutečné výši, a to na základě dodavatelem doložených prvotních dokladů.

Všechny doložené faktury jsou od Správy železnic byly zkontrolovány a jsou v pořádku.

Postup výstavby mostů přes Maloměřické nádraží respektuje postup výstavby uvažovaný v ZOV.

Změna se týká položky s pořadovým číslem: 3.

Bilance změny množství položek je přílohou ZBV. Hodnota změny je 1 208 130,00 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 208 130,00	1 208 130,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

po

Správce stavby

23. 09. 2024

po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

- 4 - 11 - 2021

Zhotovitel

datum

29 - 08 - 2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0165.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

010

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	027212R.	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI											
Celkem								17 259 000,00	0,00	1 208 130,00	18 467 130,00	1 208 130,00	7,00

Za Zhotovitele:

Datum:

29-08-2024

Za Objednatele:

Datum:

30-10-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/010

Číslo ZBV:

0166.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V návaznosti na nejednoznačné odpovědi na dotazy zhotovitele v zadávacím řízení ohledně časového harmonogramu výluk jednotlivých kolejí a zadání položek výluk preliminářem zhotovitel požádal správce stavby dopisem ToRo/18/2021 ze dne 6.10.2021 o vyjmutí položek výluk ze soupisu prací. V následném dopisu 35/VV/I-42/2021 ze dne 12.10.2021 správce stavby navrhnul objednateli odmítnutí vyjmutí položek a postup dle informace č. 342 a uhrazení výluk dle skutečné výše na základě doložených prvotních dokladů. Na tomto základě Vám předkládáme vyčíslení skutečných nákladů týkajících se výluk na železniční trati pod mosty SO 251 a 252. Vyčíslení nákladů je doloženo v příloze „VMO Brno_SO 251, 252_výluky_souhrn faktur“. Náklad na výluky je rozdělen na poloviny do SO 251 a 252.

Komentář TDI:

Délka výluk v ZD stanovena nebyla. Zhotovitel postupoval dle odpovědi z veřejné soutěže, kde v odpovědi č. 108 byla položka „027212R_POM PRÁCE ZAJIŠTÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI“ stanovena preliminářem a v odpovědi č. 342 bylo potvrzeno, že zadavatel bude hradit výdaje za výluky ve skutečné výši, a to na základě dodavatelem doložených prvotních dokladů.

Všechny doložené faktury jsou od Správy železnic byly zkontrolovány a jsou v pořádku.

Postup výstavby mostů přes Maloměřické nádraží respektuje postup výstavby uvažovaný v ZOV.

Změna se týká položky s pořadovým číslem: 3.

Bilance změny množství položek je přílohou ZBV. Hodnota změny je 1 208 130,00 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 208 130,00	1 208 130,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Vladimír Vařeka	datum 23.09.2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno Mgr. David Fiala	datum - 4 - 11 - 2024	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Vojtěch Michálek	datum 29-08-2024	podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0166.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

010

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	027212R.	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	KPL	1,000	1,070	0,070	17 259 000,00	17 259 000,00	0,00	1 208 130,00	18 467 130,00	1 208 130,00	7,00
Celkem								17 259 000,00	0,00	1 208 130,00	18 467 130,00	1 208 130,00	7,00

Za Zhotovitele:

Datum: 29-08-2024

Za Objednatele:

Datum:

30-10-2024