



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S -16565/DOP/2016

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SDI/841/COCL/0015/16

„II/268 Dolní Rokytá – Ševčín, opěrná zed“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 7634
jednající:

[redacted] - zmocněnci

IČO: 60838744 DIČ CZ60838744


Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu [redacted]

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“,
je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:





Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 16.11.2016, č. smlouvy o dílo Objednatele: S -16565/DOP/2016, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: SDI/841/COCL/0015/16 (dále jen „smlouva“), následovně:

a) Článek II. **Doba zhotovení díla, odstavec 2.1** se doplňuje tímto novým zněním:

„Doba výstavby se oproti sjednané smluvní době prodlužuje o 3 týdny. Do doby prodloužení realizace stavby se nezapočítává doba, kdy jsou na stavbě přerušeny práce.“

b) Článek III. **Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla:

cena bez DPH	10.748.301,26 Kč
DPH	2.257.143,26 Kč
cena včetně DPH	13.005.444,52 Kč

Nová cena díla:

Nabídková cena bez DPH	13 956 648,36 Kč
DPH	2.930.896,20 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	16.887.544,56 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 3,4 a 5 tohoto Dodatku.

2. K prodloužení doby výstavby a navýšení ceny díla dochází z důvodu nutnosti změny technologie hlubinného založení stavby v návaznosti na výsledky ověřujícího geologického průzkumu pomocí kopaných sond, které prokázaly vlastnosti zeminy v rozporu se zadávací dokumentací. Tyto okolnosti nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Práce musí být prováděny v souladu s platnými normami a TKP staveb pozemních komunikací a zároveň musí být dodržena pravidla BOZP při realizaci zemních prací. Nově bude provedeno osazení nového zábradelního svodidla pouze na



nově zřizovanou zeď tj. v délce 111,6 m. Délka svodidla uvažovaná v zadávací dokumentaci (PDPS) byla 167m, dojde ke zkrácení o 55,3m. Důvodem je významné oslabení kotevní výztuže v koruně stávající zdi, které bylo zjištěno při provedení průzkumných prací před zahájením stavby a změnou platné legislativy, která proběhla v období 04/2016 a 06/2016. Zadávací dokumentace (PDPS) byla odevzdaná 05/2015. Dále zhotovitel z důvodu zjištěných skutečností zastavil 7.4.2017 stavební práce. Z tohoto důvodu se prodlouží doba na dopravně inženýrská opatření včetně nájmu dopravních značek a zařízení staveniště.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zdůvodnění posunutí termínu dokončení díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby ze dne 11.4.2017 – příloha č. 1 tohoto dodatku.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby ze dne 10.4.2017 – příloha č. 2 tohoto dodatku.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-24/2017/RK ze dne 22.6.2017.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: ZBV č. 1 SO 101- Rekonstrukce vozovky, doklady, ohlášení změny stavby
Příloha č. 2: ZBV č. 2 SO 191 – Dopravně inženýrská opatření, doklady, vyjádření, ohlášení změny stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3: ZBV č. 3 SO 250 – Opěrná zeď, doklady vyjádření, ohlášení změny stavby

V Praze dne 25.7. 2017

V Praze dne 25.7. 2017

Zhotovitel
STRABAG a.s.



Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková
zmocněnci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 198 08 Praha 5
(298)

Objednatel
Středočeský kraj



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek