

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 202 19

Číslo zhotovitele: AQS/2024/16/51117

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Lubor Kuška

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 12.4.2024, na akci „**Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy a ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem č. 2 upravuje následovně:

doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Vzhledem k legislativním požadavkům (rozhledové trojúhelníky, vlečné křivky), bylo nutné prodloužit přímou část úseku „D“. Změnový list, řešící tuto úpravu, je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2. SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba a místo plnění

Mění se část odstavce 2. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 24 týdnů ode dne předání staveniště (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

A nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 10.12.2024 (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	19.444.000,00 Kč
DPH 21 %	4.083.240,00 Kč
Cena vč. DPH	23.527.240,00 Kč

Cena ZL dodatku SoD č.1 bez DPH: - 1.129,43 Kč

2. Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činila:

Cena bez DPH:	19.442.870,57 Kč
DPH 21 %	4.083.002,81 Kč
Cena vč. DPH	23.525.873,38 Kč

Změnový list dodatku SoD č.2:

Jeho obsahem jsou změny, vyvolané prodloužením přímé části úseku „D“. Došlo k revizi PD, kdy stávající rozhledové trojúhelníky nevyhovovali legislativním požadavkům a byla nutná dispoziční úprava. Novým technickým řešením došlo k navýšení ceny projektu, kterou řeší změnový list dodatku SoD č.2.

Cena změnového listu dodatku SOD č.2 bez DPH: + 194.528,91 Kč

3. Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH:	19.637.399,48 Kč
DPH 21 %	4.123.853,89 Kč
Cena vč. DPH	23.761.253,37 Kč

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 2 nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.Tento dodatek č. 2 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 4.11.2024, usnesením č. 52/6/2024-I.

V Přelouči dne:

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
AQUASYS spol. s r.o.

Jiří Peřina

jednatel společnosti

.....
AQUASYS spol. s r.o.

Ing. Radek Lunzar

prokurista

Přílohy

1. Změnový list dodatku SOD č.2