

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/105 Lešany - Netvořice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/105, 16,250 - 18,750 km

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

- /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
 Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 26018055

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-7 495,20	0,00	-7 495,20

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-7 495,20	0,00	-7 495,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/105 Lešany - Netvořice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/105, 16,250 - 18,750 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 775 637,09

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 775 637,09	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-7 495,20	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-7 495,20	7 768 141,89	-7 495,20	-0,10%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/105 Lešany - Netvořice Číslo a název SO/PS: II/105, 16,250 - 18,750 km Číslo a název rozpočtu: II/105, 16,250 - 18,750 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	17 640,000	17 625,300	-14,70000	2,00000	35 280,00	-29,40	0,00	35 250,60	-29,40	-0,08
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	35 280,000	35 250,600	-29,40000	15,00000	529 200,00	-441,00	0,00	528 759,00	-441,00	-0,08
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	17 640,000	17 625,300	-14,70000	189,00000	3 333 960,00	-2 778,30	0,00	3 331 181,70	-2 778,30	-0,08
9	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	3 750,000	3 721,500	-28,50000	91,00000	341 250,00	-2 593,50	0,00	338 656,50	-2 593,50	-0,76
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 250,000	1 240,500	-9,50000	33,00000	41 250,00	-313,50	0,00	40 936,50	-313,50	-0,76
13	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 250,000	1 240,500	-9,50000	141,00000	176 250,00	-1 339,50	0,00	174 910,50	-1 339,50	-0,76
									- 7 495,20	0,00		- 7 495,20	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Oubrecht

Za TDS: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/105 Lešany - Netvořice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/105, 16,250 - 18,750 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- /1

Doklad	počet listů
07.Soupis prací SO po změnách	1
08.Oznámení o změně během výstavby	1
09.Výzva zhotoviteli - Pokyn objednatele	1
10.Vyjádření AD k ZBV	1
11. Vyjádření TDI k ZBV	1
12. Geodetické zaměření skutečného provedení	11
Počet listů celkem	16

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/105 Lešany - Netvořice

Číslo a název SO/PS: II/105, 16,250 - 18,750 km

Číslo a název rozpočtu: II/105, 16,250 - 18,750 km

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1	2710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY (DIR a DIO včetně realizace)	KPL	1,000	1,000	0,00000	200 000,00000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	700,000	700,000	0,00000	346,00000	242 200,00	0,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00
3	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM, (včetně skládkovného)	M3	3,000	3,000	0,00000	2 289,00000	6 867,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	150,000	150,000	0,00000	102,00000	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	17 640,000	17 625,300	-14,70000	2,00000	35 280,00	-29,40	0,00	35 250,60	-29,40	-0,08
		ZBV 1 : výměra dle geometrického zaměření											
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	35 280,000	35 250,600	-29,40000	15,00000	529 200,00	-441,00	0,00	528 759,00	-441,00	-0,08
		ZBV 1 : výměra dle geometrického zaměření											
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	880,000	880,000	0,00000	3 076,00000	2 706 880,00	0,00	0,00	2 706 880,00	0,00	0,00
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	17 640,000	17 625,300	-14,70000	189,00000	3 333 960,00	-2 778,30	0,00	3 331 181,70	-2 778,30	-0,08
		ZBV 1 : výměra dle geometrického zaměření											
9	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	3 750,000	3 721,500	-28,50000	91,00000	341 250,00	-2 593,50	0,00	338 656,50	-2 593,50	-0,76
		ZBV 1 : doměření skutečně provedených prací silničním kolečkem											
10	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	150,000	150,000	0,00000	112,00000	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
11	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	150,000	150,000	0,00000	86,00000	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
12	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 250,000	1 240,500	-9,50000	33,00000	41 250,00	-313,50	0,00	40 936,50	-313,50	-0,76
		ZBV 1 : doměření skutečně provedených prací silničním kolečkem											
13	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 250,000	1 240,500	-9,50000	141,00000	176 250,00	-1 339,50	0,00	174 910,50	-1 339,50	-0,76
		ZBV 1 : doměření skutečně provedených prací silničním kolečkem											
14	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KS	100,000	100,000	0,00000	341,00000	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00
15	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KS	1,000	1,000	0,00000	83 400,09000	83 400,09	0,00	0,00	83 400,09	0,00	0,00
		celkem						7 775 637,09	- 7 495,20	0,00	7 768 141,89	- 7 495,20	-0,10



Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN ISO 45001:2018

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Bc. Milan Jonszta
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje: Václav Oubrecht dne 14.5.2024

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BĚHEM VÝSTAVBY číslo 1

II/105 Lešany – Netvořice

(SOD číslo Investor: SMLD-0105/00066001/2024)

Vážený pane Jonszto,

na základě předepsaného procesního postupu při vzniku změny během výstavby, Vám zasílám oznámení o změně, jejíž provedení má vliv na celkovou cenu výše uvedeného díla. Stavební práce byly provedeny v předepsaném staničení a požadovaném rozsahu. Po dokončení všech činností uvedených v zadání zakázky, resp. ve smlouvě o dílo, bylo provedeno geodetické zaměření skutečného objemu provedených prací. Na základě skutečného zaměření asfaltových vrstev došlo k upřesnění skutečně realizované plochy ACO11+, s čímž souvisí očištění vozovek samosběrem a spojovací postřik. Dále bylo za účasti objednatele a TDI zaměřeno VDZ a zřízení krajnic (silničním kolečkem), kde taktéž dochází k doměření skutečně provedených prací.

Rozsah skutečně provedených prací generuje neprovedené méněpráce (doměrky) v celkové hodnotě minus 7 495,20 Kč bez DPH.

Rozsah prací obsažených v tomto Oznámení o změně během výstavby, neměl negativní vliv na celkovou dobu provádění předmětu smlouvy o dílo.

Na základě tohoto oznámení si Vás dovoluji požádat o vydání pokynu k administraci ZPV.

S pozdravem a poděkováním za Vaše stanovisko

Václav Oubrecht
předseda představenstva
výrobně – technický ředitel
ZNAKON, a. s.

TELEFON

FAX

WEB

<http://www.znakon.cz>

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

BANKOVNÍ SPOJENÍ

UniCredit Bank, a.s.

č. účtu 430270000/2700

ZNAKON a.s.
Sousedovice 44
386 01 Sousedovice
Bc. Václav Oubrecht

Naše značka
č. ev.: 58900/2024
č. j.: 4487/24/KSUS/BNT/JON

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail



Praha
24.09.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : II/105 Lešany - Netvořice, ZBV_01

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0105/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu s vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 16.8.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Na základě zaměření skutečného provedení dochází oproti SoD ke snížení plochy asfaltové ohrusné vrstvy ACO 11+ a s tím souvisejících položek čištění vozovek samosběrem a spojovacího postřiku. Dále dochází k upřesnění výměr u položek zřízení krajnice a zřízení vodorovného dopravního značení barvou a plastem.

Objednatel souhlasí s výše uvedenou změnou.

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

ZNAKON a.s.

Vyřizuje
Vladimír Pošvec

Benešov
27.9.2024

Věc: Vyjádření AD k ZBV 1 na stavbu „II/105 Lešany - Netvořice“

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo k dopřesnění skutečně provedené pokládky ACO11+.

Dochází ke snížení výměry ACO11+, čištění vozovek samosběrem a spojovacího postřiku. Dále došlo za účasti zhotovitele, objednatele a TDI k doměření skutečného provedení u položek zřízení krajnice a vodorovného dopravní značení barvou a plastem

S výše uvedeným AD souhlasí a doporučuje zahájení přípravy ZBV k předmětné stavbě.

S pozdravem



Provozní cestmistr Hlasek - AD



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail :  www.aterescz.cz

Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.1

Stavba:

II/105 Lešany – Netvořice

(SOD číslo Investor: SMLD-0105/00066001/2024)

Na základě zaměření skutečného provedení dochází oproti SoD ke snížení plochy asfaltové obrusné vrstvy ACO 11+ a s tím souvisejících položek čištění vozovek samosběrem a spojovacího postřiku. Dále dochází k upřesnění výměr u položek zřízení krajnice a zřízení vodorovného dopravního značení barvou a plastem.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 1 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících , včetně jejich výměr, vyjadřuje předkládanou změnu, odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek , včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 1 objednateli ke schválení.

V Praze dne 27.9.2024

Josef Doksanský



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: II/105 LEŠANY - NETVOŘICE
silnice II/105 od křižovatky s III/1055 po křižovatku s III/1056
u obce Maskovice, okres Benešov
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel: Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Katastrální území: Lešany nad Sázavou, Břežany u Lešan, Maskovice

Rozsah mapovaného území: Zaměření skutečného provedení výměr asphaltových povrchů stavby o celkové ploše 1,76 ha v délce 2,481 km.

Popis zaměřeného území: Měřeným prostorem je nový povrch finální ohrusné vrstvy zájmového úseku asphaltové komunikace.

Popis činností: Geodetické zaměření výměry nového asphaltového povrchu bylo provedeno dne 16.5. a 17.5.2023 kombinací měření GNSS sestavou Leica CS20 LTE a polárním měření totální stanicí Leica TCRM 1205. Zaměřen byl úsek komunikace mezi asphaltovými zálivkami u obou křižovatek. Pro digitální zpracování zakázky bylo využito programu MicroStation V8i, s nadstavbou ProGEO v15. Výpočet délky úseku a výměr asphaltových ploch byl proveden v programu ProGEO v15.

Sledované parametry stavby:

výměra úseku 17 625,3 m²

délka úseku 2481 m

Použité geodetické referenční systémy:

- polohový systém: **S-JTSK**

- výškový systém: **Bpv.**

- přesnost bodů měřické sítě:

- základní střední souřadnicová chyba: ± 0,06 m

- dosažená přesnost podrobných bodů mapování:

- základní střední souřadnicová chyba: ± 0,14 m

- výšková základní kilometrová chyba: ± 0,12 m

- třída přesnosti měření: 3. třída

Použité body: ZBP: 0922230390, 0922230400

PBPP: -

Výškové bodové pole: -

Nově zřízené dočasně stabilizované měřické body: 4001 - 4009 /GNSS/

Výčet částí pro odběratele:

1. Technická zpráva o mapování
2. Seznam souřadnic
3. Přehledná situace ve formátu A4 M, 1:10000

Vypracoval: Miroslav Vadlejch, DiS.

Datum: 22.5.2024

Ověřil: Ing. Karel Vlasák

Číslo ověření: 24/29

razítko firmy a podpis

sezsou

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK a Bpv.

#

Název stavby: II/105 Lešany - Netvořice

#

Obec: Lešany, Netvořice

K.ú.: Lešany nad Sázavou, Břežany u Lešan, Maskovice

#

Název a číslo mapového listu: BENEŠOV 6-5/243, BENEŠOV 6-5/241, BENEŠOV 6-5/423, BENEŠOV 6-5/443, BENEŠOV 6-6/221, BENEŠOV 6-6/241,

BENEŠOV 6-6/243, BENEŠOV 6-5/421, BENEŠOV 6-5/441, BENEŠOV 6-6/223, BENEŠOV 6-6/421

#

Číslo bodu Y X Z Poznámka

10001 740604.56 1070755.20 349.69 *CESTA

10002 740601.21 1070755.25 349.69 *OSA_KOMUNIKACE

10003 740597.45 1070755.28 349.60 *CESTA

10004 740595.99 1070755.69 349.54 *CESTA

10005 740596.70 1070758.59 349.59 *CESTA

10006 740597.00 1070760.64 349.63 *CESTA

10007 740597.10 1070795.94 350.03 *CESTA

10008 740600.74 1070796.12 350.12 *OSA_KOMUNIKACE

10009 740604.02 1070795.92 350.11 *CESTA

10010 740603.83 1070845.72 350.21 *CESTA

10011 740600.43 1070845.70 350.22 *OSA_KOMUNIKACE

10012 740596.91 1070845.60 350.15 *CESTA

10013 740596.61 1070895.21 350.46 *CESTA

10014 740600.18 1070895.02 350.54 *OSA_KOMUNIKACE

10015 740603.62 1070895.24 350.52 *CESTA

10016 740603.43 1070944.67 350.93 *CESTA

10017 740599.92 1070944.56 350.94 *OSA_KOMUNIKACE

10018 740596.35 1070944.68 350.86 *CESTA

10019 740596.21 1070994.41 351.42 *CESTA

10020 740599.63 1070994.35 351.50 *OSA_KOMUNIKACE

10021 740603.12 1070994.50 351.47 *CESTA

10022 740602.81 1071044.17 352.28 *CESTA

10023 740599.45 1071044.05 352.27 *OSA_KOMUNIKACE

10024 740595.99 1071044.06 352.21 *CESTA

10025 740595.81 1071093.95 353.13 *CESTA

10026 740599.31 1071094.00 353.24 *OSA_KOMUNIKACE

10027 740602.75 1071094.21 353.20 *CESTA

10028 740602.48 1071143.48 354.59 *CESTA

10029 740599.14 1071143.57 354.59 *OSA_KOMUNIKACE

sezsou

10030 740595.65 1071143.62 354.53 *CESTA
10031 740595.35 1071190.91 356.10 *CESTA
10032 740598.84 1071191.01 356.23 *OSA_KOMUNIKACE
10033 740602.40 1071191.12 356.15 *CESTA
10034 740602.33 1071204.23 356.69 *CESTA
10035 740602.32 1071210.09 356.89 *CESTA
10036 740595.27 1071210.22 356.83 *CESTA
10037 740595.26 1071204.21 356.60 *CESTA
10038 740602.28 1071224.47 357.48 *CESTA
10039 740598.66 1071224.63 357.53 *OSA_KOMUNIKACE
10040 740595.26 1071224.54 357.42 *CESTA
10041 740595.06 1071274.18 359.65 *CESTA
10042 740598.45 1071274.02 359.71 *OSA_KOMUNIKACE
10043 740601.95 1071274.10 359.71 *CESTA
10044 740601.94 1071324.21 361.79 *CESTA
10045 740598.37 1071324.24 361.82 *OSA_KOMUNIKACE
10046 740594.91 1071324.26 361.75 *CESTA
10047 740601.77 1071373.89 363.31 *CESTA
10048 740598.32 1071374.00 363.34 *OSA_KOMUNIKACE
10049 740594.72 1071374.03 363.25 *CESTA
10050 740594.60 1071424.00 364.12 *CESTA
10051 740598.10 1071423.79 364.17 *OSA_KOMUNIKACE
10052 740601.57 1071423.76 364.15 *CESTA
10053 740601.46 1071474.03 363.92 *CESTA
10054 740597.99 1071474.06 363.97 *OSA_KOMUNIKACE
10055 740594.45 1071474.06 363.90 *CESTA
10056 740594.38 1071524.60 362.84 *CESTA
10057 740597.88 1071524.58 362.92 *OSA_KOMUNIKACE
10058 740601.41 1071524.37 362.86 *CESTA
10059 740601.10 1071574.27 360.79 *CESTA
10060 740597.66 1071574.50 360.83 *OSA_KOMUNIKACE
10061 740594.14 1071574.37 360.75 *CESTA
10062 740594.04 1071624.28 358.47 *CESTA
10063 740597.48 1071624.25 358.54 *OSA_KOMUNIKACE
10064 740600.94 1071624.20 358.49 *CESTA
10065 740600.95 1071659.46 356.76 *CESTA
10066 740601.30 1071661.69 356.64 *ROZHRANI
10067 740601.29 1071673.69 356.11 *ROZHRANI
10068 740600.99 1071677.92 355.90 *CESTA
10069 740597.37 1071674.01 356.13 *OSA_KOMUNIKACE
10070 740593.95 1071674.03 356.03 *CESTA
10071 740592.31 1071675.86 355.70 *ROZHRANI

sezsou

10072 740592.30 1071689.59 355.20 *ROZHRANI
10073 740593.77 1071690.82 355.31 *CESTA
10074 740597.27 1071691.07 355.40 *OSA_KOMUNIKACE
10075 740600.89 1071691.32 355.32 *CESTA
10076 740600.48 1071721.97 354.26 *CESTA
10077 740597.15 1071722.04 354.26 *OSA_KOMUNIKACE
10078 740593.58 1071722.06 354.19 *CESTA
10079 740593.46 1071733.35 353.72 *CESTA
10080 740596.88 1071733.04 353.84 *OSA_KOMUNIKACE
10081 740600.27 1071732.95 353.83 *CESTA
10082 740599.90 1071748.97 353.33 *CESTA
10083 740596.48 1071748.94 353.33 *OSA_KOMUNIKACE
10084 740593.11 1071748.86 353.20 *CESTA
10085 740592.57 1071764.83 352.72 *CESTA
10086 740595.94 1071764.76 352.84 *OSA_KOMUNIKACE
10087 740599.23 1071764.84 352.88 *CESTA
10088 740598.32 1071780.85 352.37 *CESTA
10089 740595.10 1071780.74 352.34 *OSA_KOMUNIKACE
10090 740591.67 1071780.47 352.19 *CESTA
10091 740590.39 1071796.45 351.75 *CESTA
10092 740593.75 1071796.41 351.91 *OSA_KOMUNIKACE
10093 740597.05 1071796.70 351.95 *CESTA
10094 740595.56 1071812.64 351.56 *CESTA
10095 740592.13 1071812.51 351.48 *OSA_KOMUNIKACE
10096 740588.67 1071812.27 351.29 *CESTA
10097 740593.45 1071828.57 351.23 *CESTA
10098 740590.05 1071828.01 351.16 *OSA_KOMUNIKACE
10099 740586.68 1071827.49 350.98 *CESTA
10100 740591.14 1071844.31 351.00 *CESTA
10101 740587.54 1071843.69 350.91 *OSA_KOMUNIKACE
10102 740584.22 1071843.33 350.75 *CESTA
10103 740581.41 1071859.54 350.53 *CESTA
10104 740584.88 1071859.72 350.72 *OSA_KOMUNIKACE
10105 740588.25 1071860.08 350.79 *CESTA
10106 740585.42 1071874.98 350.66 *CESTA
10107 740582.09 1071874.78 350.56 *OSA_KOMUNIKACE
10108 740578.70 1071874.14 350.37 *CESTA
10109 740575.46 1071890.02 350.25 *CESTA
10110 740578.92 1071890.50 350.45 *OSA_KOMUNIKACE
10111 740582.09 1071891.38 350.53 *CESTA
10112 740578.56 1071908.18 350.49 *CESTA
10113 740575.29 1071907.40 350.41 *OSA_KOMUNIKACE

sezso

10114 740571.86 1071906.78 350.24 *CESTA
10115 740566.13 1071929.31 350.33 *CESTA
10116 740569.56 1071930.05 350.48 *OSA_KOMUNIKACE
10117 740573.07 1071930.81 350.52 *CESTA
10118 740568.39 1071948.52 350.57 *CESTA
10119 740564.86 1071947.67 350.54 *OSA_KOMUNIKACE
10120 740561.55 1071946.81 350.41 *CESTA
10121 740552.88 1071977.38 350.84 *CESTA
10122 740556.31 1071978.21 350.94 *OSA_KOMUNIKACE
10123 740559.62 1071979.13 350.93 *CESTA
10124 740550.58 1072010.70 351.56 *CESTA
10125 740547.15 1072010.08 351.61 *OSA_KOMUNIKACE
10126 740543.76 1072009.22 351.53 *CESTA
10127 740539.33 1072025.45 351.89 *CESTA
10128 740542.55 1072026.29 351.94 *OSA_KOMUNIKACE
10129 740546.08 1072027.20 351.91 *CESTA
10130 740541.17 1072046.57 352.22 *CESTA
10131 740537.65 1072045.99 352.30 *OSA_KOMUNIKACE
10132 740534.18 1072045.27 352.27 *CESTA
10133 740528.31 1072071.36 352.65 *CESTA
10134 740531.80 1072071.89 352.63 *OSA_KOMUNIKACE
10135 740535.28 1072072.44 352.52 *CESTA
10136 740531.13 1072094.06 352.64 *CESTA
10137 740527.73 1072093.82 352.77 *OSA_KOMUNIKACE
10138 740524.30 1072093.33 352.81 *CESTA
10139 740520.30 1072120.57 352.97 *CESTA
10140 740523.81 1072120.90 352.91 *OSA_KOMUNIKACE
10141 740527.14 1072121.31 352.77 *CESTA
10142 740524.72 1072142.35 352.75 *CESTA
10143 740521.36 1072142.08 352.90 *OSA_KOMUNIKACE
10144 740517.76 1072142.01 352.94 *CESTA
10145 740516.06 1072170.29 352.88 *CESTA
10146 740519.53 1072170.25 352.83 *OSA_KOMUNIKACE
10147 740522.97 1072170.28 352.67 *CESTA
10148 740522.38 1072194.72 352.49 *CESTA
10149 740518.86 1072194.52 352.62 *OSA_KOMUNIKACE
10150 740515.34 1072194.39 352.66 *CESTA
10151 740515.13 1072201.68 352.56 *CESTA
10152 740514.46 1072201.90 352.50 *ROZHRANI
10153 740514.50 1072215.76 352.28 *ROZHRANI
10154 740515.14 1072215.67 352.40 *CESTA
10155 740518.63 1072215.28 352.40 *OSA_KOMUNIKACE

sezsou

10156 740522.39 1072214.81 352.29 *CESTA
10157 740523.05 1072228.43 352.16 *CESTA
10158 740519.25 1072228.75 352.25 *OSA_KOMUNIKACE
10159 740515.74 1072228.50 352.24 *CESTA
10160 740515.04 1072228.53 352.15 *ROZHRANI
10161 740515.23 1072232.15 352.09 *ROZHRANI
10162 740515.94 1072233.21 352.17 *CESTA
10163 740516.98 1072243.86 351.99 *CESTA
10164 740520.52 1072243.28 352.05 *OSA_KOMUNIKACE
10165 740524.01 1072243.16 351.98 *CESTA
10166 740526.48 1072269.80 351.52 *CESTA
10167 740523.21 1072270.04 351.56 *OSA_KOMUNIKACE
10168 740519.64 1072270.52 351.49 *CESTA
10169 740524.70 1072319.95 350.60 *CESTA
10170 740528.17 1072319.61 350.66 *OSA_KOMUNIKACE
10171 740531.58 1072319.32 350.62 *CESTA
10172 740536.50 1072368.19 350.30 *CESTA
10173 740532.99 1072368.51 350.30 *OSA_KOMUNIKACE
10174 740529.65 1072368.49 350.19 *CESTA
10175 740531.99 1072393.54 350.23 *CESTA
10176 740535.38 1072393.19 350.36 *OSA_KOMUNIKACE
10177 740538.97 1072392.81 350.39 *CESTA
10178 740541.00 1072414.62 350.53 *CESTA
10179 740537.55 1072415.11 350.48 *OSA_KOMUNIKACE
10180 740534.13 1072415.41 350.34 *CESTA
10181 740535.52 1072435.23 350.58 *CESTA
10182 740538.84 1072435.23 350.72 *OSA_KOMUNIKACE
10183 740542.29 1072434.93 350.76 *CESTA
10184 740543.33 1072461.82 351.19 *CESTA
10185 740539.78 1072461.88 351.14 *OSA_KOMUNIKACE
10186 740536.39 1072462.08 350.99 *CESTA
10187 740536.37 1072471.91 351.20 *CESTA
10188 740539.78 1072472.05 351.36 *OSA_KOMUNIKACE
10189 740543.20 1072472.22 351.41 *CESTA
10190 740543.12 1072478.07 351.55 *CESTA
10191 740542.62 1072492.30 351.97 *CESTA
10192 740539.16 1072492.29 351.90 *OSA_KOMUNIKACE
10193 740535.75 1072492.11 351.75 *CESTA
10194 740534.78 1072511.02 352.37 *CESTA
10195 740538.18 1072510.94 352.50 *OSA_KOMUNIKACE
10196 740541.48 1072511.47 352.58 *CESTA
10197 740540.17 1072528.43 353.21 *CESTA

sezso

10198 740536.64 1072527.84 353.16 *OSA_KOMUNIKACE
10199 740533.19 1072527.72 353.03 *CESTA
10200 740531.17 1072544.30 353.70 *CESTA
10201 740534.47 1072544.97 353.84 *OSA_KOMUNIKACE
10202 740538.25 1072545.36 353.88 *CESTA
10203 740535.62 1072563.37 354.65 *CESTA
10204 740531.91 1072562.94 354.63 *OSA_KOMUNIKACE
10205 740528.50 1072562.62 354.50 *CESTA
10206 740525.65 1072578.72 355.31 *CESTA
10207 740528.98 1072579.44 355.42 *OSA_KOMUNIKACE
10208 740532.31 1072580.13 355.46 *CESTA
10209 740529.22 1072594.74 356.09 *CESTA
10210 740525.91 1072593.95 356.06 *OSA_KOMUNIKACE
10211 740522.53 1072593.24 355.93 *CESTA
10212 740519.31 1072607.30 356.61 *CESTA
10213 740522.72 1072607.72 356.70 *OSA_KOMUNIKACE
10214 740526.15 1072608.13 356.73 *CESTA
10215 740521.12 1072628.80 357.70 *CESTA
10216 740517.80 1072628.04 357.68 *OSA_KOMUNIKACE
10217 740514.49 1072627.28 357.61 *CESTA
10218 740507.94 1072653.01 358.90 *CESTA
10219 740511.39 1072653.79 358.97 *OSA_KOMUNIKACE
10220 740514.67 1072654.74 358.96 *CESTA
10221 740508.79 1072676.96 360.12 *CESTA
10222 740505.55 1072676.37 360.17 *OSA_KOMUNIKACE
10223 740502.22 1072675.58 360.16 *CESTA
10224 740495.69 1072700.81 361.56 *CESTA
10225 740499.13 1072701.58 361.54 *OSA_KOMUNIKACE
10226 740502.44 1072702.35 361.47 *CESTA
10227 740497.15 1072725.08 362.72 *CESTA
10228 740493.65 1072724.61 362.80 *OSA_KOMUNIKACE
10229 740490.33 1072723.68 362.82 *CESTA
10230 740487.01 1072741.30 363.78 *CESTA
10231 740490.47 1072742.03 363.73 *OSA_KOMUNIKACE
10232 740493.99 1072742.41 363.61 *CESTA
10233 740491.31 1072759.21 364.49 *CESTA
10234 740487.74 1072758.79 364.62 *OSA_KOMUNIKACE
10235 740484.32 1072758.57 364.71 *CESTA
10236 740482.58 1072775.07 365.63 *CESTA
10237 740486.08 1072775.44 365.52 *OSA_KOMUNIKACE
10238 740489.56 1072775.52 365.37 *CESTA
10239 740488.60 1072789.23 366.06 *CESTA

sezsou

10240 740485.13 1072789.41 366.23 *OSA_KOMUNIKACE
10241 740481.60 1072789.26 366.35 *CESTA
10242 740481.13 1072807.35 367.27 *CESTA
10243 740484.57 1072807.34 367.13 *OSA_KOMUNIKACE
10244 740488.01 1072807.46 366.97 *CESTA
10245 740488.20 1072824.59 367.84 *CESTA
10246 740484.82 1072824.77 368.01 *OSA_KOMUNIKACE
10247 740481.33 1072824.84 368.15 *CESTA
10248 740482.32 1072842.75 369.00 *CESTA
10249 740485.66 1072842.63 368.86 *OSA_KOMUNIKACE
10250 740489.21 1072842.22 368.67 *CESTA
10251 740491.10 1072860.22 369.58 *CESTA
10252 740487.52 1072861.28 369.79 *OSA_KOMUNIKACE
10253 740484.20 1072861.88 369.95 *CESTA
10254 740486.19 1072875.43 370.61 *CESTA
10255 740489.77 1072874.66 370.46 *OSA_KOMUNIKACE
10256 740493.04 1072874.01 370.27 *CESTA
10257 740495.06 1072885.70 370.89 *CESTA
10258 740491.62 1072886.52 371.08 *OSA_KOMUNIKACE
10259 740488.25 1072887.22 371.24 *CESTA
10260 740492.76 1072908.59 372.35 *CESTA
10261 740496.25 1072907.76 372.19 *OSA_KOMUNIKACE
10262 740499.72 1072906.88 371.99 *CESTA
10263 740497.08 1072924.12 373.15 *CESTA
10264 740500.10 1072923.05 372.93 *OSA_KOMUNIKACE
10265 740503.67 1072922.14 372.80 *CESTA
10266 740507.88 1072935.57 373.49 *CESTA
10267 740504.48 1072936.28 373.68 *OSA_KOMUNIKACE
10268 740501.10 1072937.22 373.83 *CESTA
10269 740509.35 1072960.54 374.99 *CESTA
10270 740512.46 1072959.49 374.89 *OSA_KOMUNIKACE
10271 740516.03 1072958.43 374.72 *CESTA
10272 740520.18 1072969.23 375.32 *CESTA
10273 740516.98 1072970.48 375.48 *OSA_KOMUNIKACE
10274 740513.74 1072971.69 375.58 *CESTA
10275 740523.77 1072995.07 376.72 *CESTA
10276 740527.01 1072993.71 376.69 *OSA_KOMUNIKACE
10277 740530.07 1072992.50 376.61 *CESTA
10278 740539.06 1073012.78 377.72 *CESTA
10279 740535.69 1073013.99 377.73 *OSA_KOMUNIKACE
10280 740532.84 1073015.40 377.74 *CESTA
10281 740553.20 1073061.23 380.17 *CESTA

sezso

10282 740556.40 1073059.64 380.26 *OSA_KOMUNIKACE
10283 740559.33 1073058.37 380.27 *CESTA
10284 740568.33 1073079.12 381.44 *CESTA
10285 740565.19 1073080.47 381.42 *OSA_KOMUNIKACE
10286 740562.06 1073081.90 381.27 *CESTA
10287 740569.64 1073100.76 382.25 *CESTA
10288 740572.80 1073099.13 382.45 *OSA_KOMUNIKACE
10289 740576.02 1073098.08 382.47 *CESTA
10290 740582.84 1073115.69 383.38 *CESTA
10291 740579.26 1073116.73 383.30 *OSA_KOMUNIKACE
10292 740576.24 1073117.93 383.19 *CESTA
10293 740582.94 1073137.52 384.20 *CESTA
10294 740586.57 1073136.56 384.43 *OSA_KOMUNIKACE
10295 740589.74 1073135.67 384.50 *CESTA
10296 740594.63 1073152.33 385.27 *CESTA
10297 740591.21 1073153.01 385.19 *OSA_KOMUNIKACE
10298 740587.91 1073153.94 385.09 *CESTA
10299 740591.84 1073169.73 385.67 *CESTA
10300 740595.56 1073168.66 385.94 *OSA_KOMUNIKACE
10301 740598.73 1073168.26 385.99 *CESTA
10302 740602.59 1073188.08 386.88 *CESTA
10303 740598.98 1073188.22 386.71 *OSA_KOMUNIKACE
10304 740595.60 1073189.01 386.57 *CESTA
10305 740597.73 1073202.08 387.04 *CESTA
10306 740601.20 1073201.58 387.25 *OSA_KOMUNIKACE
10307 740604.60 1073201.03 387.41 *CESTA
4001 740597.27 1070864.95 350.25 *PMB
4002 740456.23 1070743.14 347.04 *PMB
4003 740595.36 1070725.75 349.32 *PMB
4004 740600.93 1071452.69 364.15 *PMB
4005 740592.45 1071831.89 351.18 *PMB
4006 740517.49 1072151.57 352.95 *PMB
4007 740540.69 1072514.51 352.69 *PMB
4008 740481.68 1072797.59 366.77 *PMB
4009 740504.23 1072944.83 374.18 *PMB

II/105 Lešany - Netvořice
Dokumentace skutečného provedení stavby

