



RRJZP002P67Z

2407/2012
M.p. P. 013.1

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

W

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednatel: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Hospic sv. Jana N. Neumanna
se sídlem: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
jednatel: PhDr. Robertem Hunešem, ředitelem
IČ: 70853517
příjemce není plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Domov Matky Vojtěchy**, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
uzavřené dne 20.4.2011

✓

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho rozpočtu – přesun finančních prostředků mezi položkami nad 15 % objemu položky v rámci jedné kapitoly.

III. Změna rozpočtu

Finanční prostředky ve výši 521 921,70,- Kč se přesouvají v rámci kapitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje investiční IV. etapy projektu z položky 01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury do položky 01.07 Pořízení samostatných movitých věcí.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V dne 23. 10. 2012

Za příjemce

PhDr. Robert Huneš,
ředitel


Podpis

V Plzni dne 11. 10. 2012

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

Podpis



Rožpočet etapy

Název etapy: 1, I. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijatá MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	1 796 498,00
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	1 796 498,00
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	1 034 725,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	828 547,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	1 034 725,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	828 547,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	2 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	1 032 325,00	840 547,00	804 547,00	804 547,00	804 547,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Služby	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	121 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	1 227 242,00	2 642 948,49	2 642 948,49	2 642 948,49
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbyvajcí výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbyvajcí výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	1 227 242,00	2 642 948,49	2 642 948,49	2 642 948,49
6	Hlavní způsobilé výdaje	2 966 381,00	2 583 797,00	2 625 045,00	2 625 045,00	2 625 045,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	122 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Způsobilé výdaje investiční	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	1 796 498,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 157 488,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	828 547,00
10	Celkové způsobilé výdaje	3 089 144,00	2 583 797,00	2 625 045,00	2 625 045,00	2 625 045,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	3 089 144,00	3 811 039,00	5 267 993,49	5 267 993,49	5 267 993,49
Náklady celkem		3 089 144,00	3 811 039,00	5 267 993,49	5 267 993,49	5 267 993,49

Rožpočet etapy

Název etapy: 2, II. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	2 778 665,00	10 687 681,68	18 572 366,00	18 572 366,00	18 572 366,00
1.1	Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořizení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	2 778 665,00	10 687 681,68	18 479 868,00	18 479 868,00	18 479 868,00
1.3	Pořizení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízení předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořizení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořizení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	92 498,00	92 498,00	92 498,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	122 763,00	124 000,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
4.1	Služby	1 050,00	124 000,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	1 050,00	124 000,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	121 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	8 946 960,04	379 240,86	218 338,16	379 240,86
5.1	Odplys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořizení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořizení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5.1.1	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Ostatní	0,00	8 946 960,04	379 240,86	218 338,16	379 240,86
6	Hlavní způsobilé výdaje	2 781 065,00	10 687 681,68	18 572 366,00	18 572 366,00	18 572 366,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	122 763,00	124 000,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
8	Způsobilé výdaje investiční	2 778 665,00	10 687 681,68	18 572 366,00	18 572 366,00	18 572 366,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	125 163,00	124 000,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00
10	Celkové způsobilé výdaje	2 903 828,00	10 811 681,68	18 794 126,00	18 794 126,00	18 794 126,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	2 903 828,00	19 758 641,72	19 173 366,86	19 012 464,16	19 173 366,86
Náklady celkem		2 903 828,00	19 758 641,72	19 173 366,86	19 012 464,16	19 173 366,86

Rožpočet etapy

Název etapy: 3, III. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	5 377 751,00	5 377 751,00
1.1	Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořizování staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	5 377 751,00	5 377 751,00
1.3	Pořizování staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod, kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízení předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořizování technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořizování samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (Je-II vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 198 289,00	874 000,00	625 961,63	829 740,00	625 961,63
4.1	Služby	833 150,00	874 000,00	625 961,63	829 740,00	625 961,63
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	830 000,00	750 000,00	546 221,63	750 000,00	546 221,63
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	3 150,00	124 000,00	79 740,00	79 740,00	79 740,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	365 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	10 693 907,39	0,00	10 693 907,39
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořizování pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořizování staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	0,00	10 693 907,39	0,00	10 693 907,39
5.12.1	Korekce	0,00	0,00	203 778,37	0,00	0,00
5.12.2	Ostatní	0,00	0,00	10 490 129,02	0,00	0,00
6	Hlavní způsobilé výdaje	15 719 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	5 377 751,00	5 377 751,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 198 289,00	874 000,00	625 961,63	829 740,00	625 961,63
8	Způsobilé výdaje investiční	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	5 377 751,00	5 377 751,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 234 289,00	874 000,00	625 961,63	829 740,00	625 961,63
10	Celkové způsobilé výdaje	16 917 614,00	13 969 080,32	6 003 712,63	6 207 491,00	6 003 712,63
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	16 917 614,00	13 969 080,32	16 697 620,02	6 207 491,00	16 697 620,02
Náklady celkem		16 917 614,00	13 969 080,32	16 697 620,02	6 207 491,00	16 697 620,02

Rožpočet etapy

Název etapy: 4, IV. etapa

Náklady		Projektová řádost	Smlouva	Změna rožpočtu	Dodatek	Rožpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	15 312 401,00	2 564 995,00	2 320 390,00	2 320 390,00	2 320 390,00
1.1	Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořizení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	9 243 111,00	2 293 800,00	1 585 323,30	2 107 245,00	1 585 323,30
1.3	Pořizení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořizení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořizení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	3 925 068,00	73 500,00	595 421,70	73 500,00	595 421,70
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	1 374 222,00	197 695,00	139 645,00	139 645,00	139 645,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	37 200,00	54 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	37 200,00	54 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	7 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	30 000,00	30 000,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 624 605,00	842 000,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00
4.1	Služby	1 421 750,00	842 000,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	830 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	591 750,00	92 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	202 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	4 506 694,86	192 536,30	4 506 694,86
5.1	Odply	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořizení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořizení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	0,00	4 506 694,86	192 536,30	4 506 694,86
6	Hlavní způsobilé výdaje	15 349 601,00	2 618 995,00	2 410 090,00	2 410 090,00	2 410 090,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 624 605,00	842 000,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00
8	Způsobilé výdaje investiční	15 312 401,00	2 564 995,00	2 320 390,00	2 320 390,00	2 320 390,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 661 805,00	896 000,00	878 200,00	878 200,00	878 200,00
10	Celkové způsobilé výdaje	16 974 206,00	3 460 995,00	3 198 590,00	3 198 590,00	3 198 590,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	16 974 206,00	3 460 995,00	7 705 284,86	3 391 126,30	7 705 284,86
Náklady celkem		16 974 206,00	3 460 995,00	7 705 284,86	3 391 126,30	7 705 284,86

Rožpočet projektu (suma za etapy)

Reg. říslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674

Název projektu: Domov Matky Vojtěchy

Náklady		Projektová řádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
1	Hlavní zpřosobilé výdaje investiční	35 706 047,00	28 067 007,00	28 067 005,00	28 067 005,00
1.1	Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořizení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	29 636 757,00	27 795 812,00	27 239 440,30	27 761 362,00
1.3	Pořizení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořizení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořizení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	3 925 068,00	73 500,00	595 421,70	73 500,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	1 374 222,00	197 695,00	232 143,00	232 143,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní zpřosobilé výdaje neinvestiční	1 110 325,00	918 547,00	918 247,00	918 247,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	1 110 325,00	918 547,00	918 247,00	918 247,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	30 000,00	30 000,00	65 700,00	65 700,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejich příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvisl. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	1 032 325,00	840 547,00	804 547,00	804 547,00
3	Vedlejší zpřosobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší zpřosobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	3 068 420,00	1 840 000,00	1 636 221,63	1 840 000,00
4.1	Služby	2 257 000,00	1 840 000,00	1 636 221,63	1 840 000,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	1 660 000,00	1 500 000,00	1 296 221,63	1 500 000,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	597 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	811 420,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpřosobilé výdaje	0,00	10 174 202,04	18 222 791,60	3 053 822,95
5.1	Odplsy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořizení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	10 174 202,04	18 222 791,60	3 053 822,95
6	Hlavní způsobilé výdaje	36 816 372,00	28 985 554,00	28 985 252,00	28 985 252,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	3 068 420,00	1 840 000,00	1 636 221,63	1 840 000,00
8	Způsobilé výdaje investiční	35 706 047,00	28 067 007,00	28 067 005,00	28 067 005,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	4 178 745,00	2 758 547,00	2 554 468,63	2 758 247,00
10'	Celkové způsobilé výdaje	39 884 792,00	30 825 554,00	30 621 473,63	30 825 252,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	39 884 792,00	40 999 756,04	48 844 265,23	33 879 074,95
Náklady celkem		39 884 792,00	40 999 756,04	48 844 265,23	33 879 074,95

**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Příloha č. 9




RRJZP002X56F

Oznámení příjemce o změně projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Úřad regionální rady	
Došlo dne:	13.9.12
C.j.: RRRSJ	M639/2012
Počet listů/příloh:	2+1/2 listy

Příjemce: Hospic sv. Jana N. Neumanna	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
Plánované změny v projektu – výstižný popis:	
1. Změny v rozpočtu: - snížení položky „Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti“ v rámci IV. etapy o 521 921,70 Kč	
2. Změny v rozpočtu: - navýšení položky „Pořízení samostatných movitých věcí“ v rámci IV. etapy o 521 921,70 Kč	
3. Změny v rozpočtu: ZMĚNA NEPODSTATNÁ! - navýšení položky „Ostatní“ v rámci IV. etapy o 1 710,00 Kč	
Zdůvodnění změn: 1. + 2. Ke změnám došlo z důvodu přesunu finančních prostředků mezi položkami. Nedočerpáním finančních prostředků v rámci stavebních prací budou tyto prostředky využity na financování movitých věcí, které jsou součástí projektu. 3. K navýšení položky došlo z důvodu navýšení ceny v rámci publicity projektu a pojištění majetku	
Seznam příložených dokumentů: 1. Změny v rozpočtu	
Datum : 11. 9. 2012	Příjemce (jméno a podpis): PhDr. Robert Huneš
Datum doručení: 14. 9. 2012	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Hana Fritschová

**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Změna podstatná:	menšího rozsahu/většího rozsahu ¹
Vyjádření OKP/OKČ: uvedená změna (přesun mezi položkami v rámci jedné kapitoly) je změnou podstatnou menšího rozsahu. Bez vlivu na hodnocení, výstupy a indikátory projektu.	
Datum: 26. 9. 2012	Souhlasí: Ing. Karel Tomševský (vedoucí cí)  Tomševský v.2.

¹ Nehodící se škrtněte



Kontrola kředu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!			
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výkup knihov učebních křemobor.					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účelové vztahování se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové úpravní práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	788 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00		
Výkup knihov učebních křemobor.					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účelové vztahování se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bevni nárok na odpčetí daně z přidané hodnoty na vstup					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	2 410 000,00	89 700,00	2 410 090,00	89 700,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	788 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bevni nárok na odpčetí daně z přidané hodnoty na vstup					0,00	#DIV/0!
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	3 198 500,00		3 198 590,00		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	878 200,00		878 200,00		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	4 504 884,12		4 506 884,12		1 710,00	0,04%
Opčtary budov a křemobor.						
Leasina						
Oděsy						
Úroky						
Nejinné náklady						
Vácné opravky						
Náklady používání zařízení						
Ostatní	4 504 884,12		4 506 884,12			
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	7 703 384,12		7 705 284,12		1 710,00	0,02%

Daturn zpracování: 11 0 2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: PhDr. Robert Huneš

Neumannova 141
 603 01 Praha 6
 IČ: 709663 7

**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Příloha č. 9





RRJZP002X8EQ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Úrad regionální rady	
Doslo dne:	27. 9. 2012
C.j.: RRRSJ	Ad 125/2012
Prčel listů/příloh:	21/12

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Hospic sv. Jana N. Neumanna	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změny v rozpočtu: - navýšení položky „Ostatní“ v rámci IV. etapy o 0,74 Kč - do dodatku č. 3 2. Změny ve výběrových řízeních plánovaných v rámci 4. etapy - výběrové řízení na publicitu rozděleno na pamětní desku a tiskovou zprávu - výběrové řízení na výpočetní techniku rozděleno na počítače a software - přidání výběrového řízení na pojištění majetku	
Zdůvodnění změn: 1. Ke změně v rozpočtu došlo v důsledku zaokrouhlování. 2. V průběhu etapy došlo k úpravám v rámci plánovaných výběrových řízení. Výběrové řízení na publicitu bylo rozděleno na pamětní desku a tiskovou zprávu a výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky bylo rovněž rozděleno na počítače a samostatný software. V obou případech se i při součtu vždy jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dále bylo přidáno výběrové řízení na pojištění výstupů projektu. Tento výdaj byl sice součástí rozpočtu projektu, ale nebylo k němu uvedeno žádné výběrové řízení. I v tomto případě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.	
Seznam příložených dokumentů: 1. Změny v rozpočtu	
Datum : 27. 9. 2012	Příjemce (jméno a podpis): PhDr. Robert Huneš

**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Datum doručení: 1.10.2012	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Hana Fritschová 
Změna podstatná: <input checked="" type="checkbox"/>	menšího rozsahu/většího rozsahu ¹ NEPODSTATNÁ ¹
Vyjádření OKP/OKČ: úvedená změna (zvýšení NV a změny ve VŘ) jsou změnou nepodstatnou.	
Datum: 3.10.2012	Souhlasí: Ing. Mirena Smrčková 

¹ Nehodící se škrtněte

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Domov Matky Vojtěchy
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/2.0/01/01/01/14
Příjemce:	Hospic sv. Jana N. Neumann

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsob výdaje investiční	2 320 390,00	0,00	2 320 390,00	0,00	—	—
Polízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Polízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybudování	2 107 245,00	0,00	1 585 323,30	0,00	-521 921,70	-24,77%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Polízení samostatných movitých věcí	73 500,00	0,00	595 421,70	0,00	521 921,70	710,10%
Polízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Polízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1 1, 1 2, 1 4 a 1 5)					0,00	#DIV/0!
Polízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Polízení technologických zařízení pro poskytování služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Polízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepcí a studií souvisejících s hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	139 645,00	0,00	139 645,00	0,00	0,00	0,00%
Polízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Polízení pozemků - do 10% celkových způsobných výdajů		11,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Polízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobných výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobných výdajů		0,00%		0,00%	—	—
02 Hlavní způsob výdaje neinvestiční	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	—	—
Polízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Polízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybudování					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Polízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Polízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1 1, 1 2, 1 4 a 1 5)					0,00	#DIV/0!
Polízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Polízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Polízení technologických zařízení pro poskytování služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Polízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepcí a studií souvisejících s hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na studii projektu (dle vyžadování ŘO)	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Polízení pozemků - do 10% celkových způsobných výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Polízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobných výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
Kontrola úniku pro položku výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů						
03 Vydaje způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje budov užitkových a domovní					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, inženýrské a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorický dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pojižovaného majetku (odměny za poradenství, úřední úřední přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Ostatní náklady spojené výhradně s řízením projektu						
04 Vydaje způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	788 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje budov užitkových a domovní					0,00	#DIV/0!
Služby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, inženýrské a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	0,00%
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorický dozor, supervize projektu	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	#DIV/0!
Ostatní náklady spojené výhradně s řízením projektu						
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Heslo nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na výdaje						
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	2 410 090,00	09 700,00	2 410 090,00	89 700,00	0,00	0,00%
08 Vydaje způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	788 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola úniku pro položku způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		24,85%		24,85%		
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	3 198 590,00		3 198 590,00		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	878 200,00		878 200,00		1 710,74	0,04%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	4 504 984,12		4 506 694,86			
Účty budov a komunikací						
Leasing						
Účty						
Úroky						
Režijní náklady						
Vácné příspěvky						
Háčky použitého zařízení	4 504 984,12		4 506 694,86			
Ostatní						
DPH					1 710,74	0,02%
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	7 703 574,12		7 705 284,86			

Datum zpracování: 27.9.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: PhDr. Robert Huncsár

R. Huncsár
 Neumannová 144
 602 00 Brno