



S00JP016SLYU

Dodatek č. 1 - „Rekonstrukce plynové kotelny v budově SMZ na ul. L. Váchy 602 ve Zlíně“

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor majetkové správy

Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted], č. ú. [redacted]

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

4mont elektric s.r.o.

se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických [redacted]

IČO: 07087896

DIČ: CZ07087896

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74464

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo č. 4000241419****„Rekonstrukce plynové kotelny v budově SMZ
na ul. L. Váchy 602 ve Zlíně“**

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PREAMBULE:

Dne 19. 8. 2024 byla uzavřena smlouva o dílo č. 4000241419 se společností **4mont elektric s.r.o., IČO: 07087896, se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín**, na realizaci stavebních prací "Rekonstrukce plynové kotelny v budově SMZ na ul. L. Váchy 602 ve Zlíně".

Následně proběhla řada jednání s ohledem na blížící se začátek topné sezóny a možný termín dodání kotlů. S ohledem na fakt, že práce měly být zahájeny až na začátku topné sezóny, zvažoval odpovědný odbor možná rizika. Tím hlavním byla odstávka zdroje tepla, která mohla trvat od září až do listopadu.

Vzhledem k faktu, že budova je v provozu nonstop (městská policie, zdravotnická záchranná služba), jevílo se zahájení prací na začátku topné sezóny jako nepřipustné.

Z těchto důvodů odpovědný odbor navrhuje změnu smluvních podmínek. V předmětné budově musí být zachován především chod Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám nelze zajistit realizaci díla bez rizika omezení chodu budovy. Je tedy nutná změna termínu realizace a úprava platebních podmínek, když bude zhotoviteli uhrazena zálohová faktura za nákup zdroje tepla.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

V rámci Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění následovně:

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy - do 5 dnů od výzvy objednatele

Ukončení provádění díla: - nejpozději do 25. 7. 2025

Článek VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli fakturovat následujícím způsobem:

a) Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu na částku ve výši 348 021,43 Kč do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Splatnost zálohové faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

b) Po předání celého díla vystaví zhotovitel daňový doklad – vyúčtování – v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo,:

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 22. 4. 2024, č. usnesení: 58/8R/2024

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 8. 7. 2024, č. usnesení: 88/13R/2024


Schválení uzavření Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 21. 10. 2024, č. usnesení 102/20R/2024

Ve Zlíně



Mgr. Pavel Brada,
náměstek primátora
statutární město Zlín

objednatel

V Poličné



jednatel
4mont electric s.r.o.

zhotovitel

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Věcně odpovědný útvar – Odbor majetkové správy	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín	