

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **ZL_01**

Datum: **08.12.2023**

STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A_ Přístavba 2.NP, obálka budovy a venkovní úpravy_Konstrukce zámečnické	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce: ve věcech technických	vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Jiří Forman		
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce: č. autorizace u ČKAIT: 1302373		

Předmět změnového listu: Změna zámečnických výrobků : profil rampy, schodiště na rampu,zrušení zastřešení balkonů bytů v 2.np

Technický popis změny:

Na základě uskutečněného jednání dále viz. Zápis z KD č. 5 konaného dne 05.12.2023 na kompletnost D+M dle v.č. 101.16 Výpis zámečnických výrobků vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_01 k vybraným položkám.

SO 101.1.A - doplnění ukončujícího úhelníku rampy a doplnění 1ks schodiště na rampu m.č.187 z důvodu lepší funkčnosti hrany rampy,
SO 101.2.A - zrušení zastřešení teras bytů objednatelem č.1, vypuštění výrobku Z17 z důvodu zlepšení prosvětlení bytových jednotek

Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.1.A - Rampa m.č.187, SO 101.2.A terasy bytů m.č.237.6 a 238.6


V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována částka v procentním podílu 39,8 %, z toho plyne pro PČR vícepráce v hodnotě 22 356,06 Kč bez DPH a méněpráce -14901,52 Kč bez DPH celkový rozdíl 7454,54 Kč bez DPH

Časový dopad změny: žádný

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)	přípočet	odpočet	
	56 171,00	-37 441,00	18 730,00 Kč bez DPH


Zástupce objednatele, podpis

Zástupce zhotovitele, podpis



Příloha: kalkulace

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_02
			Datum: 25.01.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A_Konstrukce truhlářské	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Jiří Forman	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: Změna truhlářských výrobků : doplnění 1ks pozice T1, úprava doplňků pozice T 3			
Technický popis změny:			
Na základě uskutečněného vzorkování Interiérových dveří dále viz. Zápis z KD č. 8 konaného dne 10.01.2024 na kompletnost D+M dle v.č. 101.2.06 Výpis truhlářských výrobků vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_02 k vybraným položkám.			
Byla doplněna položka T1 - dveře do bytu č.1 a náledně odstraněny samozavírače a řetízky z položky T1 dveří do bytů č.1 - 3. Odůvodnění - město v nájemních bytových jednotkách nepoužívá bezpečnostní řetízky a samozavírače (nadbytečné).			
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A - Konstrukce truhlářské - doplnění pozice T1, úprav doplňků vybavení dveří do bytů pozice T3			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 7 741,47	odpočet -3 600,00
		4 141,47 Kč bez DPH	
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_03
			Datum: 01.02.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A_Konstrukce truhlářské	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
JEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
JEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: Změna rozměrů dlažeb koupelen bytů v 2.np			
Technický popis změny:			
Na základě uskutečněného vzorkování keramických obkladů a dlažeb dále viz. Zápis z KD č. 11 konaného dne 30.01.2024 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_03 k vybraným položkám.			
Změna rozměru dlažeb koupelen bytů m.č.236.3, 237.3,238.3 . Místo rozměru 300/300 bude nově 300/600. Změna vyvolaná vyvzorkováním obkladového materiálu, větší formát minimalizuje množství spar a následnou údržbu.			
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.np Město Otrokovice			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)			
		přípočet	odpočet
		28 572,61	-18 879,30
		9 693,31 Kč bez DPH	
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
			
Příloha: kalkulace			

Číslo: ZL_04
Datum: 02.02.2024

Předmět změnového listu: Doplnění 2ks chrličů z balkonů bytů.

Technický popis změny:


Na základě revize Výkresu čís. 101.09.r2, 101.11.r2 řezy revize 2 a 101.16.r1 zámečnické výrobky vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_04 k D+M chrlič kulatý s PVC manžetou TWC 75 .

Z důvodu zrušení zastřešní teras bytů bylo nutno zajistit odvod vody z podlah teras proto byly doplněny 2ks chrličů

Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.np Město Otrokovice

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)	přípočet	odpočet	
	6 124,00		6 124,00 Kč bez DPH

Příloha: kalkulace

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_05
			Datum: 02.02.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A_Stavební úpravy části 2.NP - město Otrokovice_D.1.4.VZT-101A - VZDUCHOTECHNIKA	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	Ing. Roman Mikulička, č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: Dodávka a montáž tlumičů hluku (3ks)			
Technický popis změny:			
Na základě normových požadavků byly v části VZT pro byty doplněny tlumiče hluku, čtyřhranné, nízké, s kruhovým přímým napojením			
Požadavek legislativy			
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.np Město Otrokovice			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)			
		přípočet	odpočet
		7 266,00	7 266,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_06
			Datum: 08.02.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A_Stavební úpravy části 2.NP - město Otrokovice_Elektroinstalace slaboproud_DT	
PROJEKTANT	Ing. Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: Elektroinstalace slaboproud_DT			
Technický popis změny:			
Na základě požadavku objednatele a obdržené REVIZE VV slaboproudé elektroisntalace vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_06.			
Stanovisko GP: Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem investora města Otrokovice na umístění domácích telefonů do každého možného nájemního prostoru, tj. došlo k rozšíření počtu koncových míst a změně tabla. Zpracováno dodatkem PD.			
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A_Stavební úpravy části 2.NP			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)			
		přípočet 24 826,00	odpočet 24 826,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_07
			Datum: 27.02.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.NP - město Otrokovice_04 ELEKTROINSTALACE - silnoproud	
PROJEKTANT	Ing. Miroslav MI. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:	730 200 100	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:	730 200 100	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka	
	Kontakt tel.:	730 200 100	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	Ing. Roman Mikulíčka č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
	730 200 100		
Předmět změnového listu: ELEKTROINSTALACE - silnoproud			
Technický popis změny:			
Na základě revize Výkresu čís. 110 REVIZE 02/2024 D.1.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_07 k D+M ROZVADĚČ RMS2.			
Stanovisko GP: Změna byla vyvolána nutností úpravy rozvaděče v souvislosti s realizací nové rozvodny v 1.np. Zpracováno dodatkem PD.			
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.2.A_Stavební úpravy části 2.NP			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)			
		přípočet	odpočet
		104 466,00	-24 909,90 79 556,10 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_08
			Datum: 07.02.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby: 10-5641		
	Objekt: SO 101.1.A_Přístavba 2NP, obálka budovy a venkovní úpravy - Rozebrání části střešního pláště vůči OK, lokální oprava plochy střechy		
PROJEKTANT	Město Otrokovice, nám. 3. května 1884, 765 02 Otrokovice Kontakt tel.: 00284301		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice IČ: 00284301		
	Zástupce: ve věcech technických Mgr. Zdeněk Štěpánek vedoucí odboru rozvoje města		
	Kontakt tel.: 00284301		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín IČ: 72052767		
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulička		
	Kontakt tel.: 72052767		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 25301144		
	Zástupce: Ing. Zdeněk Čížek č. autorizace u ČKAIT: 1302373		
	Kontakt tel.: 25301144		
Technický popis změny:			
Na základě revize a návrhu úpravy přechodu stávající a nové střechy v řešení dle dohody v období od 07.02.2024 do 23.02.2024 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_08.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)			
		přípočet	odpočet
		355 240,98	355 240,98 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL_09
Datum: 22.04.2024

STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby:	10-5641		
	Objekt:	SO 101.1.A_Přístavba 2.NP, obálka budovy_Exteriérové žaluzie		
PROJEKTANT	Ing. Ing. Roman Mikulíčka Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice			
	Kontakt tel.:	725301144		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301	
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka vedoucí odboru rozvoje města		
	Kontakt tel.:	725301144		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767	
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka		
	Kontakt tel.:	725301144		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144	
	Zástupce:	Ing. Roman Mikulíčka č. autorizace u ČKAIT: 1302373		
		725301144		

Technický popis změny:

Na základě požadavku vzneseného při KD č. 15 konaného dne 05.03.2024 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_09, týká se dodání interiérových horizontálních žaluzií a neprůhledných bezpečnostních fólií. Detailně viz. Zápis z KD včetně odsouhlasení dodávky ze strany TDI.

V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována částka v procentním podílu 39,8%, z toho plyne pro PČR vícepráce v hodnotě 13 289,38 Kč bez DPH

Časový dopad změny: ANO

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)	přípočet	odpočet
	33 390,39	33 390,39 Kč bez DPH

Zástupce objednatele, podpis	Zástupce zhotovitele, podpis
------------------------------	------------------------------



Příloha: kalkulace

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_10
			Datum: 02.05.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	Dodatek PD č. 1 SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.NP - Město Otrokovice	
PROJEKTANT	Miroslav Štáhl, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:	739 200 117	
JEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:	739 200 117	
JEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:	739 200 117	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	Ing. Roman Mikulička č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
	739 200 117		
Předmět změnového listu: ZL 10 - stavební úpravy dispozice 2.np - byty, prostory Město Otrokovice			
Technický popis změny:			
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 2 na záměnu , a to : z Podlaha lepená vinylová 100x180mm lamela s dekorem dřevapráce NA Podlaha homogenní PVC GRABO, odstín STEEL vznikl objednateli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_011 na tzv. MNP.			
Doplnění bytových jednotek o skladovací koje v 2.np - ke každému bytu jedna koje v chodbě m.č.240. Dále doplnění dělicí příčky v m.č.232. Změny vyvolané dodatečným požadavkem investora. Doplnění sklepních kójí k bytovým jednotkám na úkor nevyužívané chodby je efektivním a vhodným způsobem prostor stavby a zvýší komfort bydlení. Rozdělení m.č. 232 bylo vyvoláno dodatečným požadavkem nájemce prostor			
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt : SO 101.2A Stavební úpravy části 2.np Město Otrokovice			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 149 776,53	odpočet 149 776,53 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_11
		Datum: 02.05.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby: 10-5641	
	Objekt: SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR_ záměna materiálu podlahoviny	
PROJEKTANT	Město Otrokovice, nám. 3. května 1884, 765 02 Otrokovice	
	Kontakt tel.: 573 222 222	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ: 00284301	
	Zástupce: ve věcech technických Mgr. Miroslav Štěpánek vedoucí odboru rozvoje města	
OBJEDNATEL č. 2	Kontakt tel.: 573 222 222	
	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	
	IČ: 72052767	
ZHOTOVITEL	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka	
	Kontakt tel.: 573 222 222	
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
		IČ: 25301144
		Zástupce: Ing. Roman Mikulíčka č. autorizace u ČKAIT: 1302373
Předmět změnového listu: záměna materiálu podlahoviny		
Technický popis změny:		
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 2 na záměnu , a to : z Podlaha lepená vinylová 100x180mm lamela s dekorem dřevapráce NA Podlaha homogenní PVC GRABO, odstín STEEL vznikl objednateli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_011 na tzv. MNP.		
Stanovisko GP: Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem investora PČR na změnu materiálu povlakových krytin v části vlastněné a provozované PČR.		
Část díla dotčená změnovým listem: SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
přípočet odpočet		
115 471,10 -133 344,02 -17 872,93 Kč bez DPH		
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL_12
Datum: 22.04.2024

STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby:	10-5641		
	Objekt:	Dodatek 2_SO 101.1.A Přístavba 2NP, obálka budovy a venkovní úpravy; Uprava střechy		
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice			
	Kontakt tel.:			
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301	
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města		
	Kontakt tel.:			
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767	
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička		
	Kontakt tel.:			
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144	
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373		

Technický popis změny:


Na základě požadavku ze strany objednatele na práce určené, dle VV/Dodatek 2 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_012.

V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována částka v procentním podílu 39,8 %, z toho plyne pro PČR vícepráce v hodnotě 25345,16 Kč bez DPH

Časový dopad změny: ANO

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)	přípočet	odpočet
	63 681,30	63 681,30 Kč bez DPH

Zástupce objednatele, podpis	Zástupce zhotovitele, podpis
------------------------------	------------------------------



Příloha: kalkulace

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_13
			Datum: 02.05.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	Dodatek 3_SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:		
JEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
JEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Technický popis změny:			
Na základě požadavku ze strany objednatele na práce určené, dle VV/Dodatek 3 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_013.			
V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována celá částka, jedná se pouze o prostory PČR a jejich smluvní část			
Casový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 71 739,89	odpočet 71 739,89 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_14
		Datum: 23.04.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby: 10-5641	
	Objekt: Dodatek 4_SO 101.2.A_ Stavební úpravy části 2.NP - Město Otrokovice	
PROJEKTANT	M. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice	
	Kontakt tel.:	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ: 00284301	
	Zástupce: ve věcech technických: vedoucí odboru rozvoje města	
OBJEDNATEL č. 2	Kontakt tel.:	
	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	
	IČ: 72052767	
ZHOTOVITEL	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:	
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
		IČ: 25301144
		Zástupce: č. autorizace u ČKAIT: 1302373
Předmět změnového listu: zrušení sprchových koutů a vaniček a nahrazení zděnými kouty se sprchovými zástěnami Technický popis změny: Na základě požadavku ze strany objednatele na práce určené, dle VV/Dodatek 4 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_014. Zrušení sprchových koutů a vaniček a nahrazení zděnými kouty se sprchovými zástěnami. Dodatečný požadavek investora. Nahrazení zděnými sprchovými kouty bude zajištěn lepší přístup pro starší osoby a osoby se zhoršeným pohybem (bezbariérové řešení) a výsledné řešení je výrazně odolnější a trvanlivější. Část díla dotčená změnovým listem: Objekt : SO 101.2 A Stavební úpravy 2.np		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
		přípočet odpočet
		147 660,86 147 660,86 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_15						
		Datum: 28.05.2024						
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice							
	Číslo stavby: 10-5641							
	Objekt: SO 101.1.C_Vnitřní stavební úpravy prostor PČR_ELEKTRO_slaboproud PZTS							
PROJEKTANT	M. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice							
	Kontakt tel.:							
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice IČ: 00284301							
	Zástupce: ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města							
	Kontakt tel.:							
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín IČ: 72052767							
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulička							
	Kontakt tel.:							
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 25301144							
	Zástupce: č. autorizace u ČKAIT: 1302373							
Technický popis změny:								
Na základě požadavku objednatele a obdržené REVIZE VV slaboproudé elektroinstalace vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_06. V souladu s SOD bude objednateli č. 2 fakturována celá částka, jedná se pouze o prostory PČR a jejich smluvní část								
Časový dopad změny: žádný								
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)								
<table><tr><td>přípočet</td><td>odpočet</td><td></td></tr><tr><td>239 573,00</td><td>-28 137,00</td><td>211 436,00 Kč bez DPH</td></tr></table>			přípočet	odpočet		239 573,00	-28 137,00	211 436,00 Kč bez DPH
přípočet	odpočet							
239 573,00	-28 137,00	211 436,00 Kč bez DPH						
Zástupce objednatele, podpis								
Zástupce zhotovitele, podpis								
Příloha: kalkulace								

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo:	ZL_16
			Datum:	07.05.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby:	10-5641		
	Objekt:	SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.NP _profese ZTI (vodoměry)		
PROJEKTANT	Město Otrokovice, nám. 3. května 1884, 765 02 Otrokovice			
	Kontakt tel.:	602 300 111		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička vedoucí odboru rozvoje města		
	Kontakt tel.:	602 300 111		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín		IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička		
	Kontakt tel.:	602 300 111		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ:	25301144
	Zástupce:	Ing. Roman Mikulička č. autorizace u ČKAIT: 1302373		
	602 300 111			
Předmět změnového listu: změna v dodávce vodoměrů bytů				
Technický popis změny:				
Na základě požadavku ze strany objednatele na práce týkající se změny byt. vodoměrů dle PD za vodoměry s dálkovým odečtem dle záznamu v Zápise z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_016.				
Z důvodu požadavku objednatele č. 1 na sjednocení vodoměrů v celém objektu, byly standartní vodoměry dle PD nahrazeny vodoměry s dálkovým odečtem. Jedná se o dodatečný požadavek investora (správa majetku) - sjednocení standardů měřidel v rámci objektů města.				
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt : SO 101.2 A Stavební úpravy části 2.np - ZTI				
Časový dopad změny: ANO				
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)				
			přípočet	odpočet
			12 324,00	-4 518,00
			7 806,00 Kč bez DPH	
Zástupce objednatele, podpis				
Zástupce zhotovitele, podpis				
Příloha: kalkulace				

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_18
			Datum: 07.05.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PCR_Osvětlení stávajících místností 204 a 217	
PROJEKTANT	Ing. Miroslav MI. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice		
	Kontakt tel.:	0042449992	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. J. Štěpán vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:	0042449992	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:	0042449992	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	Ing. J. Štěpán č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
	0042449992		
Technický popis změny:			
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 2 na práce týkající se změny v Osvětlení stávajících místností 204 a 217 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_018.			
V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována celá částka, jedná se pouze o prostory PCR a jejich smluvní část			
Časový dopad změny: NE			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 9 559,90	odpočet 9 559,90 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_19						
		Datum: 07.05.2024						
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice							
	Číslo stavby: 10-5641							
	Objekt: SO 101.1.A Přístavba 2.NP, obálka budovy a venkovní úpravy vnější omítka							
PROJEKTANT	Městský úřad, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice							
	Kontakt tel.: 572322111							
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice							
	IČ: 00284301							
	Zástupce: ve věcech technických Mgr. Miroslav Štěpánek vedoucí odboru rozvoje města							
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín							
	IČ: 72052767							
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulička							
ZHOTOVITEL	Kontakt tel.: 732222222							
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín							
	IČ: 25301144							
Zástupce: Ing. Roman Mikulička č. autorizace u ČKAIT: 1302373								
Kontakt tel.: 732222222								
Technický popis změny:								
Na základě technických změn při provádění vnějších omítek vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_019.								
V souladu se SOD bude objednateli č. 2 fakturována částka v procentním podílu 39,8%, z toho plyne pro PČR vícepráce v hodnotě 269 063,07 Kč bez DPH a méněpráce -168 716,80 Kč bez DPH celkový rozdíl 100 346,27 Kč bez DPH								
Časový dopad změny: NE								
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)								
<table><tr><td>přípočet</td><td>odpočet</td><td></td></tr><tr><td>676 037,87</td><td>-423 911,56</td><td>252 126,31 Kč bez DPH</td></tr></table>			přípočet	odpočet		676 037,87	-423 911,56	252 126,31 Kč bez DPH
přípočet	odpočet							
676 037,87	-423 911,56	252 126,31 Kč bez DPH						
Zástupce objednatele, podpis								
Zástupce zhotovitele, podpis								
Příloha: kalkulace								

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_20
		Datum: 23.05.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby: 10-5641	
	Objekt: SO 101.1.A Přístavba 2.NP, obálka budovy a venkovní úpravy_Větrné čidlo k ext. Žaluziím	
PROJEKTANT	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice	
	Kontakt tel.: 747890021	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ: 00284301	
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Petr Šafařík vedoucí odboru rozvoje města	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	
	IČ: 72052767	
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	IČ: 25301144	
	Zástupce: Ing. Roman Mikulička č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: osazení válečkových zámků AL dveří prodejen m.č. 147, 146, 164		
Technický popis změny:		
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 na práce týkající se doplnění osazení válečkových zámků do dveří m.č. 147, 146 a 164 - viz. Zápis z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_20.		
Výměna zámků do dveří prodejen v podloubí z klasických střelkových na válečkové 3ks. Dodatečný požadavek objednatele - zlepšení provozních standardů u dveří.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
přípočet 55 980,00 odpočet 55 980,00 Kč bez DPH		
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_21
			Datum: 07.06.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A Přístavba 2.NP, obálka budovy a venkovní úpravy_Větrné čidlo k ext. Žaluziím	
PROJEKTANT	Místo stavby:	Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technických vedoucí odboru rozvoje města	
	Kontakt tel.:		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technických Ing. Roman Mikulička	
	Kontakt tel.:		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	č. autorizace u ČKAIT: 1302373	
Předmět změnového listu: doplnění větrného čidla k venkovním žaluziím bytů včetně přívodu elektro. Technický popis změny: Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 na práce týkající se doplnění Větrného čidla k exteriérovým žaluziím (prvek Z14) - viz. Zápis z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_21. Dodávka a montáž 1ks větrného čidla k automatickému vytažení ext. žaluzií teras - s umístěním na fasádu pohled severozápadní. Z důvodu na stranu bezpečnosti proti mechanickému poškození venkovních žaluzií teras bytů - na doporučení dodavatele. Část díla dotčená změnovým listem: Objekt : SO 101.1 A Přístavba 2.np, obálka budovy a venkovní úpravy			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 6 774,00	odpočet 6 774,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_22
		Datum: 05.06.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby: 10-5641	
	Objekt: SO 101.2.A_ELEKTROINSTALACE silnoproud_bytové kóje	
PROJEKTANT	Město Otrokovice, nám. 3. května 1884, 765 02 Otrokovice	
	Kontakt tel.: 572 311 111	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ: 00284301	
	Zástupce: ve věcech technických Ing. Jiří Štěpánek, vedoucí odboru rozvoje města	
OBJEDNATEL č. 2	Kontakt tel.: 572 311 111	
	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	
	IČ: 72052767	
ZHOTOVITEL	Zástupce: ve věcech technických Ing. Roman Mikulíčka	
	Kontakt tel.: 572 311 111	
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
		IČ: 25301144
		Zástupce: Ing. Jiří Štěpánek, č. autorizace u ČKAIT: 1302373
Předmět změnového listu: doplnění elektroinstalace k nově vzniklým kojím bytů 2.np Technický popis změny: Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 na práce týkající se doplnění prací u byt. kóji dle záznamu v Zápisě z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_22. Doplnění elektroinstalací k nově budovaným prostorám sklepních kójí (jedna koje 1x svítidlo, 1x zásuvka) m.č. 236.7, 237.7, 238.7, napojeno na vnitřní měřený bytový rozvod příslušného bytu. Z důvodu dodatečného provedení 3 ks kójí k bytům 2.np bylo nutno doplnit elektroinstalaci do těchto kójí. Provozní požadavek. Část díla dotčená změnovým listem: Objekt : SO 101.2 A Stavební úpravy části 2.np - elektro		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
		přípočet 18 589,34
		odpočet 18 589,34 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
		
Příloha: kalkulace		