

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2024

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Mgr. Aneta Prná, ředitelka
IČ/DIČ:	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████

Zhotovitel		
Název:	Gretes s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39099	
Sídlo:	Kudlovice 107, 687 03 Babice	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Janem Grebeníčkem, jednatelem
IČ/DIČ:	26235366	CZ26235366
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherské Hradiště	
Číslo účtu:	27-6687870287/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	██
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	Oprava střechy pavilonu A
Číslo:	VZ 21/2024

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 20 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2024 (dále také „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2024 spočívající ve změně závazku a ve změně termínu plnění.
- (3) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny některé stavební práce, dodávky a služby. Změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla. Z důvodu změny rozsahu díla a výskytu víceprací bylo nutné změnit termín plnění.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - se změnou materiálu svislých a kompletních konstrukcí;
 - s doplněním laťování, krovů, fólie parotěsné;
 - se zvýšením vlny krytiny;
 - s doplněním vazníků;
 - s bouráním železobetonového zdiva;
 - s doplněním prostupů pro připojení redukcí a odboček;
 - s doplněním lapačů střešních splavenin;
 - s demontáží SDK předstěny;
 - se zateplením světlíků;
 - se zachováním stávajícího komínu.
- (3) Rozsah víceprací a méněprací je uveden v Přílohách tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Změnová nabídka č. 1

Příloha č. 2 Změnová nabídka č. 2

Příloha č. 3 Změnová nabídka č. 3

Příloha č. 4 Změnová nabídka č. 4

Příloha č. 5 Změnová nabídka č. 5

Příloha č. 6 Změnová nabídka č. 6

Příloha č. 7 Změnová nabídka č. 7

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla, po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	2.400.000,00 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH	276.261,43 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH	2.676.261,43 Kč
DPH 21%	562.014,90 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH	3.238.276,33 Kč

5. Změna termínu plnění

- (1) Z důvodu výskytu víceprací, se smluvní strany dohodly na zrušení odst. 3 čl. 4 Smlouvy a jeho nahrazením novým zněním:
- (3) *Dílo musí být dokončeno a řádně předáno nejpozději 22. listopadu 2024.*

6. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele