

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ a „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ
na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-2555/2023/ŠLA

ISPROFOND: 5313520029/3273214993

5313520043/3273214993

Číslo jednací: 20128/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost mosty na trati České Velenice – České Budějovice“

Vedoucí společník společnosti:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006

zastoupena: [REDACTED], na základě plné moci a [REDACTED] na základě
plné moci (oba zmocněnci jsou oprávněni podepisovat pouze společně).

bank. spojení: [REDACTED]

Společník společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 2144

zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: **PORR: S5583-SOD-2023-010**

FIRESTA: 63/2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 7. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ a „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“, s účinností Smlouvy ke dni 27. 7. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 510 658,53 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,71 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,35 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č.1 celkem, bez DP	

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č.1 celkem, bez DPH	

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č.1 celkem, bez DPH +	

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **60 208 793,82 Kč**

slovy: **šedesát milionů dvě stě osm tisíc sedm set devadesát tři korun českých osmdesát dva haléřů**

z toho:

1) **Cena díla pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ (dále též je „stavba 1“)**

bez DPH: 32 698 725,89 Kč

2) **Cena díla pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“ (dále též je „stavba 2“)**

bez DPH: 27 510 067,93 Kč

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

V Praze

08.11.2024 09:31
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Podepsal

Datum: 01.11.2024

ředitel úseku Infrastruktura PORR a.s.,
Železniční stavby na základě plné moci
PORR a.s.

Podepsal

Datum: 2024.11.01 14:06:34
+01'00'

ekonom úseku Infrastruktura PORR a.s.,
Železniční stavby na základě plné moci
PORR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.01
11:38:33 +01'00'

Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla



Rekapitulace ceny

S632100087-zm02 Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice - České Budějovice

ZŘ 20230522

Aspe

Celková cena bez DPH: 27 510 067,93

Celková cena s DPH: 33 287 182,20

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek							
SO 11-10-01	Železniční svršek							
SO 11-10-01.1	Železniční svršek - následná směrová a výšková úprava GPK							
SO 11-11-01	Železniční spodek - ZKPP							
SO 11-11-02	Železniční spodek - sanace							
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi							
SO 11-20-01	Rekonstrukce mostu							
SO 11-20-01.1	DIO							
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty - přeložky kabelů							
SO 11-30-01	Přeložky kabelu SŽ-CTD							
SO 11-30-02	Přeložka kabelu SSZT							
D.2.3.1	Trakční vedení							
SO 11-81-01	Úprava trakčního vedení							
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt							
SO 98-98	Všeobecný objekt							



Rekapitulace ceny

S632000075-zm02 Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice - České Budějovice

Aspe

ZŘ 20230522

Celková cena bez DPH: 32 698 725,89

Celková cena s DPH: 39 565 458,33

Objekt	Popis	Cena v SOD bez DPH	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.2.1.1	Železniční svršek							
SO 11-10-01.01	Železniční svršek a spodek							
SO 11-10-01.02	Železniční svršek 3. podbití							
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi							
SO 11-20-01	Most v km. 185,819							
D.2.1.5	Ostatní kabelizace							
SO 11-30-01	Ochrana sítí SŽ							
D.2.3.1	Trakční a energetická zařízení							
SO 11-81-01	Úprava trakčního vedení							
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt							
SO 98-98	Všeobecný objekt							

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 05.11.2024 14:21:06.084

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 01.11.2024 11:38:33

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 05.11.2024 14:21:06.084

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 17.10.2024 09:18:21

Platný do: 06.11.2025 09:18:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 01.11.2024 14:06:34

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 05.11.2024 14:21:06.084

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 03.06.2024 09:29:22

Platný do: 23.06.2025 09:29:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 01.11.2024 15:28:07

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 05.11.2024 14:21:06.084

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 08.04.2024 08:31:24

Platný do: 28.04.2025 08:31:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5067202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa3dc99f-76b2-464a-aaed-53f5fbb8e027

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:


System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2024 14:21:07

Hash komponenty: c04f39ad2266a076dab2605e20397275ba547b8c93ba21a619890529ed6cd266

Hashovací funkce: sha256Hex



6e8d1298-f177-4300-8f33-366919a46041