

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka – starosta města
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod
TDI: 
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800
ISDS: zbgbyrd

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **CTB, a.s.**
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady
IČO: 24694410
DIČ: CZ24694410
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
tel.: 
ISDS: 2g4sa2s

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele ze dne 21.8.2024 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo ke vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele o posunutí konečného termínu dokončení stavebních prací, které jsou určeny ve Smlouvě o dílo, článku III. Doba a místo plnění z následujících důvodů:

- na přelomu roků 2023 a 2024 nebylo možné provádět plynule stavební práce z důvodu zvýšeného průtoku řeky Jizery a vyhlášených povodňových stupňů, kdy došlo k zatopení přístupových míst, což zabránilo možnosti dovážení materiálu a dopravy zaměstnanců na místo provádění prací,
- personální zajištění vedení stavby a jeho změny, vedoucí k prodlevám při koordinaci činností.

III. Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:

- **Termín pro dokončení stavebních prací 28. dubna 2025.**

Dokončením stavebních prací se rozumí finální dokončení tělesa cyklostezky (SO 103; SO 102; SO 101) a ostatních stavebních objektů, zejména:

- Objekty řady SO 200 (zvláště SO 201; část SO 256; část SO 253),
- Práce na SO 105,
- Definitivní zábradlí pro SO 103 a pro SO řady 250 (zábradlí na SO 201 bude vyhotoveno do 11/2024),
- Osev a dokončovací terénní práce,
- Konečný úklid vč. zařízení staveniště

IV. Ostatní ujednání

Objednatel zhotoviteli vyúčtuje související náklady způsobené prodloužením termínu. Jedná se zejména o náklady na:

- technický dozor investora,
- autorský dozor,
- dozor geotechnika,
- koordinátor bezpečnosti práce,
- úhradu dočasných záborů pozemků v majetku státu,
- náklady na administraci příspěvku za činnosti konané z důvodu prodloužení do roku 2025.

Na díle nebudou uplatňovány žádné nároky na navýšení ceny díla.

V případě nedodržení výše uvedených termínů budou uplatňovány postihy dle článku XI. Sankce.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají v původním znění a ve znění dodatků č. 1 a 2.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

1. Harmonogram provádění prací na zbývajícím období

Dodatek č.3 byl schválen Zastupitelstvem města dne 4. listopadu 2024 pod usnesením č. 69/7Z/2024

V Praze, dne
Za zhotovitele:

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Ing. Tomáš Chmelař
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2024.11.08
08:32:16 +01'00'

Ing. Tomáš Chmelař – člen správní rady

Mgr. František Lufinka
Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2024.11.08
10:17:06 +01'00'

Mgr. František Lufinka – starosta města

Ukončení prací 28.4.2025

1.9.-30.9.24	1.10.-31.10.24	1.11.-30.11.24	1.12.-20.12.24	6.1.-31.1.25	1.2.-28.2.25	1.3.-31.3.25	1.4.-28.4.25
září 2024	říjen 2024	listopad 2024	prosinec 2024	leden 2025	únor 2025	březen 2025	duben 2025

Poř. č.	Popis činnosti	1.9.-30.9.24		1.10.-31.10.24		1.11.-30.11.24		1.12.-20.12.24		6.1.-31.1.25		1.2.-28.2.25		1.3.-31.3.25		1.4.-28.4.25							
		září 2024		říjen 2024		listopad 2024		prosinec 2024		leden 2025		únor 2025		březen 2025		duben 2025		květen 2025					
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P04																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P05																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P06																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P07																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P08																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						
	Zásypy																						
	Vtok/výtok - čela+obklady																						
	Dokončovací práce																						
	Propustek P09																						
	Zemní práce																						
	Podkladní betony																						
	Spodní stavba																						
	Obetonování																						

[illegible]