

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 41/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-SOD-2024-005

na kompletní dodávku stavby

„Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném – II. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

koordinátor BOZP

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic

a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku

tel. 602 528 586, e-mail majetek.technik2@muhostinne.cz

INGARA s. r. o.

Veverkova 1218/13, Hradec Králové

Ing. Aleš Řada

(registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018

a

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

42196868

Česká spořitelna, a.s.

████████████████████

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

písemně pověřený představenstvem

██████████, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER,

tel. ██████████, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném – II. etapa“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2024 z důvodu provedených víceprací související s opravou vedení rozvodů kabelové televize.
- 2.3. Předmět dodatku č. 1 jsou následující:

Méněpráce

Úprava pláň a opravy komunikací – změna zahrnuje položky týkající se úpravy technologie pláň pod konstrukčními vrstvami komunikace.

Vícepráce

Kabelová televize – oprava vedení optického vedení a rozvodů kabelové televize.

Vodovodní a kanalizační přípojky – jedná se o výměnu a přepojení vodovodních přípojek pro stávající nemovitosti v ul. Ke Škrobárně a jedné kanalizační přípojky.

Terénní úpravy – celková úprava ploch všech dotčených pozemků a rozproštění a urovnání přetříděné zeminy.

Detailní popis méněprací a víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se doba plnění díla sjednaná v čl. 3 Smlouvy prodlužuje do 31.12.2024.
- 3.2. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Méně práce dodatku č. 1	872 442,00 Kč bez DPH
Vícepráce dodatku č. 1	901 051,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 celkem	28 609,00 Kč bez DPH
(slovy: dvacet osm tisíc šest set devět korun českých bez daně z přidané hodnoty)	

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	12 378 083,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	28.609,00 Kč bez DPH
Cena celkem	12 406 692,89 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct miliónů čtyři sta šest tisíc šest set devadesát dvě koruny českých osmdesát devět haléřů bez daně z přidané hodnoty).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 54. schůzi konané dne 29.10.2024 usnesením číslo 915/54/RM/2024.
- 4.3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 31.10.2024

Objednatel:

V Hradci Králové dne 06.11.2024

Zhotovitel:

v z. Petr Bartoš, místostarosta v. r.
Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.
místopředseda představenstva,
písemně pověřený představenstvem

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 – Soupis změnového listu