

DODATEK č. 6
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Čáslav – modernizace letištní světlotechniky – zpracování PD“

č. smlouvy zhotovitele: 0090018
č. smlouvy objednatele: 185410143

(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zastoupena: Ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky sekce vyzbrojování a akvizic MO, **Mgr. Janem KOLAFOU**

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba:


████████████████████
████████████████████
████████████████████

datová schránka: hjyaavk

Osoby zastupující objednatele

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757

Se sídlem: Hrabákova 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Zastoupená: Ing. Petrem Čivišem, jednatelem
Ing. Davidem Krásou, jednatelem
Ing. Petrem Čivišem ml., jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 300099583/0300 (CZK)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Čiviš, jednatel



datová schránka: gipjiiu

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s čl. 15 odst. 15. 3. smlouvy tento dodatek č. 6 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

Článek 2. Účel dodatku

Na základě skutečnosti, kdy došlo ke vzniku prodlení s vydáním stavebního povolení na změnu stavby před dokončením na straně příslušného stavebního úřadu, přičemž tato skutečnost nebyla zaviněna ze strany zhotovitele, dochází k prodloužení termínu plnění smlouvy. Předmětný posun současně reflektuje časovou náročnost dodatečných projektových prací, které byly na základě požadavku objednatele implementovány do smlouvy prostřednictvím dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 185410142 „Čáslav-modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD) - zpracování PD“. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany dodatek, kterým dojde k úpravě smlouvy tak, aby reflektovala tyto skutečnosti.

Článek 3. Změna doby plnění smlouvy

V čl. 5. smlouvy se ruší odst. 5.8. a nahrazuje se následujícím zněním:

5.8. Zhotovitel se zavazuje:

- a) do **31. května 2024** předat objednateli aktualizovanou DSP za účelem získání všech kladných stanovisek, vyjádření příslušných dotčených orgánů státní a vojenské správy a osob dotčených stavbou,
- b) do **12. prosince 2024** předat objednateli zpracovanou a aktualizovanou prováděcí dokumentaci v elektronické podobě,
- c) do **24. ledna 2025** předat objednateli aktualizovaný kontrolní rozpočet v elektronické podobě,
- d) do **17. února 2025** předat objednateli tištěnou podobu aktualizované prováděcí dokumentace a aktualizovaného kontrolního rozpočtu.

Článek 4. Změna platebních a fakturačních podmínek

V čl. 7. smlouvy se ruší odst. 7.14. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

7.14 Platby za zpracovanou a aktualizovanou prováděcí dokumentaci v elektronické podobě ve výši 2 629 000,00 Kč bez DPH (3 181 090,00 Kč včetně DPH) a aktualizovaný kontrolní rozpočet v elektronické a tištěné podobě a tištěnou podobu aktualizované prováděcí dokumentace ve výši 450 000,00 Kč bez DPH (544 500,00 Kč včetně DPH) budou provedeny po předání předmětu díla uvedeného v odst. 3.13 a 3.14. smlouvy, a to způsobem popsáním v čl. 6 smlouvy.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.

.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
ředitel OVVSLog SVA MO
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2024.10.17
11:50:53 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. David Krása
Digitálně podepsal Ing. David Krása
Datum: 2024.10.17 12:44:58 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. David Krása
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2024.10.17
12:52:15 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš ml.
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky