



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	5		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvem 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Sanace trhlin ve stávajících betonových mazaninách podlah			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnosti č. 115, 331, 501, 517 a 518			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Sanace trhlin pomocí jejich vyčištění od nebezpečných částic, prořezání, odstranění prachu, penetračního nátěru a aplikace sešívacích vložek s následnou aplikací vysrápkové hmoty. Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah včetně vrstev lepidel a po očištění těchto podkladů byly zjištěny trhliny ve stávajících betonových mazaninách, které je nutno před provedením nových samonivelačních stěrek a nových nášlapných vrstev podlah sanovat, tak aby byla zajištěna životnost a kvalita následně prováděných podlahových vrstev. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 3 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	28 908,75 Kč	6 070,84 Kč	34 979,59 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	28 908,75 Kč	6 070,84 Kč	34 979,59 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203
 Objekt:

KSO: Dodatek č.1
 Místo:

CC-CZ: Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654
 DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
 Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947
 DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka: ZL č.5 - VCP Trhliny

Cena bez DPH			28 908,75	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	28 908,75	21,00%	6 070,84
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	34 979,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

lítko

Objednavatel

Zhotovitel



5-11-2024



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 68, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 908,75
N00 - Nepojmenované práce	28 908,75
N01 - Nepojmenovaný díl	28 908,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 908,75	
0		N00	Nepojmenované práce				28 908,75	
0		N01	Nepojmenovaný díl				28 908,75	
1	K	R001	D+M sešivací vložky TF 320 - vč. Správkové hmoty	m	59,300	487,50	28 908,75	nabídka
			Místnost 501, 518		23,200			
			Místnost 517		7,800			
			Místnost 115, 517, 331		28,300			