



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	7		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvem 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Demontáž a likvidace dalších vrstev podlahových PVC v místnostech č. 2, 8, 11, 507 a 515			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnosti č. 2, 8, 11, 507 a 515			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Demontáž a likvidace 1 – 2 vrstev podlahového PVC nacházejícího se pod stávajícími nášlapnými vrstvami Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah byla v některých místnostech zjištěna existence, dalších vrstev podlahových PVC, kdy v minulosti docházelo v rámci údržby k přelepování stávajících vrstev podlahových PVC dalšími vrstvami. Pro provedení oprav podlah je nutno odstranit i tyto další vrstvy, což nebylo obsahem výkresové dokumentace a v době zpracovávání VD nebylo možné existenci těchto dalších vrstev zjistit. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 3 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	36 694,91 Kč	7 705,93 Kč	44 400,84 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	36 694,91 Kč	7 705,93 Kč	44 400,84 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO:

Dodatek č.1

Místo:

Zadavatel:

Ceská republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ZL č.7 - VCP Demontáž dalších vrstev PVC

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2024

IČ:

DIČ:

64122654
CZ64122654

IČ:

DIČ:

26807947
CZ26807947

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			36 694,91	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	36 694,91	21,00%	7 705,93
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	44 400,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Místo:

Zadavatel:

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Kód dílu - Popis

Datum:

9. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 694,91

HSV - Práce a dodávky HSV

36 694,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 694,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Zhotovitel:

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 694,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
Díl:	776	Podlahy povlakové					36 694,91	
16	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m²	m2	295,11750	124,34		36 694,91	SoD

Pozn.
Místnost 515 - Odstranění dalších 2 vrstev PVC podlahoviny 35,58
Místnost 8 - Odstranění dalších 1 vrstev PVC podlahoviny 36,4375
Místnost 507 - Odstranění dalších 1 vrstev PVC podlahoviny 35,96
Místnost 2 - Odstranění dalších 1 vrstev PVC podlahoviny 73,16
Místnost 11 - Odstranění dalších 2 vrstev PVC podlahoviny 119,96