




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		11	
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Demontáž truhlářského podhledu v místnosti č 55/3 – dílna chemické služby			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 55/3 – Dílna chemické služby			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Demontáž a likvidace stávajícího obložení podhledu stropní konstrukce z panelů ze sololakových desek olemovaných dřevěnými lištami. Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Po provedení sondy do konstrukce podhledu a odkrytí jeho části byly zjištěny 2 vrstvy materiálu – původní dřevěné podbití z prken, na které bylo v minulosti dodatečně obloženo ze sololakových desek olemovaných dřevěnými lištami. Z důvodu nutnosti zajištění kotvení nové konstrukce podhledu závěsy je nutno tuto přidanou vrstvu podhledové konstrukce demontovat a zlikvidovat na skládce. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 5 ze dne 24. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	7 770,27 Kč	1 631,76 Kč	9 402,03 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	7 770,27 Kč	1 631,76 Kč	9 402,03 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO: Dodatek č.1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654
DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL č.11 - VCP Obložení stropu

Cena bez DPH				7 770,27
DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		7 770,27 0,00	21,00% 12,00%	1 631,76 0,00
Cena s DPH		v CZK	9 402,03	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05.11.2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedišče

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód díla - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 770,27
HSV - Práce a dodávky HSV		2 106,27
997 - Přesun sítě		2 106,27
PSV - Práce a dodávky PSV		5 664,00
766 - Konstrukce truhlářské		5 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 770,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 106,27	
D		997	Přesun sutě				2 106,27	
2	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,873	295,89	258,31	CS ÚRS 2024 02
3	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,587	1,41	23,39	CS ÚRS 2024 02
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,873	2 090,00	1 824,57	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 664,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				5 664,00	
1	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	35,400	160,00	5 664,00	CS ÚRS 2024 02