

ŽÁDOST O ZMĚNU				
III/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (přes D2)			Číslo změny: 1	
			Datum: 31.10.2024	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Silnice III/41610				
SO 182 Dopravně inženýrská opatření na D2				
SO 201 Most ev. Č. 41610 - 4				
Odkazy:				
Popis změny:				
1. Změna termínu pro dokončení sanace spodní stavby a kamenného obkladu svahu. Prodloužení termínu do 24.11.2024				
Počet připojených listů: 5			Počet připojených výkresů:0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána	1. Na základě omezení ŘSD, kvůli technologií sanací spodní stavby a montáži odvodnění, byla vymezena krátká časová okna pro práce z prostoru D2. Muselo být využito více časových oken, než bylo myšleno.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)				
Převzal (Jméno, datum, podpis) – správce stavby				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/ 41610 Otmarov – Rajhradice, most 41610 – 4 (Přes D2)	
Číslo změny: 1	
Datum: 31.10.2024	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: + 0 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	18 kalendářních dní (24.11.2024)
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	