

DODATEK č. 19 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,

založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CZ, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako „**společník 3**“ nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 4**“ nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“:

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-18, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 19 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k prodloužení termínu Doby pro dokončení díla.

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo do 30.11.2024.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je neodsouhlasení uzavírky komunikace PČR určené k opravě a časová a koordinační náročnost realizace oplocení SO 00.6-42-02, kde došlo z důvodu zahájení výstavby projektu 3. strany k úpravě polohy oplocení, jejím rozsahu a detailní specifikaci daného oplocení. K úpravě harmonogramu dochází na základě vydaného Určení Správce stavby ze dne 16.9.2024. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že prodloužením termínu Doby pro dokončení díla nevzniká Zhotoviteli v souvislosti s tímto prodloužením nárok na Dodatečnou platbu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu, stanovené v Příloze k nabídce a ve Smluvních podmínkách

1.1 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení (pod-článek 8.2 a 8.4)

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30.11.2024.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.


Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) Harmonogram postupu prací

Za Objednatele:


 
08.11.2024 10:42
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze, dne:

Za S u b t e r r a a.s.:

 
Digitální podpis:
29.10.2024 07:11:19

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

 
Digitální podpis:
25.10.2024 13:21:41

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne:

Za OHLA ŽS, a.s.:

Digitální podpis:
21.10.2024 16:47:14

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

Digitální podpis:
22.10.2024 09:34:08

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CZ, a.s.:

Digitálně
podepsal I

Datum: 2024.10.23
21:56:58 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.25
10:06:10 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.24
17:19:20 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Harmonogram

<

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 04.11.2024 13:56:00.269

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 21.10.2024 16:47:14

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 21.10.2024 16:47:44.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 21.10.2024 16:47:44.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 15.10.2024 10:21:21

Platný do: 04.11.2025 10:21:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 22.10.2024 09:34:08

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 22.10.2024 09:34:09.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 22.10.2024 09:34:09.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 13.11.2023 13:15:34

Platný do: 02.12.2026 13:15:34

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2024 21:56:58

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 04.11.2024 13:56:00.269

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.01.2024 12:56:31

Platný do: 06.02.2027 12:56:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 24.10.2024 17:19:20

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 04.11.2024 13:56:00.269

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.10.2024 10:06:10

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.10.2024 10:06:11.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.10.2024 10:06:11.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 25.10.2024 13:21:42

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 25.10.2024 13:21:43.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 25.10.2024 13:21:43.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 24.10.2023 13:04:42

Platný do: 12.11.2026 12:04:42

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 29.10.2024 07:11:19

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 29.10.2024 07:11:20.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 29.10.2024 07:11:20.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 04.10.2023 11:47:24

Platný do: 23.10.2026 11:47:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5063407

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad8ec38f-3bf5-474d-8dab-0df1f2e704e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2024 13:56:02

Hash komponenty: 77f2b67324790a95e701f45f822382214c9f87de9efe1015ffef11f368df3812

Hashovací funkce: sha256Hex



530b16a8-6247-4c4e-9be8-a8e6353b03c0