

Příloha č. 2		
Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu		
Změnový list č. 3		
Číslo SOD objednatele: 5622052907	Číslo SOD zhotovitele: SM-000200393	ORG 2158
Datum předložení zhotovitelem:		18.08.2024
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Změna č.7 SO 06a - rekonstrukce kanalizace Leitnerova Při výkopu šachty ŠA je zastiženo dno původní šachty, nutné je jeho vybourání. Pod šachtou ŠA vyvstává nutnost provést další 1,5 m štolý navíc z důvodu prasklé odbočky pro zajištění přepojení stávající přípojky. V úseku nad ŠA v délce 10 m dochází ke změně tvaru a velikosti štolý a to z důvodu souběhu stávající kanalizace.		
	Vícepráce	676 144,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	676 144,00 Kč
Změna č.8 SO 90 Ostatní rozpočtové náklady V důsledku koordinace výstavby BD realizované firmou KOMFORT, a.s. s vazbou na zajištění podzemních prostor okolních domů došlo k několika posunům termínu a přetržkám a tedy k prodloužení doby výstavby. Zvýšené náklady jsou tedy na zařízení staveniště, vyřízení a projednání prodloužení povolení ZUK, náklady na zřízení a odstranění DZ, poplatky za zábory a pod. Vícenáklady vznikají též za zpracování realizační projektové dokumentace pro ČPHZ (kanalizace Leitnerova - štola, šachty) a změny (přítěžovací lavice, dlažby a komunikace,...).		
	Vícepráce	536 650,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	536 650,00 Kč
Finanční dopad změn:		
	cena dle SOD	44 850 000,00 Kč
	Vícepráce dle dodatku č.1+2	14 124 720,00 Kč
	Vícepráce dle dodatku č.3	1 212 794,00 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 3	60 187 514,00 Kč
Přílohy:	1) rozpočty	
V Brně dne: Za objednatele: za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. V Brně dne: Za zhotovitele: OHLA ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s.		