

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2611 Babiny I - křiž. Samoty III/25841“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] vedoucí TSÚ provozu Ústí nad Labem

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Zastoupen: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti
Oldřich Řáha, jednatel společnosti

Osoby zastupující:

ve věcech smluvních: Ing. Adam Sinevič

[REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

ID datové schránky:

[REDAKCE]

/dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že k uzavření smlouvy došlo později, než bylo plánováno a než by odpovídalo plánovanému harmonogramu prací, a proto vyvstala potřeba úpravy smlouvy v části týkající se sjednaných termínů plnění. Smluvní strany rovněž konstatují, že ze shodného důvodu se stalo obsolentním ujednání článku XVI.8.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na shora uvedené a bez přijetí dodatku ke smlouvě o dílo, by se realizace prací ze strany zhotovitele posunula do zimního období, tj. období, kdy lze očekávat časté přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a dále by v zimním období vznikl konflikt mezi zájmem zhotovitele splnit své závazky ze smlouvy a zájmem objednatele, aby v daném úseku komunikace, v němž probíhají práce zhotovitele, mohla být zajištěna zimní údržba.
- 1.4. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě smlouvy o dílo, jak je vyjádřeno v čl. 2 tohoto dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
 - 2.1.1. Původní znění čl. IV.3. „Ukončení a předání prací: 31.10.2024“ se nahrazuje tímto zněním:
„Ukončení a předání prací: 30.06. 2025“
 - 2.1.2. Článek XVI. 8. se ruší bez náhrady.
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a stvrzen elektronickými podpisy.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
- 3.5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

V Dubí, dne 31.10.2024

V Teplicích, dne 31.10.2024

.....
za objednatele:
Lenka Holovská
pověřená řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Adam Sinevič
jednatel