

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Uničov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
zastoupený: Mgr. Radkem Vincourem, starostou
e-mail: [REDACTED]
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Mgr. Radek Vincour, starosta, [REDACTED]
- (dále jen objednatel)**
- a**
- 1.2 Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
registrace: spis. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený : Ing. Petrem Hrančíkem, ředitelem oblasti VÝCHOD
jediným na základě pověření představenstvem
ve věcech technických: Michal Horák, stavbyvedoucí HSV, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024, kterým se upravuje termín dokončení díla dle Čl. III. ČAS PLNĚNÍ a cena za dílo dle Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Název projektu: „**Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k. ú. Uničov a Nová Dědina**“

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003243

2. Předmět dodatku

2.1 Méněpráce (MNP):

Kácení dřevin včetně jejich odvozu bylo provedeno objednatelem před realizací stavby v období vegetačního klidu. Dopravní lepené knoflíky nebudou provedeny z důvodu narušení rovinatosti povrchu cyklostezky pro pojízdnost Inline bruslařů. Větší počet kusů vysazovaných dřevin v rozpočtu, než je uvažováno v situaci výsadby. Bourání betonové šachty a související odvoz suti s uložením na skládku nebude provedeno, stávající šachta se v místě napojení kanalizace nenachází.

2.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024 zůstávají beze změny.

3. Dotčená ustanovení smlouvy

ČI. III. ČAS PLNĚNÍ

Původní termín dokončení díla: 11/2024

Nový termín dokončení díla: 05/2025

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je provádění přeložek kabelu VN společností ČEZ Distribuce a.s. a sítě elektronických komunikací společností CETIN a.s., které jsou zajišťovány těmito společnostmi samostatně. Přeložky budou prováděny v období 10/2024 – 03/2025.

ČI. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla:

Celkem bez DPH 21 %	12 674 741,00,-Kč
DPH 21 %	2 661 695,61,-Kč
Cena celkem s DPH:	15 336 436,61,-Kč

Méněpráce (MNP) bez DPH:

MNP bez DPH	- 486 889,60,-Kč
DPH 21 %	- 102 246,82,-Kč
Celkem s DPH	- 589 136,42,-Kč

Cena díla po změnách:

Celkem bez DPH 21 %	12 187 851,40,-Kč
DPH 21 %	2 559 448,79,-Kč
Cena celkem s DPH:	14 747 300,19,-Kč


4. Závěrečná ujednání

- 4.1** Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.3** Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Přílohy:


1. Rozpočet MNP

V Uničově



Objednatel
Město Uničov
Mgr. Radek Vincour
Starosta

V Hradci Králové



Zhotovitel
M – SILNICE a.s.
Ing. Petr Hrančík
ředitel oblasti VÝCHOD

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Petra HRANČÍKA**, narozeného dne 30. 9. 1971, bydlištěm Na Vrchovici 513, 760 01 Zlín, ředitele oblasti VÝCHOD společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 50.000.000,-Kč (slovy padesátmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000, Kč (slovy dvěstětisíkorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 2.000.000, Kč (slovy dvamilionůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 100.000,-Kč (jednostotisíkorunčeských) bez DPH.
4. K prodeji vlastních výrobků a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000,-Kč (slovy dvěstětisíkorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 15.000.000,-Kč (slovy patnáctmilionůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
5. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
6. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.


C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.


D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024




Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024



Ing. Petr HRANČÍK
ředitel oblasti VÝCHOD

Platnost do:neurčito.....

ev. č.: Z_2024_013_CZ

DODATEK č. 1

30.10.2024

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 927124036 - Uničov - Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k. ú. Uničov a Nová Dědina

Objekt: 5 - Dodatek č.1

Etapa: 001 - MNP

1 - Přímé hlavní výdaje

SO 101 - Cyklostezka

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

002	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvštěvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	-26	ks	852,5	-22 165,00
008	162201402	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvštěvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	-26	kus	348,5	-9 061,00
009	162201412	Vodorovné přemístění větví. kmenů nebo pařezů s naložením. složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých. průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402 viz B. TZ. C.4 26 Součet	-26	kus	348,5	-9 061,00
012	162301932	Vodorovné přemístění větví. kmenů nebo pařezů s naložením. složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých. průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412 viz B. TZ. C.4 26 Součet	-884	kus	2,7	-2 386,80
013	162301952	Vodorovné přemístění větví. kmenů nebo pařezů s naložením. složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých. o průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932 viz B. TZ. C.4 odvoz na skládku do https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952 viz B. TZ. C.4.1 odvoz na skládku	-884	kus	348,5	-308 074,00

Součet za	1 - Zemní práce	-350 747,80
-----------	-----------------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

052	912511111	Montáž dopravního knoflíku lepeného	-565	kus	15,6	-8 814,00
053	56288003	knoflík trvalý lepený pro dopravní značení spec. k pol.912511111 565 Součet	-565	kus	187,1	-105 711,50

Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání	-114 525,50
-----------	---	-------------

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	-465 273,30
--------	---------------------------	-------------

Celkem	SO 101 - Cyklostezka	-465 273,30
--------	----------------------	-------------

SO 301 - Zatravnění příkopu stezka (poměrově š. 2.7m)

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

038	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1.5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	-1,539	m3	1538,7	-2 368,06
-----	-----------	---	--------	----	--------	-----------

Součet za	8 - Trubní vedení	-2 368,06
-----------	-------------------	-----------

DODATEK č. 1

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.		Cena/m.j.	Cena celk.
997 - Přesun sutě						
062	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-0,923	t	234	-215,98
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862						
063	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	-0,923	t	330,7	-305,24
064	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-31,382	t	330,7	-10 378,03
Součet za		997 - Přesun sutě				-10 899,25
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				-13 267,30
Celkem		SO 301 - Zatrubnění příkopu stezka (poměrově š. 2.7m)				-13 267,30
SO 801 - Návrh výsadeb						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
010	02650R3.1.1	lípa malolistá (Tilia cordata) OK 6-10. ZB	-11	kus	759	-8 349,00
		specifikace k pol.184102113 12 Součet				
Součet za		1 - Zemní práce				-8 349,00
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				-8 349,00
Celkem		SO 801 - Návrh výsadeb				-8 349,00
Celkem		1 - Přímé hlavní výdaje				-486 889,60
Celkem		Etapa: 001 - MNP				-486 889,60
CELKEM Objekt: 5 - Dodatek č.1						-486 889,60
Celkem zaokrouhleno						-486 889,60