

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech plnění:

[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Společnost: Broumovské stavební sdružení s.r.o.**

se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

zastoupená/ý: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČO: 465 04 303

DIČ: CZ 465 04 303

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „**Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov**“.

### I.

#### Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán na základě dopisu od uživatele (Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČO 260 00 202), ze dne 29. 5. 2017, v souvislosti s neočekávaným nárůstem pacientů, nedostatkem lůžkových kapacit pokojů v místě plnění veřejné zakázky a s tím související nemožností vystěhovat potřebný počet pacientů z prostor předmětných stavebních úprav.

S ohledem na výše uvedené není možné současně realizovat předmětné stavební úpravy oddělení NIP, DIOP a vestavbu ve 3. nadzemním podlaží. Z těchto důvodů je nutné veřejnou zakázku rozdělit na dvě etapy a prodloužit tak termín doby realizace.

## II. Vymezení rozsahu změn

### Doba a místo plnění

1. Článek 5, odstavec 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

*Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:*

*Celková doba realizace: dílo bude předáno do max. 18 + 9 týdnů ode dne předání staveniště. Realizace bude po 18 týdnech přerušena a pokračovat bude na výzvu zadavatele.*

2. Článek 5, odstavec 5.4 původní smlouvy o dílo se mění takto:

*Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu jsou reálně splnitelné.*

### Podklady pro uzavření smlouvy

3. Příloha č. 3 (Harmonogram), zmíněná v odstavci 2.2 původní smlouvy o dílo, byla aktualizována a je přílohou tohoto dodatku. Tato aktualizovaná verze přílohy č. 3 se užije namísto původní přílohy č. 3 ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

#### Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 5: Dopis Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Oznámení o nemožnosti vystěhování pacientů z pokojů oddělení JIP, ze dne 29. 5. 2017

Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:


V Hradci Králové dne

.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

V Broumově dne

.....  
Broumovské stavební sdružení s.r.o.  
Miroslav Netík  
jednatel společnosti



*[Redacted signature]* 2017

VAS DOPIS ZN: -

ZE DNE: -

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 29. května 2017

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Odbor investic  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

**Věc: Oznámení o nemožnosti vystěhování pacientů z pokojů oddělení JIP**

Veřejná zakázka „Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov“, projektovaná v roce 2016, byla vypsána Královéhradeckým krajem v listopadu 2016. Před samotným vypsáním této zakázky byl náš předpoklad, ve spolupráci s generálním projektantem stavby, takový, že budeme schopni, v průběhu realizace, přestěhovat na určitou dobu potřebný počet pacientů z pokojů oddělení JIP do prostor stávajících oddělení Nemocnice Broumov, či Náchod, pro umožnění realizace části předmětných stavebních úprav.

Před zahájením stavebních úprav veřejné zakázky již proběhlo vystěhování pacientů z rekonstruovaných částí oddělení NIP (následně intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče) do prostor stávajících oddělení nemocnice, kde došlo ke krátkodobému, nadlimitnímu uspořádání pokojů.

S ohledem na to, že součástí předmětu díla je i vestavba do nevyužívané půdy ve 3. nadzemním podlaží a s tím související úprava stropních konstrukcí nad některými místnostmi oddělení JIP (jednotky intenzivní péče) 2. nadzemního podlaží, je potřeba vystěhovat pacienty z těchto prostor oddělení JIP.

V současné době, tedy v době realizace zakázky, však došlo k neočekávanému nárůstu pacientů, a předem rezervované lůžkové kapacity, pro výše zmíněné potřeby, jsou bohužel zaplněny (viz zápis z 6. kontrolního dne, uskutečněného 12.4.2016). Tato skutečnost se nedala v době vypisování veřejné zakázky předpovídat.

S ohledem na výše uvedené tímto oznamujeme, že není možné vystěhovat pacienty z pokojů oddělení JIP, a tím pádem není možné současně realizovat předmětné stavební úpravy oddělení NIP, DIOP a vestavbu ve 3. nadzemním podlaží.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

[REDAKCE]

# Harmonogram výstavby

Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Broumovské stavební sdružení s.r.o.		2017																														
		2			3					4					5					6					7							
Popis prací		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Výzba k předání a převzetí staveniště		20. 2. 2017																														
Zahájení stavebních prací		23. 2. 2017																														
<b>Stavební díly:</b>																																
1.1.	<b>SO01 Stavební úpravy NIP, DIOP</b>																															
1.1.1.	Architektonické a stavebně technické řešení																															
	HSV - Práce a dodávky HSV																															
	3 - Svislé a kompletní konstrukce																															
	4 - Vodorovné konstrukce																															
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																															
	9 - Ostatní konstrukce a práce																															
	PSV - Práce a dodávky PSV																															
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																															
	712 - Povlakové krytiny																															
	713 - Izolace tepelné																															
	762 - Konstrukce tesařské																															
	763 - Konstrukce suché výstavby																															
	764 - Konstrukce klempířské																															
	765 - Krytina skládaná																															
	766 - Konstrukce truhlářské																															
	767 - Konstrukce zámečnické																															
	768 - Konstrukce hliníkové																															
	771 - Podlahy z dlaždic																															
	773 - Podlahy z litého teraca																															
	776 - Podlahy poviakové																															
	777 - Podlahy lité																															
	781 - Dokončovací práce - obklady																															
	783 - Dokončovací práce - nátěry																															
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety																															
1.1.4.	Zdravotní technika																															
1.1.5.	Elektroinstalace silnoproud																															
1.1.6.	Vytápění																															
1.1.7.	Medicínální plyny																															
1.1.8.	Vzduchotechnika																															
1.1.9.	Elektroinstalace slaboproud																															
1.1.11.	Měření a regulace																															
3.1.	<b>PS01 Lékařská technologie - SO01</b>																															
3.1.1.	Lékařská technologie - pevně spojené se stavbou																															
Termín ukončení díla, předání		26. 6. 2017																														

V Broumově dne 31.1. 2017

p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

