

Veřejná zakázka: Sanatorium Pálava

Číslo SoD: JMK087036/23/OINV

ID SoD: 24834035

Věc: Pokyn k variaci

Související korespondence: Komentář CDE č. 77

Datum podpisu Sod: 22. 11. 2023

Datum zveřejnění Sod: 22. 11. 2023

Související Pod-čl. Smlouvy: 13.1, 13.3

Adresováno Zhotoviteli: „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“ Vážní 456, 503 41
Hradec Králové tvořená společníky:
VCES a.s. („správce“), Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“), Dobronická 1256, 148 00
Praha 4 – Kunratice

Pokyn k Variaci č. 14: Bazén

Tato Variace náleží k Milníku č. 13: Dokončení technologií dle příslušných norem včetně zkoušek a certifikátů, rozvaděče, VZT jednotky

Vážený Zhotoviteli,

Tímto dávám pokyn k Variaci podle Článku 13 Smluvních podmínek.

Popis variace:

1. Popis změny

• Původní řešení:

DSP – SO 01 Stavební objekt 1- D.1.01.6 Balneo a bazénová technologie – technická zpráva – Pro ochranu vodní hladiny a minimalizaci tepelných ztrát je uvažováno s dovybavením bublinkovou krycí plachtou bez navíjecího zařízení.

Pro dopravu a spouštění pacientů se sníženou schopností pohybu do bazénu je uvažováno použití mobilního elektrického zvedáku s nosností 150 kg (v jednom místě).

• Nové řešení:

Požadavek:

Provozovatel požaduje zakrytí bazénu lamelovou roletou z PVC z bezpečnostních důvodů, snížení nosnosti zvedacího zařízení pro bazén na min. 135 kg a umožnění dalšího místa pro umístění zvedacího zařízení formou čepu.

Řešení:



Bude instalována lamelová roleta nadhladinová na hřideli umístěná na kratší straně bazénu ovládaná elektricky tlačítkem. Místa pro umístění zvedáku budou vedle vstupního schodiště do bazénu a na delší straně bazénu bude vedle lavice.

Kompletní odsouhlasená projektová dokumentace zadání je nahrána na CDE Dalux.

2. Vliv změny na cenu díla:

- Vlivem změny dochází k **navýšení** ceny díla o **462 180 Kč**
 - Méněpráce: 234 380 Kč
 - Vícepráce: 696 560 Kč
- Dopad na Smluvní cenu je součástí Přílohy č. 1.
- Cena Variace byla stanovena v souladu s dotačními pravidly a dle Smluvních podmínek. Položky byly naceněny na základě nabídky zhotovitele a byly posouzeny správcem stavby jako ceny v místě a čase obvyklé.
- Uvedené ceny jsou odsouhlaseny Správcem stavby jako ceny odpovídající.

3. Vliv změny na harmonogram:

- Bez vlivu na harmonogram

4. Odůvodnění Variace:

Dodatečný požadavek Provozovatele na bezpečnější a provozně jednodušší ovládání bazénu a mobilnější přístup hendikepovaných pacientů do bazénu.

S pozdravem



Správce stavby: Ing. Pavel Úlehla, INVIN s.r.o.

Elektronický podpis: 11.11.2024 Přílohy:

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Jan Grolich

- Příloha č. 1 – Ocenění Variace
- Příloha č. 2 – Výkres – nerezový bazén



Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.11.08
11:33:03 +01'00'



Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.11.08
11:57:25 +01'00'

Ing. Jan
Kodytek
Datum: 2024.11.06
16:44:09 +01'00'

Martin
Horák
Datum:
2024.11.06
18:24:53 +01'00'