

Pokyn k Variaci č. 14 - Bazén - Příloha č. 1 - Ocenění Variace.xlsx

Projekt pro provedení stavby (dokumentace pro provedení stavby) a Projekt skutečného provedení jsou naceněny zhotovitelem ve výši 3% a 2% z ceny a dle správce stavby je toto nacenění dle jeho zkušeností v místě a čase obvyklé.

	Nabídka Zhotovitele					Vyhodnocení Správce stavby		
	jednotková cena Zhotovitel	jednotka	popis	množství	Cena celkem Zhotovitel	cena alternativní nabídky	vyhodnocení běžné ceny	
Nadhladinová fólie lamelová z PVC včetně přísl. a el ovládání, 15 x 4 m, barva bílá	381 315,00 Kč	/ komplet	materiál	1	381 315,00 Kč	329 188,00 Kč		Vzhledem k tomu, že do ceny alternativní nabídky nejsou započteny projekční práce, cena za koordinaci, práce na vytvoření BIM modelu a příslušných dat, práce za provedení dokumentace skutečného provedení, je cena Zhotovitele adekvátní.
Nerezové kotvení pro mobilní zvedák (1 ks navíc)	16 900,00 Kč	/ kus	materiál	1	16 900,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	
mobilní zvedák 150k g (odpočet)	224 900,00 Kč	/ kus	materiál	1	224 900,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	
Subtlíni, lehce manipul. mobilní zvedák 135kg (přípočet)	208 000,00 Kč	/ kus	materiál	1	208 000,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	
Doprava, montáž : 13 315 Kč	13 315,00 Kč	/ kus	práce	1	13 315,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	
Bublinková fólie (odpočet)	9 480,00 Kč	/kus	materiál	1	9 480,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	
§ Koordinační přírážka 15%	57 772,50 Kč		materiál	1	57 772,50 Kč		odpovídá obvyklé ceně	koordinační přírážka je vypočtena z finální ceny (méněpráce a vícepráce celkem)
§ Projekt pro provedení stavby 3%	11 554,50 Kč			1	11 554,50 Kč		odpovídá obvyklé ceně	cena je vypočtena z finální ceny (méněpráce a vícepráce celkem)
§ Projekt skutečného provedení 2%	7 703,00 Kč			1	7 703,00 Kč		odpovídá obvyklé ceně	cena je vypočtena z finální ceny (méněpráce a vícepráce celkem)
					462 180,00 Kč			

Martin Horák

Datum: 2024.10.25 14:46:16 +02'00'

VCES

Podepsal Ing. Zdeněk Pokorný Datum: 2024.11.01 17:52:26 +01'00'

Certifikat autora popisu Jméno: Mgr. Jan Grolí

VCES

Podepsal Anthony Christian Joël De Busschere Datum: 2024.11.03 19:14:38 +01'00'

Ing. Jan Kodyte k

Datum: 2024.10.26 10:48:13 +02'00'

méněpráce - 234 380,00 Kč

vícepráce 696 560,00 Kč

462 180,00 Kč