


Příloha č. 1 Ocenění variace Pokyn k Variaci č. 19 - Zvedací systém - Příloha č. 1 - Ocenění Variace.

Kalkulace ceny	Méněpráce	Vícepráce	Nabídka Zhotovitele	Posouzení Správce stavby	Poznámka
				Kalkulaci lze přibližně porovnat pouze ve vztahu s jinými veřejnými zakázkami, kde byl systém stejného výrobce v minulosti instalován.	
Zvedací systém	1 296 128 Kč	14 384 955 Kč	13 088 827 Kč		viz Příloha č. 2 Ocenění -Zvedací systém - nabídka dodavatele
Podhledy -zabudování kolejnic	113 265 Kč	309 713 Kč	196 448 Kč	cena obvyklá	viz Příloha č. 4 Ocenění - Podhledy
Vyztužení stropů	0 Kč	520 309 Kč	520 309 Kč	cena dle RTS	viz Příloha č. 3 Ocenění - Vyztužení stropů
Projekt pro provedení stavby 3%	0 Kč	398 558 Kč	398 558 Kč	cena obvyklá	
Projekt skutečného provedení 2%	0 Kč	265 706 Kč	265 706 Kč	cena obvyklá	
Koordinační přírážka za přímé dodávky 15%	0 Kč	2 092 431 Kč	2 092 431 Kč	cena obvyklá	
Náklady - prodloužením termínu výstavby (ZS, energie,temperování,managment)	0 Kč	1 860 851 Kč	1 860 851 Kč	cena obvyklá	viz Příloha č. 5 Náklady související s prodloužením termínu
Celkem cena bez DPH	1 409 393 Kč	19 832 523 Kč	18 423 130 Kč		

Martin
Horák
Datum:
2024.10.25
14:51:50
+02'00'

Ing. Jan
Kodytek
Datum:
2024.10.26
10:35:39 +02'00'



Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.11.01
17:52:56 +01'00'



Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.11.03
19:16:45 +01'00'

Certifikat autora popisu
Jméno: Mgr. Jan Grolis

