

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2138/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 23200

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Vesta servis, s.r.o.**
sídlo: Jarníkova 1874/16, Chodov, 148 00, Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Josef Zmek, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Josef Zmek, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 26194848
DIČ: CZ 26194848
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 78693
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 11. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Vrané – rekonstrukce portálového jeřábu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen “smlouva o dílo”).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla je převádění povodňových průtoků 1. a 2. jezovým polem

13. 9. 2024 – 25. 9. 2024 (nemožnost použít ponton v nadjezí k dopravě zařízení), ztížená demontáž spojky, zajištění delších hlavních nosných lan zdvihu.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4. ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací na dokumentaci, přípravě a výrobě:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo dne 3. 11. 2023.
 - b) předání staveniště (pracoviště) (odstavení jeřábu z provozu):
28. 3. 2024.
 - c) dokončení montážních prací na díle:
nejpozději do 19. 11. 2024.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 10. 12. 2024.

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):13 763 786,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....72 200,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 132 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....13 703 986,00 Kč
(slovy: třináct milionů sedm set tři tisíc devět set osmdesát šest korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací pro dodatek č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Oceněný soupis prací pro dodatek č. 2).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací pro dodatek č. 2

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Josef Zmek
jednatel
Vesta servis, s.r.o.