

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
č. 7/2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Petrem Ernekerem, MBA, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-169895-2/ČJ-2021-800020-SP, ze dne 1. 10. 2021

adresa věznice:

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Podle § 5, odst. 4) Zákona č. 235/2004 Sb., se VS ČR při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani/DPH.

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu: 2901881/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. arch. Michal Giacintov

Trvalé bydliště: Olomouc, Před Lipami 337/11

IČO 12103870

DIČ CZ6212081293

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1804404339/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. j.: VS-160134-1/ČJ-2024-803700 ze dne 16. 7. 2024 (dále jen „smlouva“):

II. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavřen za účelem prodloužení termínu pro zhotovení projektové dokumentace bez vad a nedodělků, a to z důvodu objektivního a odůvodněného zpoždění jejího předání, které nastalo kvůli zjištěním v průběhu zpracování projektové dokumentace, týkajících se zejména změn u provedení tzv. anglických dvorků. Původně plánovaná, prokonzultovaná a předschválená varianta byla před předáním ke kontrole, na požadavek objednatele změněna, a to na základě vyjádření zástupce Národního památkového ústavu. Prodloužení je způsobeno ze strany dotčených orgánů státní správy, na základě kterého dochází k prodloužení termínu předání upravené PD.
2. Termín předání a převzetí díla je posunut z 13. 11. 2024 na 10. 12. 2024. Úměrně je posunut také termín pro odevzdání předběžné verze projektové dokumentace. Tato se již neoznačuje za předběžnou verzi, ale kompletní verzi a bude zhotovena tak, aby bylo možno tuto verzi předložit objednateli k závěrečné kontrole před konečným předáním a převzetím díla.
3. Změna je provedena také v zajištění stanoviska odboru památkové péče, které nově zajistí sám objednatel. Tato změna proběhla v důsledku komplikací při zadávání dokumentů do nového elektronického stavebního řízení, přičemž sám objednatel má stále možnost postupovat dle starých procesů na základě výjimky zákona.

III. Předmět dodatku

1. Článek IV., Doba a místo plnění, odst. 1, písm. a. a b. nově zní takto:

„1. Dílo bude zhotoveno v těchto termínech:

- a. Zhotovitel je povinen odevzdat **kompletní verzi** zpracované projektové dokumentace (**včetně položkového rozpočtu**) v rozsahu příloh č. 12 a 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. objednateli **do 14. 11. 2024**, k případným připomínkám a revizím objednatele.*
- b. Objednatel sdělí případné připomínky a revize k projektové dokumentaci zhotoviteli v termínu **do 30. 11. 2024**.*
- c. Případná upravená projektová dokumentace, po vypořádání připomínek a revizí objednatele, bude zhotovitelem předána nejpozději **do 10. 12. 2024**.*
- d. Zhotovitel v průběhu zpracování projektové dokumentace bude předkládat dokumentaci ke kontrole v rámci kontrolních dnů postupu projekčních prací dle plánu kontrolních dnů, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*

2. Místem plnění Výkonové fáze projektové dokumentace je sídlo objednatele, tj. Vazební věznice Olomouc.

3. Výkon autorského dozoru bude ukončen závěrečnou (kolaudační) prohlídkou stavby. “

2. V článku III., Předmět díla, odst. 4, se ruší tato věta (poslední odstavec):

~~*„Součástí zhotovené dokumentace bude i souhlasné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče k plánované stavební akci.“*~~

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Ing. arch. Michal Giacintov

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Erneker, MBA
ředitel vazební věznice